

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 259 /2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράταση εκτέλεσης εργασιών τού έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 22/2012]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 20^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/19185/16.9.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Πρόεδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «31», και ονομαστικά οι:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς. | 17. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης μείζονος αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Νικολόπουλος Χρήστος | 18. Μαρτζάκλη Θεώνη |
| 3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 20. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 5. Παπαδάκος Ανδρέας | 21. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιπρόεδρος |
| 6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 22. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Αμπού Χάντμπα Μισέλ |
| 8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα | 24. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 9. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος | 25. Τσαούσης Διονύσιος |
| 10. Μπακέλλας Γεώργιος | 26. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| 11. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας | 27. Μαυρίκος Παναγιώτης |
| 12. Αστερής Ευγένιος | 28. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 13. Παλυβός Χρήστος | 29. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 14. Γεωργόπουλος Αθανάσιος | 30. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | 31. Κράλλης Γεώργιος |
| 16. Κοκκαλιάρη Νικολέττα | |

- Παναγιωτάρας Δημήτρης, πρόεδρος κοινότητας Αμαλιάδας.

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ντάνας Χαράλαμπος 2.Γκουβίτσα Σταυρούλα

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 20^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Φουντά.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18735/Δ4/2400/10.9.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Για το Έργο μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 08/12/2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 16/12/2015 εγκρίθηκε από εσάς ο 1^{ος} ΑΠΕ τού Έργου.

Στις 08/06/2016 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης τού Έργου. Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 10236/29-08-2016 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) προενέκρινε την παράταση τού Έργου. Ακολούθως, με την υπ' αριθμ. 316/2016 απόφασή σας εγκρίνατε τη συνολική παράταση εκτέλεσης τού Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2017 και πέρασ στις 30/06/2018 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 434/13-12-2016 απόφαση σας εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ τού Έργου, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1^{ης} ΣΣΕ Σύμβασης τού Έργου.

Στις 18/07/2017 με την αρ. 207/18-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας εγκρίθηκαν ο 2^{ος} ΑΠΕ τού Έργου, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης τού Έργου.

Στις 26/10/2017 με το αρ. πρωτ. 27919/Δ4/3017/26-10-2017 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 2^{ης} παράτασης τού Έργου κατά έξι μήνες, με περαίωση των εργασιών τού Έργου τού επιμετρούμενου και τού κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/06/2018 και δοκιμαστική λειτουργία τού κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/12/2018.

Στις 15/12/2017 με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. οικ 13458 εκδόθηκε απόφαση της 2^{ης} Τροποποίησης της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό MIS 340205 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη".

Στις 21/12/2017 με το υπ. αρ. πρωτ. 33664/Δ4 έγγραφο μας διαβιβάσαμε στην Διαχειριστική Αρχή το Αίτημα της 2ης Παράτασης τού Έργου.

Στις 27/12/2017 μι: την 497/2017 απόφαση σας εγκρίθηκε η 2η παράταση τού Έργου έως 30/12/2018, περιλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση τού Έργου.

Στις 08/03/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου με το με αρ. πρωτ. 33664/Δ4/3671/21-12-2017 (αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 13907/27-12-2017) αίτημά για προέγκριση 2ης παράτασης τού υποέργου 1 «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» της και δίνει σύμφωνη γνώμη επ' αυτού.

Στις 27-06-2018 με το αρ. πρωτ. 14301/Δ4/3013/27-06-2018 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 3^{ης} παράτασης τού Έργου κατά έξι μήνες για την εκτέλεση των εργασιών τού επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 30/12/2018 με το πέρασ της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας τού κατ' αποκοπήν τμήματος να παραμένει στις 30/12/2018. Με την υπ' αριθμ. 361/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης τού επιμετρούμενου τμήματος τού Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2018 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Στις 05/11/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι προχώρησε σε κατασταλτικό έλεγχο και συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών τού κατ' αποκοπήν τμήματος τού Έργου μέχρι τις 30/06/2018 και των εργασιών τού επιμετρούμενου τμήματος τού Έργου μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία τού κατ' αποκοπήν τμήματος μέχρι τις 30/12/2018.

Στις 30/11/2018 με το αρ. πρωτ. 27938/Δ4/4571 έγγραφο τού ο ανάδοχος αιτήθηκε εκ νέου παράταση κατά δύο (2) μήνες για την εκτέλεση των εργασιών τού επιμετρού μενού τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 28/02/2019.

Στις 14/12/2018 με το αρ. πρωτ. 29206/Δ4/4766 έγγραφο τού, ο ανάδοχος αναφερόμενος στο από 30/11/2018 αίτημα παράτασης που υπέβαλλε, αιτήθηκε συμπληρωματικά την επιπλέον παράταση τού Έργου κατά δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών τού επιμετρούμενου τμήματος, δηλαδή συνολικά δυόμιση μήνες από την ήδη εγκεκριμένη παράταση, με πέρασ των εργασιών αυτών στις 15/03/2019.

Στις 20/12/2018 με το υπ' αρ.πρωτ. οικ. 10416 έγγραφο της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης τού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον προενέκρινε την παράταση ως προς την προθεσμία εκτέλεσης εργασιών και τη συνολική προθεσμία έως τις 15-03-2019.

Ακολούθως στις 21/12/2018 με την υπ' αριθμ. 473/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης τού επιμετρούμενου τμήματος της Αρχικής Σύμβασης και της εργασίας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης τού Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 15/03/2019.

Στις 13/3/2019 με το αρ. πρωτ. 5597/Δ4/709/13-3-2019 έγγραφο, υποβλήθηκε αίτημα από τον ανάδοχο για παράταση δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι τις 31/03/2019 της εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου του θέματος συνοδευόμενο από σχετική Τεχνική Έκθεση.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 102/2019 απόφασή σας εγκρίνατε τον 3^ο ΑΠΕ, το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2^{ης} ΣΣΕ και το σχέδιο της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 97/2019 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου έως τις 31/03/2019.

Στις 11/04/2019 με το αρ. πρωτ. 8069/Δ4/1098 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/05/2019.

Στις 07/05/2019 με το αρ. πρωτ. 4056/07-05-2019 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 31/05/2019 και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31/05/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 28/05/2019 με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφο του, ο ανάδοχος υπέβαλε συμπληρωματικό αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/07/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 18/06/2019 με την υπ' αριθμ. 195/2019 απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 31/07/2019 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Στις 20/6/2019 με το αρ. πρωτ. 5964 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης παράτασης του Έργου ως προς την συνολική προθεσμία έως τις 31/07/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 05/07/2019 με το αρ. πρωτ. οικ. 6657 έγγραφο της της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΣΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε η 3η Τροποποίηση της Πράξης «Αντιρρύπανση - Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Ήλιδας με κωδικό ΟΠΣ 340205, σύμφωνα με την οποία η 2η ΣΣΕ εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στις 29/07/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφο του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 15/10/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 30/07/2019 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 16128 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας εισηγείται θετικά για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία του Έργου έως τις 15/10/2019. Ο λόγος για τον οποίο η ολοκλήρωση κάποιων εργασιών δεν κατέστη δυνατή και η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι επιβάλλεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, είναι η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των αντλιοστασίων.

Το βασικότερο θέμα καθυστέρησης είναι η μη εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή του αντλιοστασίου ΑΔ-1.3 στην Κουρούτα. Αυτό συμβαίνει καθώς, ενώ το αντλιοστάσιο έχει χωροθετηθεί και είχαν ξεκινήσει οι εργασίες, στις 14/06/2019 η Φωτεινή Ανδριοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κουρούτας της Δ.Κ. Αμαλιάδας κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων αιτούμενη να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και να απαγορευτεί στον ανάδοχο η έναρξη οποιωνδήποτε εκσκαπτικών, κατασκευαστικών, προπαρασκευαστικών ή άλλων εργασιών μέχρι τις 30/09/2019.

Στις 24/6/2019 εκδόθηκε Προσωρινή Διαταγή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αμαλιάδας η οποία δέχεται την χορήγηση προσωρινής διαταγής και απαγορεύει προσωρινά να προβεί ο ανάδοχος σε εργασίες, ορίζοντας δικάσιμο για συζήτηση της αίτησης τις 18/7/2019.

Στις 18/7/2019 αναβλήθηκε η δικάσιμος και τελικά εκδικάστηκε στις 25/7/2019. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της εκδίκασης αυτής, που εκτιμούμε ότι πρόκειται να εκδοθεί αρχές του μηνός Σεπτεμβρίου και μέχρι τότε ισχύει η ως άνω Προσωρινή Διαταγή που απαγορεύει την εκτέλεση εργασιών.

Εφόσον το αποτέλεσμα το επιτρέψει, οι εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου ΑΔ-1.3 θα ξεκινήσουν από την έκδοση της απόφασης της εκδίκασης και μετά, και στη συνέχεια χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση των εργασιών αυτών.

Επίσης, για το αντλιοστάσιο ΑΔ-1.2, το οποίο κατασκευάζεται στην παραλία της Κουρούτας λίγα μέτρα από την θάλασσα και έχουν ξεκινήσει εργασίες, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας του εδάφους που αποτελείται από άμμο σε συνδυασμό με τον υψηλό υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό διαπιστώθηκε κατά την εκσκαφή για τους θαλάμους του αντλιοστασίου. Προς τούτο, πραγματοποιούνται εργασίες κατασκευής μεγάλου κυλινδρικού χιτώνα από οπλισμένο σκυρόδεμα ώστε τοποθετηθεί με ασφάλεια ο ήδη προκατασκευασμένος υγρός θάλαμος του και να συνεχίσουν οι εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου, γεγονός που απαιτεί μεγαλύτερο από το αρχικά εκτιμώμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της κατασκευής του.

Σημειώνουμε ότι ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι σωληνοουργικές εργασίες καθώς και οι μεταλλικές κατασκευές (κουφώματα κτλ) των παραπάνω αντλιοστασίων, φυλάσσονται στην ΕΕΛ Αμαλιάδας, ώστε να τοποθετηθούν μόλις εκτελεστούν οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, την Αρχική Σύμβαση, την 1^η ΣΣΕ και την 2^η ΣΣΕ του Έργου, τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων Έργων», τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή" στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τη νομοθεσία περί δημοσίων Έργων, τη νομοθεσία του χρηματοοικονομικού προγράμματος και την λοιπή σχετική νομοθεσία.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία έως τις 15-10-2019 του Έργου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» τομέας: Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που είναι η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 22/2012], μέχρι 15.10.2019, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», τομέας: Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που είναι η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -259- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης