



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -14/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 517/2014

**ΘΕΜΑ: «7η παράταση του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ» [αρ. μελέτης 64/2009]»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30<sup>η</sup> του μήνα *Οκτωβρίου*, του έτους 2014, ημέρα *Πέμπτη* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 14/37622/20.10.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «31», και ονομαστικά οι:

- |                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 19. Λυμπέρης Ιωάννης [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος                                                    | 20. Μπιλίρης Νικόλαος                                                 |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                   | 21. Χριστοφόρου Ευάγγελος                                             |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας                                            | 22. Νικολόπουλος Νικόλαος                                             |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος                                             | 23. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος                                            |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών             | 24. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος                                   |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος                                         | 25. Μπακέλλας Γεώργιος                                                |
| 8. Παναγόπουλος Χρήστος                                               | 26. Κοκκαλιάρη Νικολέττα                                              |
| 9. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος                                          | 27. Παρασκευόπουλος Γεώργιος                                          |
| 10. Γκουβίτσα Σταυρούλα                                               | 28. Ντάνας Χαράλαμπος                                                 |
| 11. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                               |                                                                       |
| 12. Δούλος Παντελής                                                   |                                                                       |
| 13. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 29. Διαμαντόπουλος Νικόλαος- Γραμματέας [παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]      |
| 14. Πασσάς Ιωάννης                                                    |                                                                       |
| 15. Ευσταθόπουλος Ηλίας                                               | 30. Σμέρος Αναστάσιος [παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]                |
| 16. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης                                           |                                                                       |
| 17. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών               | 31. Κολόσας Άγγελος [παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]              |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης                                           |                                                                       |

(Ο επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας κ. Λυμπέρης, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 23<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Αθανασόπουλος Ιωάννης

Παρούσα η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι ΤΚ/των: Γερακίου Κοντόπουλος Ιωάννης, Δάφνης Γκουβέρος Ιωάννης, Καρδαμά Αρβανιτάκης Δημήτριος, Κρουονεριού Παπαλεωνίδα Κωνσταντίνος, Οινόης Κοκοτής Γεώργιος, Ροβιάτας Κωνσταντόπουλος Νικόλαος, Σαβαλιών Καραφλός Δημοσθένης, Σιμόπουλου Αργυρόπουλος Νικόλαος, Αγραπιδωχωρίου Μπαντούνας Διονύσιος, Ανθώνος Χρυσανθόπουλος Νικόλαος, Βελανιδίου Γκάτζος Νικόλαος, Εφύρας Πετρόπουλος Άγγελος, Λαγανά Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, Λάττα Τσαρούχας Γεώργιος, Λουκά Αναστασόπουλος Θεόδωρος, Ροδιάς Αποστολόπουλος Χρήστος, Περιστερίου Παναγιωτόπουλος Περικλής.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **46ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού τίτλου, μέχρι 20/12/2014,, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Για το έργο μας «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ» στις 04/06/2009 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου Κ/ξίας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής τους είκοσι δύο (22) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 04/04/2011, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 30-09-2010 κατατέθηκε από την Κ/ξία αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 22297/30-09-2010 έγγραφο της προς την Υπηρεσία μας. Με την υπ' αρ. 442/2010 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Αμαλιάδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για επτάμισι (7,5) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 20-11-2011, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 04-03-2011 κατατέθηκε από την Κ/ξία εκ νέου αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 6086/04-03-2011 έγγραφο της προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με την υπ' αρ. 480/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 20-06-2012, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 19-12-2011 κατατέθηκε από την Κ/ξία εκ νέου αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 43919/20-12-2011 έγγραφο της προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με την υπ' αρ. 74/2012 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 20-12-2012, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 19-06-2012 κατατέθηκε από την Κ/ξία εκ νέου αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 20878/Δ4/1572/20-06-2012 έγγραφο της προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με την υπ' αρ. 363/2012 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 20-06-2013, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 19-12-2012 κατατέθηκε από την Κ/ξία εκ νέου αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 41199/Δ4/3651/21-12-2012 έγγραφο της προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με την υπ' αρ. 240/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 20-12-2013, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 20-9-2013 κατατέθηκε από την κ/ξία εκ νέου αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 35319/20-09-2013 έγγραφο της προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με την υπ' αρ. 506/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 20-06-2014, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 12-06-2014 κατατέθηκε εκ νέου αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 21690/12-06-2014 έγγραφο της κ/ξίας προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ.129529/08-08-2014 έγγραφο του το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. γνωμοδότησε θετικά επί της νέας παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Με το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, εκκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του έργου στις 21/12/2013, όπου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες υδραυλικές δοκιμές των αγωγών μεταξύ των μονάδων του ΔΠΝ Ήλιδας, οι έλεγχοι του ΗΜ εξοπλισμού των μονάδων αυτών καθώς και οι έλεγχοι στεγανότητάς τους. Πέραν αυτού, το 2<sup>ο</sup> υποέργο με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ Α' ΦΑΣΗΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΙΟΥ» της πράξης «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ», στο οποίο περιλαμβάνονται τα έργα της Α' Φάσης του εξωτερικού υδραγωγείου από την τεχνητή λίμνη Πηνειού καλύπτουν τις ανάγκες μεταφοράς του επεξεργασμένου νερού από το Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού. Στο πλαίσιο αυτό και εφόσον το εν λόγω υποέργο της ύδρευσης δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα και δεν προβλέπεται με βάση την εκτίμηση της Τεχνικής Υπηρεσίας να έχει ολοκληρωθεί για τους επόμενους τρεις (3) μήνες, η ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας συμπεριλαμβανομένου των απαραίτητων χημικοτεχνικών ελέγχων θα απαιτήσει επιπλέον τρεις (3) μήνες από την αποπεράτωση του δικτύου ύδρευσης, με το οποίο συνδέεται άμεσα, με αποτέλεσμα να υπάρξει συνολική χρονική καθυστέρηση έξι (6) μηνών για την εκτέλεση του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, για την ολοκλήρωση του έργου μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία προκύπτει συνολική παράταση έξι (6) μηνών, με νέο πέρας των εργασιών έως τις 20/12/2014, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, το έργο θα παραδοθεί πριν την κατασκευή του συνδετήριου αγωγού με το δίκτυο του Κακοταρίου, που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του Διυλιστηρίου.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τη Σύμβαση του έργου, τη θετική γνωμοδότηση του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και την λοιπή σχετική νομοθεσία,

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ» κατά έξι μήνες (6) μήνες, ήτοι έως και την 20/12/2014, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ» [αρ. μελέτης 64/2009], μέχρι 20/12/2014, μαζί με τη δοκιμαστική λειτουργία.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -517- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Αμαλιάδα, 03/11/2014  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος