



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 177 /2018

ΘΕΜΑ: « Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου 'Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 31^η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/11710/25.05.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 20. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 21. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 22. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 23. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 24. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 25. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 26. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 27. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 28. Ντάναςης Χαράλαμπος |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 29. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων
 2. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]
 3. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]
 4. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.
- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις: Η κα Κοκκαλιάρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος προ Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Ζαχαρόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 4^ο θέμα προ Η.Δ, και ο κ. Φωτόπουλος μετά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος Η.Δ. Ο κ. Πατρινός αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος προ Η.Δ. και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος ΗΔ.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, μετά τη λήψη απόφασης στο 4^ο θέμα Η.Δ, συζητήθηκε το 11^ο θέμα.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11844/Δ4/1791/29.5.2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που εκτελέστηκαν από την «Κ/ΞΙΑ THALIS E.S. S.A. - ΑΑΓΗΣ Α.Ε., ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ», με την εργολαβία : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 9.495.600,00 Ευρώ.

Οι υπογράφωντες :

1. Χρήστος Παπαγεωργίου, Χημικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Ανδρέας Αμπουχάντμπα, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος
3. Μαργαρίτα Πίπιλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως τακτικό μέλος
4. Σταυρούλα Γκουβίτσα, δημοτική σύμβουλος, ως τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με την με αρ. 19/2018 Απόφαση με ΑΔΑ: Ω1Κ4ΩΡΘ-ΓΘΗ του Δήμου Ήλιδας, μεταβήκαμε σήμερα στις 22-5-2018 ημέρα Τρίτη, επί τόπου του έργου, παρουσία των επιβλεπόντων το έργο, κας Σοφίας Μυλωνά - Τοπογράφου Μηχανικού ΤΕ, κου Παναγιώτη Στασινόπουλου - Πολιτικού Μηχανικού & κου Νικόλαου Γιαννούλη - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε., καθώς και του εκπροσώπου της Κ/ΞΙΑΣ, κου. Διονύσιου Γεωργόπουλου - Χημικού Μηχανικού, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν με την εργολαβία «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας », αρχικού προϋπολογισμού 9.495.600,00 ευρώ.

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Οι εργασίες της υπόψη εργολαβίας αφορούν στο έργο με τίτλο «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».

Με την απόφαση με αρ. πρωτ. 4720 της 08/11/2012 του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, εντάχθηκε η Πράξη «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας», της οποίας υποέργο είναι το εν λόγω έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013».

Τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» συντάχθηκαν από τον Δήμο Ήλιδας με προϋπολογισμό μελέτης 9.495.600,00 ευρώ και εγκρίθηκαν με την αρ. 3/2013 της 15/01/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 19-03-2013, με το σύστημα «Προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη - κατασκευή». Μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρία «THALIS E.S. S.A. (πρώην επωνυμία ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.)» με Οικονομική Προσφορά 5.111.520,88 € (πέντε εκατόν έντεκα πεντακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά), πλέον Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, ήτοι ποσού 920.073,76€, απροβλέπτων ποσού 542.843,52€, αναθεώρησης ποσού 137.161,84€ και ΦΠΑ 23% ήτοι ποσού 1.543.668,00€, ο οποίος βαρύνει τον Εργοδότη.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. 1/2014 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 21-03-2014 για το ποσό των 7.720.000,00 € πλέον 1.543.668,00 € για ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμόν 230/2014 απόφαση του Δήμου Ήλιδας, εγκρίθηκε η κατασκευαστική κοινοπραξία «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. - ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε., ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ» για την κατασκευή του εν λόγω έργου. Με την από υπ' αριθμ. ΧΥΤ-109 επιστολή της Αναδόχου (αρ. πρωτ Υπηρεσίας 23949/02-09-15) γνωστοποιήθηκε η μετονομασία της σε Κ/ΞΙΑ THALIS E.S. S.A. - ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε., ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ και εν συνεχεία με την υπ' αριθμ. ΧΥΤ-164 επιστολή της ΚΞΙΑΣ (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 27448/26-10-2016) γνωστοποιήθηκε η μετονομασία σε ΚΞΙΑ THALIS E.S. S.A. - ΑΑΓΗΣ Α.Ε., ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ.

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Σύμφωνα με την Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τετρακόσιες εξήντα (460) ημερολογιακές ημέρες, εκ των οποίων οι πρώτες 365 ημέρες αφορούσαν τις εργασίες κατασκευής τόσο του επιμετρούμενου όσο και του κατ' αποκοπή τμήματος και οι υπόλοιπες ημέρες (3 μήνες) στην δοκιμαστική λειτουργία της Μ.Ε.Σ.

Με την υπ' αριθμόν 169/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση για την κατασκευή του έργου έως 14-10-2015.

Με την υπ' αριθμόν 431/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση για την κατασκευή του έργου έως 31-12-2015.

Με την υπ' αριθμόν 96/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση για την κατασκευή του έργου έως 31-03-2016.

Με την υπ' αριθμόν 132/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση για την κατασκευή του έργου έως 31-06-2016.

Το τμήμα κατασκευής, περαιώθηκε εμπρόθεσμα, στις 30-06-2016 και εκδόθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία η αρ. 19275/Δ4/2175/03-08-2016 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών για την κατασκευή. Η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου που αφορούσε την ΜΕΣ, περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30-09-2016 και εκδόθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία η αρ. 25179/Δ4/2855/05-10-2016 Βεβαίωση περαίωσης δοκιμαστικής λειτουργίας

3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την πρόοδο των εργασιών συντάχθηκαν:

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ , στο ποσό των 6.711.599,99 € προ Φ.Π.Α και στο ποσό των 8.255.267,99 με ΦΠΑ (για εργασίες 5.512.250,63€, για ΓΕ & ΟΕ 18% 992.205,11€, για απρόβλεπτα 16.967,15€, για μελέτες 53.015,26€, για αναθεώρηση 137.161,84€, για ΦΠΑ 1.543.668,00€) σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη πίστωση και με μερική απορρόφηση των απροβλέπτων, καθώς και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) άρθρα νέων εργασιών, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 18/2015 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.
- Ο 2^{ος} ΑΠΕ, στο ποσό των 6.711.599,99 € προ Φ.Π.Α και στο ποσό των 8.255.267,99 με ΦΠΑ (για εργασίες 5.571.541,07€, για ΓΕ & ΟΕ 18% 1.002.877,39€, για απρόβλεπτα 19,69€, για αναθεώρηση 137.161,84€, για ΦΠΑ 1.543.668,00€) σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη πίστωση και με απορρόφηση των απροβλέπτων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 153/2016 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η μέχρι σήμερα απορρόφηση του έργου, βάσει των Πιστοποιήσεων και της Τελικής Επιμέτρησης, ανέρχεται στο ποσό των 6.574.418,46 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, στο ποσό των 8.089.487,90 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ και στο ποσό των 8.062.466,27 ΕΥΡΩ μετά την αφαίρεση των τόκων προκαταβολής (για εργασίες 5.571.541,07€ για ΓΕ & ΟΕ 1.002.877,39€, για ΦΠΑ 1.515.069,44€, για τόκους - 27.021,63 €).

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής προέβη στον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τη μελέτη, τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και συντηρούνται καλώς.

6. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά την λήξη των εργασιών, το έργο παραδόθηκε σε χρήση και έκτοτε λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση, τους εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών, τους όρους της Σύμβασης και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 για τα «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 609/85 για την «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, οριστικά, χωρίς παρατηρήσεις, δεδομένου ότι έχει παρέλθει η προβλεπόμενη συμβατική προθεσμία συντήρησης και πληρούνται οι σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη ψήφισε λευκό.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) το πρωτόκολλο παραλαβής,

γ) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής του έργου 'Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας'.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -177- έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος