



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 240/2013

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου 'ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ'»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24<sup>η</sup> του μήνα *Μαΐου*, του έτους 2013, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 9/16739/20.05.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπερή**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «23», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος  | 15. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής<br>μείζονος μειοψηφίας (παράταξη<br>«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα<br>πορεία»)   |
| 2. Μπούρας Αβραάμ   | 16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-<br>Αντιπρόεδρος  |
| 3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων.  | 17. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη   |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης   | 18. Χριστόπουλος Ιωάννης  |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος   | 19. Χριστόπουλος Γεώργιος.  |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος<br>Διοίκησης & Οικονομικών   | 20. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση<br>Ήλιδας»  |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας  | 21. Κόλλιας Ευστάθιος   |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών.  | 22. Μητσόπουλος Σωτήριος  |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  | 23. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής<br>παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα<br>πολιτών   |
| 10. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  |   |
| 11. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας & Πρασίνου.  | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής<br>παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |
| 12. Παπαδάτος Πέτρος  |   |
| 13. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |   |
| 14. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος<br>δ.σ.  |   |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής<br>παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε<br>στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ.<br>123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ.<br>Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. |   |

Απόντες

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Δούλος Παντελής   | 6. Μπιλέρης Νικόλαος    |
| 2. Προκόπης Πέτρος   | 7. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 3. Ντάνας Χαράλαμπος | 8. Νικολοπούλου Μαρία.  |

4. Νικολόπουλος Χρήστος
5. Γιαννόπουλος Παναγιώτης

Παρών επίσης ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Τσαρούχας.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **24ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου: ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Για το έργο μας «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ» στις 04/06/2009 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου Κ/ξίας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ΑΑΓΗΣ ΑΕ, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής τους είκοσι δύο (22) μήνες, δηλαδή με πέρας εκτέλεσης των εργασιών στις 04/04/2011, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 30-09-2010 κατατέθηκε από την Κ/ξία αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 22297/30-09-2010 έγγραφο της προς την Υπηρεσία μας. Με την υπ' αρ. 442/2010 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Αμαλιάδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για επτάμιση (7,5) μήνες, δηλαδή με πέρας εκτέλεσης των εργασιών στις 20-11-2011, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 04-03-2011 κατατέθηκε από την Κ/ξία εκ νέου αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 6086/04-03-2011 έγγραφο της προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με την υπ' αρ. 480/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλαδή με πέρας εκτέλεσης των εργασιών στις 20-06-2012, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 19-12-2011 κατατέθηκε από την Κ/ξία εκ νέου αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 43919/20-12-2011 έγγραφο της προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με την υπ' αρ. 74/2012 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλαδή με πέρας εκτέλεσης των εργασιών στις 20-12-2012, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 19-06-2012 κατατέθηκε από την Κ/ξία εκ νέου αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 20878/Δ4/1572/20-06-2012 έγγραφο της προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με την υπ' αρ. 363/2012 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλαδή με πέρας εκτέλεσης των εργασιών στις 20-06-2013, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 19-12-2012 κατατέθηκε από την Κ/ξία εκ νέου αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 41199/Δ4/3651/21-12-2012 έγγραφο της προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ.104483/07-05-2013 έγγραφο του το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. γνωμοδότησε θετικά επί της νέας παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν θα είναι επιλέξιμη η δαπάνη της αναθεώρησης για την περίοδο αυτή.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες στο σύνολό τους καθυστέρησαν για δύο λόγους. Πρώτος λόγος η μη λειτουργία του θυροφράγματος της λίμνης Πηνειού και η απαιτούμενη επισκευή του. Στις 11/02/2011, η Κ/ξία μας κατέθεσε αίτημα ενημέρωσης σχετικά με την λειτουργική κατάσταση του θυροφράγματος του φρεατίου υδροληψίας στο οποίο πρέπει να συνδεθεί ο κατασκευασθείς, από την Κ/ξία, αγωγός προσαγωγής του διυλιστηρίου. Με το υπ' αρ. πρωτ. 5731/01-03-2011 έγγραφο μας ενημερώσαμε την Κ/ξία ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός της σύνδεσης του αγωγού προσαγωγής με το φρεάτιο υδροληψίας και η επακόλουθη ολοκλήρωση των έργων προσαγωγής, καθ' όσον υπάρχει πρόβλημα με το εσωτερικό θυροφράγμα και με τον υπερχειλιστή, όπου για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους βρισκόμαστε σε επαφή και συνεργασία με τη Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης. Με το υπ' αρ. πρωτ. 159138/2258/24-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας, έγινε γνωστό ότι η αρμοδιότητα συντήρησης και επισκευής του θυροφράγματος ανήκει στην ΠΔΕ. Κατά συνέπεια επανήλθε ο Δήμος μας με τα υπ' αρ. πρωτ. 4300/Δ4/224/22-02-2012 και 28386/Δ4/2425/06-09-2012 έγγραφα του προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ενημερωθεί από τον αρμόδιο φορέα περί της επισκευής και λειτουργίας του εσωτερικού θυροφράγματος του φράγματος Πηνειού. Με το υπ' αρ. πρωτ. 215593/8317/10-09-2012 έγγραφο της η ΠΔΕ ενημέρωσε τον Δήμο μας ότι διεξήχθη στις 18-07-2012 διαγωνισμός ανάθεσης της μελέτης του

έργου «Επισκευή – αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας» με δεσμευμένη πίστωση από την ΠΔΕ, το αποτέλεσμα του οποίου εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 483/03-08-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μελέτης συνολικά τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ τονίζεται ότι η κατασκευή των έργων που θα προταθούν από την προς εκπόνηση μελέτη δεν έχει ενταχθεί, προς το παρόν, σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Στη συνέχεια ο Δήμος μας με το υπ' αρ. πρωτ. 39478/Δ4/3388/05-12-2012 έγγραφό του προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, επανήλθε προκειμένου να ενημερωθεί εκ νέου ως προς το στάδιο που βρίσκεται η υλοποίηση της μελέτης «Επισκευή – αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας» και τότε προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί, εάν μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα η κατασκευή των έργων που θα προταθούν από την προς εκπόνηση μελέτη και για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη σχετικά με την επισκευή και λειτουργία του εσωτερικού θυροφράγματος του φράγματος Πηνειού. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε νεότερη επίσημη ενημέρωση. Αξίζει να επισημανθεί ότι η ολοκλήρωση του έργου του θέματος εξαρτάται άμεσα από την επισκευή του θυροφράγματος, όπως και η επακόλουθη δοκιμαστική του λειτουργία. Οι εργασίες συνδέσεως θα διαρκέσουν συνολικά περίπου 1 μήνα από την ημέρα που θα είναι σε θέση να λειτουργήσει το θυρόφραγμα (το θυρόφραγμα δεν απαιτείται να παραμείνει κλειστό ένα μήνα). Εκτιμούμε ότι οι διαδικασίες επισκευής και παράδοσης σε λειτουργία του θυροφράγματος δεν θα υπερβούν τους έξι μήνες.

Δεύτερος λόγος καθυστέρησης αποτελεί η τροποποίηση της εγκατάστασης απολύμανσης λόγω αλλαγής της μορφής του απολυμαντικού μέσου. Προκειμένου να εκτιμηθεί αν από την τροποποίηση του έργου του θέματος, που αφορά στη μορφή της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης (χλώριο) για την απολύμανση του ύδατος, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, απαιτήθηκε η σύνταξη και υποβολή με το υπ' αρ. πρωτ. 176678/25-02-2011 έγγραφο του Δήμου μας, φακέλου κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π.11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 322/Β/2003), στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Η διαδικασία αυτή, κρίθηκε απαραίτητη για την εξασφάλιση των πλέον ασφαλών συνθηκών λειτουργίας του διυλιστηρίου. Με το υπ' αρ. πρωτ. 196678/18-04-2011 έγγραφο της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. κρίθηκε ότι για την τροποποίηση του έργου του θέματος δεν απαιτείται υποβολή Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή ΜΠΕ, δεδομένου ότι η υλοποίηση της δεν αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εν συνέχεια, με το υπ' αρ. πρωτ. 42643/08-12-2011 έγγραφό μας απεστάλη ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου, σχετικά με την αλλαγή της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης (χλώριο) για την απολύμανση του ύδατος, στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και στο Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ΥΠ.ΕΣ.. Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ.115906/02-02-2012 έγγραφο του το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. γνωμοδότησε θετικά επί του 3ου Α.Π.Ε.. Με το υπ' αρ. πρωτ. 51604/2011/23-01-2012 έγγραφο της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ. απευθυνόμενη στο Δήμο μας, του επισήμανε ότι θα πρέπει να προηγηθεί της θεώρησης του 3ου Α.Π.Ε., τροποποίηση της μελέτης για την μέθοδο χλωρίωσης, επί της οποίας γνωμοδοτεί το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο, ήτοι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. Με το υπ' αρ. πρωτ. 168/25-05-2012 έγγραφο του το ως άνω Συμβούλιο της ΠΔΕ γνωμοδότησε θετικά υπέρ της τροποποίησης της μελέτης. Με την υπ' αρ. 218/2012 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου μας εγκρίθηκε η τροποποίηση της εν λόγω μελέτης. Στη συνέχεια θεωρήσαμε και εγκρίναμε αρμοδίως από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ήλιδας την τροποποιημένη μελέτη απολύμανσης – χλωρίωσης και στη συνέχεια με το υπ' αρ. πρωτ. 29620/Δ4/2507/14-09-2012 έγγραφο μας αποστείλαμε εκ νέου το σχέδιο του 3ου Α.Π.Ε. στη Δ.Τ.Υ. του ΥΠ.ΕΣ. για θεώρηση. Με το υπ' αρ. πρωτ. 44596/18-12-2012 έγγραφο της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ. μας επέστρεψε θεωρημένο τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου μετά των επισυναπτόμενων διορθώσεων που πρέπει να συμπεριληφθούν. Με το υπ' αρ. πρωτ. 1226/Δ4/85/15-01-2013 έγγραφό μας, αποστείλαμε τον ορθά συμπληρωμένο 3ο Α.Π.Ε. (σύμφωνα με τις διορθώσεις μετά τη θεώρησή του από τη Δ.Τ.Υ. του ΥΠ.ΕΣ.) στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., αναμένοντας τη σχετική προέγκριση προκειμένου να εγκριθεί ο 3ος Α.Π.Ε. από το Δ.Σ. του Δήμου μας. Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ.101804/19-02-2013 έγγραφο του το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. γνωμοδότησε θετικά επί του ορθά συμπληρωμένου 3ου Α.Π.Ε., ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 132/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας. Με την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., η αποπεράτωση της κατασκευής της μονάδας χλωρίωσης θα απαιτήσει έξι μήνες, με αποτέλεσμα να υπάρξει συνολική χρονική καθυστέρηση (6) μηνών για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, για την ολοκλήρωση του έργου μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, προκόπτει συνολική παράταση έξι (6) μηνών, με νέο πέρας των εργασιών έως τις 20/12/2013, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, το έργο θα παραδοθεί πριν την κατασκευή του συνδετήριου αγωγού με το δίκτυο του Κακοταρίου, που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του Διυλιστηρίου.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τη Σύμβαση του έργου, τη θετική γνωμοδότηση του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και την λοιπή σχετική νομοθεσία,

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ» κατά έξι μήνες (6) μήνες, ήτοι έως και την 20/12/2013, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία, υπό την προϋπόθεση πως δεν θα είναι επιλέξιμη η δαπάνη της αναθεώρησης για την περίοδο αυτή».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. κ. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Γεώργιος και **Κολόσακας**, Κόλλιας, Μητσόπουλος ψήφισαν λευκό.

(Οι κ. κ. Κότσιφας, Χριστόπουλος Ιωάννης είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ.,

#### **Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου: ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, μέχρι 20/12/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -240- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 28/05/2013

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λουμπέρης**