



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 507 /2013

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου: Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος 2<sup>ου</sup> Λυκείου Αμαλιάδας»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11<sup>η</sup> του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/45341/06.12.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος  | 18. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ   | 19. Μπιλίρης Νικόλαος  |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 20. Παναγόπουλος Χρήστος   |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης   | 21. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος  |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος   | 22. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη  |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών      | 23. Χριστόπουλος Ιωάννης   |
| 7. Δούλος Παντελής  | 24. Χριστόπουλος Γεώργιος.   |
| 8. Προκόπης Πέτρος  | 25. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»                               |
| 9. Ντάνασης Χαράλαμπος  | 26. Κόλλιας Ευστάθιος  |
| 10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας                                 | 27. Μητσόπουλος Σωτήριος .   |
| 11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.          |  |
| 12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος   |  |
| 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου.     |  |
| 14. Παπαδάτος Πέτρος  |  |
| 15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |  |
| 16. Νικολόπουλος Χρήστος  |  |
| 17. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος δ.σ.                           |  |

\*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

\*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης ,
2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ.,
3. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών,
4. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου 'Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος 2<sup>ου</sup> Λυκείου Αμαλιάδας', σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Με τα υπ' αρ. 44728/Δ4/3411/2-12-2013 και 45244/Δ4/3463/5-12-2013 έγγραφα, ο ανάδοχος του έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του έργου κατά 120 ημέρες και για τις ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες (για την ολοκλήρωση του εξωτερικού περιβλήματος και των ΗΜ εργασιών) μέχρι 30/01/2014. Οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης είναι :

1. Ακραία καιρικά φαινόμενα εμπόδισαν την άμεση έναρξη του έργου κατά το τέλος του 2012, αλλά και επηρέασαν την πρόοδο του έργου στις αρχές και το τέλος του 2013.
2. Απεργιακές κινητοποιήσεις εργατών και δημοτικών υπαλλήλων επηρέασαν την πρόοδο του έργου
3. Ελλείψεις στην χρηματοδότηση του έργου και συγκεκριμένα : ο 4<sup>ος</sup> λογαριασμός (ποσού 196.886,71€ με ΦΠΑ) υποβλήθηκε στις 02/07/2013 και πληρώθηκε μερικώς (158.020,10€) στις 15/11/2013, ο 5<sup>ος</sup> λογαριασμός (ποσού 135.656,90€ με ΦΠΑ) υποβλήθηκε στις 02/07/2013 και δεν έχει εξοφληθεί, ενώ έχει υποβληθεί και 6<sup>ος</sup> λογαριασμός που τελεί υπό έλεγχο. Δηλαδή η χρηματοδότηση ουσιαστικά έχει σταματήσει από την εξόφληση του 3<sup>ου</sup> λογαριασμού στις 19/06/2013.
4. Εκκρεμούν σημαντικές εργασίες όπως εξωτερικοί χρωματισμοί και ολοκλήρωση αύλειου χώρου που δύσκολα μπορούν να ολοκληρωθούν κατά την διάρκεια του χειμώνα
5. Υπάρχει καθυστέρηση στην διευθέτηση του δυτικού ορίου.

Βάση των ανωτέρω,

#### Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2<sup>ου</sup> ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (MIS 373985)» η οποία λήγει την 11/02/2014 κατά 120 ημέρες, μέχρι την 11/06/2014, και την παράταση μέχρι 30/01/2014 για τις ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες (για την ολοκλήρωση του εξωτερικού περιβλήματος και των ΗΜ εργασιών)».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Δίνει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος 2<sup>ου</sup> Λυκείου Αμαλιάδας» μέχρι 11/06/2014, και μέχρι 30/01/2014 για τις ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες (για την ολοκλήρωση του εξωτερικού περιβλήματος και των Η/Μ εργασιών).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -507- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 14/12/2013

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**