



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 74/2012

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ύδρευση - Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού, Διυλιστήριο πόσιμου νερού από τεχνητή λίμνη Πηνειού »**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 9<sup>η</sup> του μήνα *Μαρτίου*, του έτους 2012, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/6888/05.03.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λομπέρης** απουσίαζε από τη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67-παρ. 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «28», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος<br>Διαχείρισης υδάτινων πόρων  | 19. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής<br>μείζονος μειοψηφίας (παράταξη<br>«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα<br>πορεία»)   |
| 2. Μπούρας Αβραάμ   | 20. Μπιλέρης Νικόλαος   |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης  | 21. Παναγόπουλος Χρήστος  |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης   | 22. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-<br>Αντιπρόεδρος  |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος   | 23. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη   |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος  | 24. Χριστόπουλος Ιωάννης  |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών               | 25. Χριστόπουλος Γεώργιος.  |
| 8. Δούλος Παντελής  | 26. Κόλλιας Ευστάθιος (Παράταξη<br>«Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»)   |
| 9. Προκόπης Πέτρος  | 27. Μητσόπουλος Σωτήριος  |
| 10. Ντάνας Χαράλαμπος   | 28. Νικολόπουλος Γεώργιος -<br>Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο<br>κίνημα πολιτών  |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική   | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής<br>παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα»)<br>δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν<br>της υπ' αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.<br>Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος<br>Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών |   |
| 13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος   |   |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος                                      |   |
| 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος<br>Περιβάλλοντος             |   |
| 16. Παπαδάτος Πέτρος  |   |
| 17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |   |
| 18. Γιαννόπουλος Παναγιώτης.  |   |
- \*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

Απόντες

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Νικολόπουλος Χρήστος | 2. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
|                         | 3. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας.  |

Παρόντες πρόεδροι: Α) Δ.Κ Αμαλιάδας. Β) Τ.Κ/των Ανθώνα, Ροδιάς, Σωστίου.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **31ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Υδρευση – Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού, Διυλιστήριο πόσιμου νερού από τεχνητή λίμνη Πηνειού» σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας τού δήμου, η οποία αναφέρει:

«Για το έργο μας «Υδρευση – Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού, Διυλιστήριο πόσιμου νερού από τεχνητή λίμνη Πηνειού», στις 04/06/2009 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου Κ/ξίας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ΑΑΓΗΣ ΑΕ, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής τους είκοσι δύο (22) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 04/04/2011, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 30-09-2010 κατατέθηκε από την Κ/ξία αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για επτάμιση (7,5) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 20-12-2011.

Στις 04-03-2011 κατατέθηκε από την Κ/ξία νέο αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 20-06-2012. Στις 19-12-2011 κατατέθηκε από την Κ/ξία νέο αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 20-06-2012, για τους εξής λόγους:

Α) Οι εργασίες στο σύνολό τους καθυστέρησαν ένα (1) μήνα μέχρι σήμερα εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων. Β) Είναι απαραίτητη η επισκευή του θροφράγματος και του υπερχειλιστή του φράγματος, καθώς σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός της σύνδεσης του αγωγού προσαγωγής με το φρεάτιο υδροληψίας και η επακόλουθη ολοκλήρωση των έργων προσαγωγής. Ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή και συνεργασία με την Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Αλοκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που είναι ο κύριος του έργου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης. Οι εργασίες συνδέσεως θα διαρκέσουν συνολικά περίπου 1 μήνα από την ημέρα που θα είναι σε θέση να λειτουργήσει το θρόφραγμα (το θρόφραγμα δεν απαιτείται να παραμείνει κλειστό ένα μήνα). Εκτιμούμε ότι οι διαδικασίες επισκευής και παράδοσης σε λειτουργία του θροφράγματος δεν θα υπερβούν τους έξι μήνες.

Γ) Προκειμένου να εκτιμηθεί αν από την τροποποίηση του έργου του θέματος, που αφορά στην μορφή της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης (χλώριο) για την απολύμανση του ύδατος, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, απαιτήθηκε η σύνταξη και υποβολή με το υπ' αρ. πρωτ. 176678/25-02-2011 έγγραφο του φακέλου κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π.11014/7033/14.3.03, στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Η διαδικασία αυτή έχει εγκριθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ (όπως και ο σχετικός ΑΠΕ) και αναμένεται η γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών (σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτείται έγκριση και από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου). Η μετατροπή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τη εξασφάλιση των πλέον ασφαλών συνθηκών λειτουργίας του διυλιστηρίου. Εφόσον λάβουμε και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, η αποπεράτωση της κατασκευής της μονάδας χλωρίωσης θα απαιτήσει έξι μήνες, με αποτέλεσμα να υπάρξει συνολική χρονική καθυστέρηση (6) μηνών.

Με βάση τα παραπάνω, προκόπτει συνολική παράταση έξι (6) μηνών, η οποία οδηγεί σε νέο πέρασ των εργασιών έως τις 20/12/2012 μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, το έργο θα παραδοθεί πριν την κατασκευή του συνδετήριου αγωγού με το δίκτυο του Κακοταρίου, που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του Διυλιστηρίου.

Για τους παραπάνω λόγους υπήρξε σχετική γνωμοδότηση της Τ.Υ.Δ.Υ και απαιτείτο η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ (προέγκριση), η οποία τελικά δόθηκε με το υπ' αρ. 115906/02-02-12 απόφασή του.

Έπειτα και από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ, Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως και την 20/12/2012».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ.κ. **Κότσιφας**, Μπιλέρης, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος, **Κόλλιας**, Μητσόπουλος και **Νικολόπουλος Γεώργιος** ψήφισαν λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ.,

#### **Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Δίνει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Υδρευση – Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού, Διυλιστήριο πόσιμου νερού από τεχνητή λίμνη Πηνειού», έως 20/12/2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -74- έτους 2012

Ακριβές απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

Αμαλιάδα, 13/03/2012

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**