

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -14/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 195/2019

ΘΕΜΑ: «Παράταση εκτέλεσης εργασιών για το έργο 'Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας' [αρ. μελ. 22/2012]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 18^η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 12/12440/11.6.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 17. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 18. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 7. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 8. Δούλος Παντελής | |
| 9. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 10. Πασσάς Ιωάννης | |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων
2. Φωτόπουλος Χρήστος
3. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Τζουλέκης Σπυρίδων
5. Μπιλίρης Νικόλαος
6. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης
7. Μπακέλλας Γεώργιος
8. Κοκκαλιάρη Νικολέττα
9. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]
10. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]
11. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]
12. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ.
13. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.
14. Ντάνασης Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 3^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι επείγουσας ανάγκης γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη συγχρηματοδοτούμενου έργου τού ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια, ο αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12430/Δ4/1644/11.6.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Για το Έργο μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», στις 08/12/2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 16/12/2015 εγκρίθηκε από εσάς ο 1^{ος} ΑΠΕ τού Έργου.

Στις 08/06/2016 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης τού Έργου. Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 10236/29-08-2016 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) προενέκρινε την παράταση τού Έργου. Ακολούθως με την υπ' αριθμ. 316/2016 απόφασή σας εγκρίνατε τη συνολική παράταση εκτέλεσης τού Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2017 και πέρασ στις 30/06/2018 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 434/13-12-2016 απόφασή σας εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ τού Έργου, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1^{ης} ΣΣΕ Σύμβασης τού Έργου.

Στις 18/07/2017 με την αρ. 207/18-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας εγκρίθηκαν ο 2^{ος} ΑΠΕ τού Έργου, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης τού Έργου.

Στις 26/10/2017 με το αρ. πρωτ. 27919/Δ4/3017/26-10-2017 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 2^{ης} παράτασης τού Έργου κατά έξι μήνες, με περαίωση των εργασιών τού Έργου του επιμετρούμενου και του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/06/2018 και δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/12/2018.

Στις 15/12/2017 με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. οικ 13458 εκδόθηκε απόφαση της 2^{ης} Τροποποίησης της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό MIS 340205 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη".

Στις 21/12/2017 με το υπ. αρ. πρωτ. 33664/Δ4 έγγραφό μας διαβιβάσαμε στην Διαχειριστική Αρχή το Αίτημα της 2ης Παράτασης τού Έργου.

Στις 27/12/2017 με την 497/2017 απόφασή σας εγκρίθηκε η 2η παράταση τού Έργου έως 30/12/2018, περιλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση τού Έργου.

Στις 08/03/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου με το με αρ. πρωτ. 33664/Δ4/3671/21-12-2017 (αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 13907/27-12-2017) αίτημά για προέγκριση 2ης παράτασης τού υποέργου 1 «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» της και δίνει σύμφωνη γνώμη επ' αυτού.

Στις 27-06-2018 με το αρ. πρωτ. 14301/Δ4/3013/27-06-2018 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 3^{ης} παράτασης τού Έργου κατά έξι μήνες για την εκτέλεση των εργασιών τού επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 30/12/2018 με το πέρασ της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας τού κατ' αποκοπήν τμήματος να παραμένει στις 30/12/2018. Με την υπ' αριθμ. 361/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης τού επιμετρούμενου τμήματος τού Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2018 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Στις 05/11/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι προχώρησε σε κατασταλτικό έλεγχο και συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών τού κατ' αποκοπήν τμήματος τού Έργου μέχρι τις 30/06/2018 και των εργασιών τού επιμετρούμενου τμήματος τού Έργου μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία τού κατ' αποκοπήν τμήματος μέχρι τις 30/12/2018.

Στις 30/11/2018 με το αρ. πρωτ. 27938/Δ4/4571 έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε εκ νέου παράταση κατά δύο (2) μήνες για την εκτέλεση των εργασιών τού επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 28/02/2019.

Στις 14/12/2018 με το αρ. πρωτ. 29206/Δ4/4766 έγγραφό του, ο ανάδοχος αναφερόμενος στο από 30/11/2018 αίτημα παράτασης που υπέβαλλε, αιτήθηκε συμπληρωματικά την επιπλέον παράταση τού Έργου κατά δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών τού επιμετρούμενου τμήματος, δηλαδή συνολικά δυόμισια μήνες από την ήδη εγκεκριμένη παράταση, με πέρασ των εργασιών αυτών στις 15/03/2019.

Στις 20/12/2018 με το υπ' αρ.πρωτ. οικ. 10416 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον προενέκρινε την παράταση ως προς την προθεσμία εκτέλεσης εργασιών και τη συνολική προθεσμία έως τις 15-03-2019.

Ακολούθως στις 21/12/2018 με την υπ' αριθμ. 473/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης τού επιμετρούμενου τμήματος της Αρχικής Σύμβασης και της εργασίας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης τού Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 15/03/2019.

Στις 13/3/2019 με το αρ. πρωτ. 5597/Δ4/709/13-3-2019 έγγραφο, υποβλήθηκε αίτημα από τον ανάδοχο για παράταση δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι τις 31/03/2019 της εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου του θέματος συνοδευόμενο από σχετική Τεχνική Έκθεση.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 102/2019 απόφασή σας εγκρίνατε τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2^{ης} ΣΣΕ και το σχέδιο της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 97/2019 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου έως τις 31/03/2019.

Στις 11/04/2019 με το αρ. πρωτ. 8069/Δ4/1098 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/05/2019.

Στις 07/05/2019 με το αρ. πρωτ. 4056/07-05-2019 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 31/05/2019 και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31/05/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 28/05/2019 με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλε συμπληρωματικό αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/07/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Αναμένουμε την υπογραφή της απόφασης προέγκρισης παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 31/07/2019 και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31/07/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία λόγω του γεγονότος ότι το Έργο μας ανήκει στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 χρειάζεται περισσότερο χρονικό διάστημα για να υπογραφεί από την κα Γραμματέα του Υπουργείου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας εισηγείται θετικά για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31/07/2019. Ο λόγος για τον οποίο η ολοκλήρωση κάποιων εργασιών δεν κατέστη δυνατή και η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι επιβάλλεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, είναι η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των αντλιοστασίων.

Το βασικότερο θέμα καθυστέρησης ήταν η ύπαρξη προβλημάτων στην χωροθέτηση του αντλιοστασίου ΑΔ-1.1 μεταξύ Κουρούτας και Μαραθιάς, καθώς και η κατασκευή των αντλιοστασίων ΑΔ-1.3 στην Κουρούτα και ΑΔ-2 στη Ροβιάτα που χωροθετήθηκαν πρόσφατα και απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την κατασκευή τους.

Συγκεκριμένα, το αντλιοστάσιο ΑΔ-2 στην Ροβιάτα χωροθετήθηκε στα μέσα του μηνός Απριλίου και άμεσα ξεκίνησαν οι εργασίες. Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι φρεατοπάσσαλοι και έχει σκυροδετηθεί ο κεφαλόδεσμος, ωστόσο απομένει να κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο.

Επίσης για το αντλιοστάσιο ΑΔ-1.3, καθώς δεν βρέθηκε άλλη λύση και αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ο υγρός και ο ξηρός θάλαμος κάτω από το δρόμο και ανάντη της γέφυρας του ρέματος ο οικίσκος, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και έχει κατασκευαστεί ο υγρός θάλαμος, αλλά χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί το αντλιοστάσιο, δεδομένου ότι και οι αρκετές βροχοπτώσεις τον Απρίλιο καθυστέρησαν τις εργασίες μας στο δύσκολο αυτό σημείο.

Τέλος, για το αντλιοστάσιο ΑΔ-1.1, η χωροθέτησή του εξασφαλίστηκε πρόσφατα στις 29/05/2019, οπότε έγινε η προετοιμασία και οι εργασίες κατασκευής του θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 10/06/2019.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, την Αρχική Σύμβαση και την 1^η ΣΣΕ του Έργου, τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων Έργων», τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τη νομοθεσία περί δημοσίων Έργων, τη νομοθεσία του χρηματοοικονομικού προγράμματος και την λοιπή σχετική νομοθεσία.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 31-07-2019 και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31-07-2019, του Έργου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», τομέας: Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που είναι η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

γ) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 5 Ν 3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 22/2012], μέχρι 31.07.2019, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», τομέας: Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που είναι η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -195- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος