



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 9ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 165/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου: 'Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας' [αριθμ. μελ. 5/2021]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 9/10625/27.5.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | 14. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 3. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 15. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | 16. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 6. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 17. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 18. Κορτέση Άννα |
| 8. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 9. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 10. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
3. Γεωργουλίας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.
4. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
5. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
6. Τσαγρής Νικόλαος
7. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»]

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη.

Ο κ. Λαμπρινός αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 5ο θέμα Η.Δ.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9757/Δ4/1429/15.5.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 5η Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου
Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας

Τίτλος έργου: 5/2021

Αριθμός μελέτης: Δήμος Ήλιδας

Φορέας: Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Κωδ. ΟΠΣ 5202713) Κωδ. Εν. 2023ΕΠ00110005

Χρηματοδότηση: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Ανάδοχος: Υπ' αρ. πρωτ. 28307/Δ4/3114/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009800732)

Σύμβαση: 4.835.999,99 € (με ΦΠΑ)

Ύψος Σύμβασης: 3.794.205,50 € (με ΦΠΑ)

Δαπάνη Εγκρίσεων
[Δαπάνη: Προκαταβολών- Εργασιών - Θεματοφυλακών - Αναθεωρήσεων]

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες: 1^{ος} ΑΠΕ - 1^ο ΠΚΤΜΝΕ στο ποσό των 5.200.000,00€ (με ΦΠΑ)- Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 33/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας)
2^{ος} ΑΠΕ - 2^ο ΠΚΤΜΝΕ - 1^η ΣΣ στο ποσό των 5.468.400,00€ (με ΦΠΑ) - Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 94/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)

Προθεσμία Περαίωσης: 21-12-2024 (Συνολική Αρχική), 21-12-2022 (Τμηματική Αρχική)

1^η παράταση: 30-06-2025 (Συνολική), 30-06-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 523/2022 Οικ. Επ.)

2^η παράταση: 15-11-2025 (Συνολική), 15-11-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 147/2023 Δ. Σ.)

3^η παράταση: 15-12-2025 (Συνολική), 15-12-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 277/2023 Δ. Σ.)

4^η παράταση: 31-03-2026 (Συνολική), 31-03-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 287/2023 Δ. Σ)

(αιτούμενη) 5^η παράταση: 31-07-2026 (Συνολική), 31-07-2024 (Τμηματική)

Σχετ. : 1) Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΟΥΡ-111/23-2-2024 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 3623/Δ4/524/23-02-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)
2) Το υπ' αρ. πρωτ. 4537/Δ4/654/06-03-2024 έγγραφό μας προς την ΕΥΔ ΠΔΕ
3) Το υπ' αρ. πρωτ. 2131/29-4-2024 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα (αρ. πρωτ. 8852/Δ4/1280/30-04-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την Α.Π.:172/16-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΥΔ07Λ6-0ΥΒ) περί 2^{ης} Τροποποίησης της Πράξης που αφορά το παραπάνω έργο
- ο Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου
- ο Το ανωτέρω -2- σχετικό έγγραφο μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Παράτασης Προθεσμίας Έργου (5ης)
- ο Το ανωτέρω -3- σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2^{ος} ΑΠΕ - 2^ο ΠΚΤΜΝΕ - 1^η ΣΣ και 5^η Παράταση έως 31/07/204) του 1ου Υποέργου

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου με τα ανωτέρω σχετικά και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση κατά 122 (εκατόν είκοσι δύο) ημέρες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου:

- i. της Τμηματικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, ήτοι έως την 31-07-2024
- ii. της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την 24μηννη λειτουργία, ήτοι έως την 31-07-2026 και σας γνωρίζουμε ότι:
 1. Δεν έχουν προχωρήσει ΑΚΟΜΑ οι εργασίες και έχει διακοπεί η εκτέλεση πραγματοποίησης όλων των εργασιών για τα πεζοδρόμια επί τη οδού Αγίου Αθανασίου Βορείως της Τάφρου (3Τ). Η τοποθέτηση

των αγωγών ομβρίων υδάτων, επί της ανοικτής τάφρου δυτικά της οδού που οδηγεί στον Άγιο Αθανάσιο Κουρούτας, διακόπηκε κατόπιν των συνεχιζόμενων προφορικών και έγγραφων Διαμαρτυριών του προέδρου του ΤΟΕΒ Αμαλιάδας - Ροβιάτας, την αποξήλωση κατασκευασμένων εργασιών (τσιμεντοσωλήνων και σκυροδέματος) από συνεργείο του ΤΟΕΒ και τις νομικές αντεγκλήσεις με τον Δήμαρχο Ήλιδας κατά το έτος 2023. Σε περίπτωση που λάβουμε γνώση για την τελική επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, κατόπιν ενεργειών του Κυρίου του έργου, προτίθεται η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τον Ανάδοχο να προχωρήσει σε πιθανές αναγκαίες τροποποιήσεις - προσαρμογές που απαιτούνται και οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις να συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη ενδεχομένως του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).

2. Παρόλο που υπήρξε καθυστέρηση στην πραγματοποίηση των εργασιών επί της μεγάλης Ανοικτής Τάφρου (3Τ), κάθετης επί της οδού Αγίου Αθανασίου, καθόσον έπρεπε να ληφθεί η έγκριση του ΓΟΕΒ Πηνειού - Αλφειού και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, η οποία εκδόθηκε στις 06-09-2023, οι εργασίες εντός της Τάφρου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Υπολείπεται, πλέον η τοποθέτηση του ενός αντλιοστασίου (Α2), ενώ σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ανάγκες αρτιότητας και λειτουργικότητας των εκτελούμενων εργασιών, οποιοσδήποτε τροποποιήσεις έχουν συμπεριληφθεί στον 2° ΑΠΕ του έργου.

3. Στο τμήμα της οδού (κάθετης της Αγίου Αθανασίου), βορείως της Τάφρου '3Τ', πραγματοποιούνται εργασίες, ωστόσο υπήρξε καθυστέρηση εξαιτίας:

➤ Της πραγματοποίησης από τον Δήμο Ήλιδας σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, υπογειοποίησης του ηλεκτρικού δικτύου

➤ Της μη απομάκρυνσης (έως και σήμερα) τμήματος περιφραξης γεωτεμαχίου από τα όρια της οδού, καθόσον είχαμε ήδη προχωρήσει, από κοινού με τα συνεργεία του Αναδόχου σε επί τόπου υλοποίηση των ορίων ιδιοκτησιών - δρόμου (ορόσημα Αναδασμού) και με έγγραφό μας ενημερώσαμε αρμοδίως τον Κύριο του Έργου (υπ' αρ. πρωτ. 25838/Δ4/3821/27-12-2023 & υπ' αρ. πρωτ. 7110/Δ4/1005/10-04-2024 έγγραφο ΔΤΥ)

4. Παρέμειναν έως σήμερα και ήταν διαρκείς οι αντιρρήσεις από όμορους ιδιοκτήτες καθόλη την διάρκεια των μέχρι τώρα εργασιών όσον αφορά την υλοποίηση των ορίων των οικοδομικών γραμμών, των προσβάσεων στις ιδιοκτησίες και στην διαχείριση των ομβρίων υδάτων από τους ακαλύπτους χώρους των γεωτεμαχίων.

5. Τα προβλήματα που έχουν συνδράμει στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των Εργασιών και έχουν διατυπωθεί στα έγγραφα της Υπηρεσίας μας κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, κυρίως για τα πεζοδρόμια επί της οδού Αγίου Αθανασίου (Βορείως της τάφρου 3Τ), έως σήμερα δεν έχουν επιλυθεί. Οι εργασίες συνεχίζονται και ολοκληρώνονται στα τμήματα του έργου όπου μέχρι σήμερα είτε δεν υπάρχουν κωλύματα είτε έχουν επιλυθεί τα προηγούμενα προβλήματα.

6. Με το υπ' αρ. πρωτ. 8877/Δ4/1289/30-4-2024 η Υπηρεσία μας απέστειλε προς έγκριση στην Δημοτική Επιτροπή Ήλιδας τον (από 5-2-2024) 2° ΑΠΕ - 2° ΠΚΤΜΝΕ - 1^η Σύμβαση ήσσονος αξίας για το έργο, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 5.468.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι:

- Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών,
- Υπερσυμβατικός κατά 558.000,02€ με ΦΠΑ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και κατά 194.000,00€ με ΦΠΑ σε σχέση με τον 1° ΑΠΕ, για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση και
- Υπερσυμβατικός κατά 74.400,00€ με ΦΠΑ για Δαπάνες ΑΕΚΚ (Απολογιστικά το Κόστος Διαχείρισης Αποβλήτων - 1η ΣΣ).

Στη συνέχεια, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 5η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αριθμ. μελ. 5/2021], με αναθεώρηση, ως εξής:

- I. Τμηματική Προθεσμία περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, έως 31-07-2024
- II. Συνολική Προθεσμία περαίωσης του έργου, για την 24μηννη λειτουργία, έως 31-07-2026

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -165- έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος