



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -22/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 361 /2018

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο 'Σύλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (κωδ. MIS 340205)' »

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 10^η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 22/23051/5.10.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 18. Λυμπερης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 23. Ντάνας Χαραλάμπος |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 25. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 17. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 2. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 3. Μπιλέρης Νικόλαος 4. Τσαγαρούλιας Παναγιώτης 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 6. Πατρινός Αντώνιος – Αντιπρόεδρος 7. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπερης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Φωτόπουλος μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του ίδιου θέματος, και ο κ. Μανωλόπουλος μετά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος. Κατά τη διαδικασία, η συζήτηση των θεμάτων έγινε με διαφορετική σειρά από αυτή της αναγραφής τους στην πρόσκληση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα κάποιων από αυτά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 46ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21888/Δ4/3823/24-09-2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Για το Έργο μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 08/12/2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της

αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 08-06-2016 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο αίτημα παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι τις 31-12-2017 και μέχρι τις 30-06-2018 μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία, με το υπ' αρ. πρωτ. 13442/08-06-2016 έγγραφό του προς την Υπηρεσία μας. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 10236/29-08-2016 έγγραφό του το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. γνωμοδότησε θετικά επί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και στις 30/09/2016 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με την υπ' αριθμ. 316/2016 απόφαση.

Στις 26-10-2017 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο αίτημα παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι τις 30-06-2018 και μέχρι τις 30-12-2018 μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία, με το υπ' αρ. πρωτ. 27919/Δ4/3017/26-10-2017 έγγραφό του προς την Υπηρεσία μας. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 33664/Δ4/3671/21-12-2017 έγγραφό μας έχουμε διαβιβάσει το αίτημα του αναδόχου για παράταση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Η εν λόγω παράταση εγκρίθηκε με την με αριθμό 497/2017 απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Ήλιδας.

Στις 27-06-2018 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο αίτημα παράτασης προθεσμίας κατασκευής του κατ' αποκοπήν τμήματος έργου μέχρι τις 30-06-2018 και των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος του έργου μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν μέχρι τις 30-12-2018, με το υπ' αρ. πρωτ. 14301/Δ4/3013/27-06-2018 έγγραφό του προς την Υπηρεσία μας το οποίο και σας διαβιβάζουμε. Η υπηρεσία μας έχει διαβιβάσει το αίτημα του αναδόχου με το υπ' αρ. πρωτ. 14633/Δ4/3054/29-06-2018 έγγραφό στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας εισιγείται θετικά για την έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας του Έργου μέχρι τις 30-12-2018. Οι λόγοι για τους οποίους η ολοκλήρωση των εργασιών δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα και για τους οποίους η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι επιβάλλεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου αναλύονται ακολούθως: Από τον μήνα Ιανουάριο του 2017, ξεκίνησαν τα προβλήματα στο έργο καθώς τότε ουσιαστικά σταμάτησε η χρηματοδότηση του έργου. Από το 2016 έγιναν όλες οι προσπάθειες για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά δεν ευδοκίμησαν. Οι υποβληθέντες λογαριασμοί του Αναδόχου από τον Δεκέμβριο του 2016 και μετά δεν πληρώθηκαν μέχρι σήμερα και από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 η Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας δεν παραλάμβανε εργασίες και δεν πιστοποιούσε λογαριασμούς εν αναμονή επανένταξης του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ο ανάδοχος από τον Ιούνιο κατ' ουσία έχει σταματήσει την εκτέλεση του έργου.

Στις 02/11/16 με την υπ' αριθμ. 08/2016 απόφαση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης της Υδραυλικής Μελέτης των Δικτύων του έργου μας και στη συνέχεια στις 13/12/2016 με την υπ' αριθμ. 433/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας εγκρίθηκε η τροποποίηση της Οριστικής Μελέτης των Δικτύων του έργου μας.

Στις 08/12/2016 με την υπ' αριθμ. 09/2016 απόφαση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας γνωμοδότησε υπέρ του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύναψης (1^η Σ.Σ.Ε.) και στη συνέχεια εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Δήμου μας με την υπ' αριθμ. 434/13-12-2016 απόφαση και από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου μας με την υπ' αριθμ. 207/18-07-2017 απόφαση.

Στις 20/09/2017 η Μείζονος Σύνοδος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθμ. 1501/2017 απόφασή της αποφαινεται ότι δεν καλύπτεται η υπογραφή της σύμβασης της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου μας.

Στις 15/12/2017 αναρτήθηκε στη Διάγεια με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. οικ 13458 η 2^η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ-ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΑΔΑΣ" με κωδικό MIS 340205 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη".

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Επειδή τέλος Μαΐου του 2018 με αρχές Ιουνίου πληρώθηκαν οι λογαριασμοί 21, 22, 23 της Αρχικής Σύμβασης, ο 1^{ος} λογαριασμός της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και μέρος του 2^{ου} λογαριασμού της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Επειδή κατά τον μήνα Ιούνιο του 2018 που έληγε η προθεσμία του έργου παρέμεναν ανεξόφλητοι οι λογαριασμοί 20 και 24 της Αρχικής Σύμβασης από τον Ιανουάριο του 2017 και τον Σεπτέμβριο του 2017 συνολικού ποσού 459.776,63€ και οι λογαριασμοί τμήμα του 2^{ου} της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και οι 3^{ος} και 4^{ος} συνολικού ποσού 1.746.980,38€ από τον Φεβρουάριο του 2018 για τους λόγους που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση του Αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας των εργασιών του Έργου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» μέχρι τις 30-12-2018 και συγκεκριμένα την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του κατ' αποκοπήν τμήματος του έργου μέχρι 30-06-2018 και των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος του έργου μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος μέχρι τις 30-12-2018, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ. β) τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Σύλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας», μέχρι 30-12-2018, και συγκεκριμένα, παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών τού κατ' αποκοπήν τμήματος του έργου μέχρι 30-06-2018, και των εργασιών τού επιμετρούμενου τμήματος του έργου μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία τού κατ' αποκοπήν τμήματος μέχρι 30-12-2018, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό – 361 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος