



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -26/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 473 /2018

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (κωδ. MIS 340205)»»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, σήμερα την 21^η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 26/29371/17.12.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δημάρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 16. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 17. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 20. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 7. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 21. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 8. Δούλος Παντελής | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Μαυρίκος Παναγιώτης - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Πασσάς Ιωάννης | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 14. Βαλιανάτος Χρήστος | 25. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος
δ.σ |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων 2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 3. Φωτόπουλος Χρήστος 4. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης 6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 7. Ντάνας Χαράλαμπος 8. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε μετά την διαπίστωση της απαρτίας από τον Πρόεδρο, ο κ. Ζαχαρόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 8^ο θέμα Η.Δ και ο κ. Διαμαντόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 27^ο θέμα Η. Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29458/Δ4/4796/18.12.2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Για το Έργο μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 08/12/2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 16/12/2015 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας ο 1^{ος} ΑΠΕ του Έργου.

Στις 08/06/2016 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 10236/29-08-2016 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) προενέκρινε την παράταση του έργου. Ακολούθως με την υπ' αριθμ. 316/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε τη συνολική παράταση εκτέλεσης του έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2017 και πέρασ στις 30/06/2018 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 434/13-12-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του Έργου, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 18/07/2017 με την αρ. 207/18-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκαν ο 2^{ος} ΑΠΕ του Έργου, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 26/10/2017 με το αρ. πρωτ. 27919/Δ4/3017/26-10-2017 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 2^{ης} παράτασης του έργου κατά έξι μήνες, με περαίωση των εργασιών του Έργου του επιμετρούμενου και του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/06/2018 και δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/12/2018.

Στις 15/12/2017 αναρτήθηκε στη Διαύγεια με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. οικ 13458 η 2^η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ-ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό MIS 340205 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη".

Στις 21/12/2017 με το υπ. αρ. πρωτ. 33664/Δ4 έγγραφό της Δ.Τ.Υ του Δήμου Ήλιδας Διαβίβασε στην Διαχειριστική Αρχή το Αίτημα της 2ης Παράτασης του Έργου.

Στις 27/12/2017 ο το Δ.Σ. του Δήμου Ήλιδας με την 497/2017 Απόφασή του, ενέκρινε την 2η παράταση του Έργου έως 30/12/2018, περιλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Στις 08/03/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου με το με αρ. πρωτ. 33664/Δ4/3671/21-12-2017 (αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 13907/27-12-2017) αίτημά για προέγκριση 2ης παράτασης του υποέργου 1 «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» της και δίνει σύμφωνη γνώμη επ' αυτού.

Στις 27-06-2018 με το αρ. πρωτ. 14301/Δ4/3013/27-06-2018 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 3^{ης} παράτασης του έργου κατά έξι μήνες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 30/12/2018 με το πέρασ της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του κατ' αποκοπήν τμήματος να παραμένει στις 30/12/2018. Με την υπ' αριθμ. 361/2018 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2018 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Στις 05/11/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της προχώρησε σε κατασταλτικό έλεγχο και συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του κατ' αποκοπήν τμήματος του Έργου μέχρι τις 30/06/2018 και των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος μέχρι τις 30/12/2018.

Στις 30/11/2018 με το αρ. πρωτ. 27938/Δ4/4571 έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε εκ νέου παράταση κατά δύο (2) μήνες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 28/02/2019.

Στις 14/12/2018 με το αρ. πρωτ. 29206/Δ4/4766 έγγραφό του, ο ανάδοχος αναφερόμενος στο από 30/11/2018 αίτημα παράτασης που υπέβαλλε, αιτήθηκε συμπληρωματικά την επιπλέον παράταση του έργου κατά δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος, δηλαδή συνολικά δυόμιση μήνες από την ήδη εγκεκριμένη παράταση, με πέρασ των εργασιών αυτών στις 15/03/2019.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας εισηγείται θετικά για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του επιμετρούμενου τμήματος Έργου μέχρι τις 15/03/2019. Οι λόγοι για τους οποίους η ολοκλήρωση των εργασιών δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα και για τους οποίους η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι επιβάλλεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου αναλύονται ακολούθως:

Από τον μήνα Ιανουάριο του 2017, ξεκίνησαν τα προβλήματα στο έργο καθώς τότε ουσιαστικά σταμάτησε η χρηματοδότηση του έργου. Από το 2016 έγιναν όλες οι προσπάθειες για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά δεν ευδοκίμησαν.

Οι υποβληθέντες λογαριασμοί του Αναδόχου από τον Ιανουάριο του 2017 δεν πληρώνονταν και από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 η Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας δεν παραλάμβανε εργασίες και δεν πιστοποιούσε λογαριασμούς εν αναμονή επανένταξης του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Στις 15/12/2017 με την ως άνω 2^η Τροποποίηση της Πράξης που ανήκει το Έργο του θέματος. Με το έγγραφο αυτό πραγματοποιήθηκε η επανένταξη του έργου. Οι λογαριασμοί που εκκρεμούσαν προς πληρωμή άρχισαν να πληρώνονται από τον Μάιο του 2018 μέχρι τον Αύγουστο του 2018 ενώ ακόμα εκκρεμεί η πληρωμή του 20ου και του 24ου λογαριασμού συνολικού ποσού 459.776,63€ που αφορά στις ιδιωτικές συνδέσεις ακινήτων.

Λόγω των παραπάνω, προκλήθηκε μεγάλη δυσλειτουργία και καθυστέρηση στο σύνολο του Έργου. Επιπλέον, στην παρούσα φάση βασικό θέμα είναι και η ύπαρξη προβλημάτων στην χωροθέτηση ορισμένων αντλιοστασίων, καθώς εμποδίζεται η κατασκευή τους από αντιδράσεις κατοίκων, και είναι ένα θέμα προς άμεση διευθέτηση.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, την Αρχική Σύμβαση και την 1^η ΣΣΕ του έργου, τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, τη νομοθεσία του χρηματοοικονομικού προγράμματος και την λοιπή σχετική νομοθεσία.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης του Έργου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» μέχρι τις 15-03-2019 για την εκτέλεση του επιμετρούμενου τμήματος της Αρχικής Σύμβασης και της εργασίας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» τομέας: Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που είναι η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (κωδ. MIS 340205)», μέχρι τις **15-03-2019**, για την εκτέλεση του επιμετρούμενου τμήματος της Αρχικής Σύμβασης και της εργασίας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» τομέας: Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που είναι η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 473 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος