



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -21/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 275/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου 'Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 18^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/21656/14.10.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «33», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς. | 17. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
[επικεφαλής παράταξης μείζονος
αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Νικολόπουλος Χρήστος | 18. Μαρτζάκη Θεώνη |
| 3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 20. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 5. Παπαδάκος Ανδρέας | 21. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιπρόεδρος |
| 6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος
Διοικητικών Υπηρεσιών | 22. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα | 24. Αμπού Χάντμπα Μισέλ |
| 9. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος | 25. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 10. Μπακέλλας Γεώργιος | 26. Τσαούσης Διονύσιος |
| 11. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας | 27. Γκουβίτσα Σταυρούλα |
| 12. Αστερής Ευγένιος | 28. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| 13. Παλυβός Χρήστος | 29. Μαυρίκος Παναγιώτης |
| 14. Γεωργόπουλος Αθανάσιος | 30. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιωτης | 31. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 16. Παναγόπουλος Χρήστος | 32. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 33. Κράλλης Γεώργιος |

- Παναγιωτάρας Δημήτρης, πρόεδρος κοινότητας Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοδουλόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφαση στο 19^ο θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 6^ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι κατεπείγον διότι η προηγούμενη παράταση εξέπνευσε στις 15/10/2019 και σήμερα το έργο δεν έχει εγκεκριμένη παράταση, κάτι που δημιουργεί θέματα στην ασφάλισή του, στη χρηματοδότηση και στην εκτέλεση των εργασιών. Η προέγκριση της παράτασης από την Διαχειριστική Αρχή εκδόθηκε στις 16/10/2019, εφόσον ήδη είχε εκδοθεί η πρόσκληση του ΔΣ.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος κ.Λυμπερης πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22131/Δ4/2806/18.10.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Για το Έργο μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 08/12/2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 16/12/2015 εγκρίθηκε από το ΔΣ του Δήμου 'Ηλιδας ο 1^η ΑΠΕ του Έργου.

Στις 08/06/2016 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 'Ηλιδας αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου. Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 10236/29-08-2016 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ.) προενέκρινε την παράταση του Έργου Ακολουθώντας με την υπ' αριθμ. 316/2016 απόφασή σας εγκρίνατε τη συνολική παράταση εκτέλεσης του Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2017 και πέρασ στις 30/06/2018 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 434/13-12-2016 απόφασή σας εγκρίθηκε ο 2^η ΑΠΕ του Έργου, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1^{ης} ΣΣΕ Σύμβασης του Έργου.

Στις 18/07/2017 με την αρ. 207/18-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας εγκρίθηκαν ο 2^{ος} ΑΠΕ του Έργου, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 26/10/2017 με το αρ. πρωτ. 27919/Δ4/3017/26-10-2017 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 2^η παράτασης του Έργου κατά έξι μήνες, με περαίωση των εργασιών του Έργου του επιμετρούμενου και του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/06/2018 και δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/12/2018.

Στις 15/12/2017 με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. οικ 13458 εκδόθηκε απόφαση της 2^{ης} Τροποποίησης της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό MIS 340205 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη".

Στις 21/12/2017 με το υπ. αρ. πρωτ. 33664/Δ4 έγγραφο μας διαβιβάσαμε στην Διαχειριστική Αρχή το Αίτημα της 2ης Παράτασης του Έργου.

Στις 27/12/2017 με την 497/2017 απόφασή σας εγκρίθηκε η 2η παράταση του Έργου έως 30/12/2018, περιλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Στις 08/03/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου με το με αρ. πρωτ. 33664/Δ4/3671/21-12-2017 (αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 13907/27-12-2017) αίτημά για προέγκριση 2ης παράτασης του υποέργου 1 «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» της και δίνει σύμφωνη γνώμη επ' αυτού.

Στις 27-06-2018 με το αρ. πρωτ. 14301/Δ4/3013/27-06-2018 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης του Έργου κατά έξι μήνες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 30/12/2018 με το πέρασ της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του κατ' αποκοπήν τμήματος να παραμένει στις 30/12/2018. Με την υπ' αριθμ. 361/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2018 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισης της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Στις 05/11/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι προχώρησε σε κατασταλτικό έλεγχο και συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του κατ' αποκοπήν τμήματος του Έργου μέχρι τις 30/06/2018 και των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος μέχρι τις 30/12/2018.

Στις 30/11/2018 με το αρ. πρωτ. 27938/Δ4/4571 έγγραφο του ο ανάδοχος αιτήθηκε εκ νέου παράταση κατά δύο (2) μήνες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 28/02/2019.

Στις 14/12/2018 με το αρ. πρωτ. 29206/Δ4/4766 έγγραφο του, ο ανάδοχος αναφερόμενος στο από 30/11/2018 αίτημα παράτασης που υπέβαλλε, αιτήθηκε συμπληρωματικά την επιπλέον παράταση του Έργου κατά δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος, δηλαδή συνολικά δυόμιση μήνες από την ήδη εγκεκριμένη παράταση, με πέρασ των εργασιών αυτών στις 15/03/2019.

Στις 20/12/2018 με το υπ' αρ.πρωτ. οικ. 10416 έγγραφο της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον προενέκρινε την παράταση ως προς την προθεσμία εκτέλεσης εργασιών και τη συνολική προθεσμία έως τις 15-03-2019.

Ακολούθως στις 21/12/2018 με την υπ' αριθμ. 473/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος της Αρχικής Σύμβασης και της εργασίας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου με πέρας εκτέλεσης εργασιών στις 15/03/2019.

Στις 13/3/2019 με το αρ. πρωτ. 5597/Δ4/709/13-3-2019 έγγραφο, υποβλήθηκε αίτημα από τον ανάδοχο για παράταση δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι τις 31/03/2019 της εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου του θέματος συνοδευόμενο από σχετική Τεχνική Έκθεση.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 102/2019 απόφασή σας εγκρίνατε τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ του Έργου.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 97/2019 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου έως τις 31/03/2019.

Στις 11/04/2019 με το αρ. πρωτ. 8069/Δ4/1098 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/05/2019.

Στις 07/05/2019 με το αρ. πρωτ. 4056/07-05-2019 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 31/05/2019 και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31/05/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείριση Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 28/05/2019 με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφο του, ο ανάδοχος υπέβαλε συμπληρωματικό αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/07/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 18/06/2019 με την υπ' αριθμ. 195/2019 απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 31/07/2019 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Στις 20/6/2019 με το αρ. πρωτ. 5964 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης παράτασης του Έργου ως προς την συνολική προθεσμία έως τις 31/07/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 05/07/2019 με το αρ. πρωτ. οικ. 6657 έγγραφο της της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΣΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε η 3η Τροποποίηση της Πράξης «Αντιρρύπανση - Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Ήλιδας με κωδικό ΟΠΣ 340205, σύμφωνα με την οποία η 2η ΣΣΕ εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στις 29/07/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφο του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 15/10/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 30/07/2019 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 16128 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Στις 20/09/2019 με το αρ. πρωτ. 8379 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 15/10/2019.

Στις 20/09/2019 με την υπ' αριθμ. 259/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου εγκρίνει παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 15/10/2019.

Στις 4/10/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 20891 /Δ4/2637 έγγραφο του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και πέντε ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 20/12/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 16/10/2019 με το αρ. πρωτ. 9223 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαβρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 20/12/2019.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας εισηγείται θετικά για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία του Έργου έως τις 20/12/2019. Η παράταση αυτή δεν οφείλεται στον ανάδοχο και θα πρέπει να δοθεί με αναθεώρηση.

Το βασικότερο θέμα καθυστέρησης για τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης του Έργου είναι η κατασκευή του αντλιοστασίου ΑΔ-1.3, καθώς λόγω Ασφαλιστικών Μέτρων που είχαν επιβληθεί, για μη εκτέλεση οποιωνδήποτε εκσκαπτικών, κατασκευαστικών, προπαρασκευαστικών ή άλλων εργασιών, δεν υπήρχε η δυνατότητα κατασκευής του. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 28/09/2019, χρειάζονται όμως περίπου 60 ημερολογιακές ημέρες για την πλήρη κατασκευή του αντλιοστασίου και την τοποθέτηση του εξοπλισμού του.

Επίσης, το αντλιοστάσιο ΑΔ-1.2, το οποίο κατασκευάζεται στην παραλία της Κουρούτας λίγα μέτρα από την θάλασσα και προχωρήσει οι εργασίες, αλλά υπήρξε καθυστέρηση λόγω της δυσκολίας στην αντιμετώπιση της ρευστότητας του εδάφους που αποτελείται από άμμο σε συνδυασμό με τον υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, πρόβλημα το οποίο μεγεθύνθηκε από την λειτουργία της γεινιάζουσας παραλίας, αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται το αντλιοστάσιο, αλλά χρειάζεται εύλογο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση κατασκευής του. Τα υπόλοιπα επτά αντλιοστάσια έχουν ήδη κατασκευαστεί.

Σημειώνουμε ότι ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι σωληνουργικές εργασίες καθώς και οι μεταλλικές κατασκευές (κουφώματα κτλ) των δύο αυτών αντλιοστασίων φυλάσσονται στην ΕΕΛ Αμαλιάδας, ώστε να τοποθετηθούν μόλις εκτελεστούν οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού.

Αναφορικά με τις εργασίες της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου, έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι μελέτες, έχει κατασκευαστεί το Pipe Jacking στον κόμβο Κ25ζ στην Μαραθιά, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες (οπλισμένου σκυροδέματος και τμημάτων δικτύων που προέκυψαν από την αλλαγή χωροθέτησης αντλιοστασίων και πραγματοποιείται η κατασκευή του καταθλιπτικού και του βαρυτικού αγωγού εντός της πόλης της Αμαλιάδας. Σύμφωνα με την αρχικό χρονοδιάγραμμα της 2^{ης} ΣΣΕ οι εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Νοεμβρίου, καθώς όμως έχει υποβληθεί ο 4^{ος} ΑΠΕ του Έργου, που έχει προκύψει από τις ανάγκες του συνόλου έργου όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και αντικείμενο εργασιών της 2^{ης} ΣΣΕ και είναι σήμερα 18/10/2019 προς έγκριση, οπότε μεταφέρεται και η πρόβλεψη για την ολοκλήρωση των εργασιών της 2^{ης} ΣΣΕ κατά είκοσι μέρες.

Όσον αφορά την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Αμαλιάδας, εκτελείται η δοκιμαστική της λειτουργία και απομένουν κάποιες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο της και θα έχουν όλα ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος αυτού.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, την Αρχική Σύμβαση, την 1^η ΣΣΕ και την 2^η ΣΣΕ του Έργου, τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων Έργων», τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τη νομοθεσία περί δημοσίων Έργων, τη νομοθεσία του χρηματοοικονομικού προγράμματος και την λοιπή σχετική νομοθεσία,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία έως τις 20-12-2019 του Έργου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ».

Κατόπιν, ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ
- β) τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,
- γ) τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 Ν. 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 22/2012], μέχρι 20-12-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -275- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης