



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 388/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 37/17-11-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εκτέλεσης για το έργο «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 17-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 26705/37/13.11.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ) με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης 12:00π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α' 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ Α 76) και της εγκυκλίου με αρ.πρωτ. 60249/22.9.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος / Αντιδήμαρχος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
3.Νικολόπουλος Χρήστος-μέλος	
4.Αστερής Ευγένιος-Αντιπρόεδρος	
5.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
6.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
8. Φουντάς Αθανάσιος-Αντιδήμαρχος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη και ένα (1) ήταν απόν, ο πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων, το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο εισηγείται, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας με το αρ. πρωτ. 26616/Δ4/2750/12.11.2020 όπως αναλύεται:

.....ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εκτέλεσης για το έργο «Σύλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας.

Για το Έργο μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 08/12/2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 16/12/2015 εγκρίθηκε από εσάς ο 1ος ΑΠΕ του Έργου.

Στις 08/06/2016 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου. Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 10236/29-08-2016 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) προενέκρινε την παράταση του Έργου. Ακολούθως με την υπ' αριθμ. 316/2016 απόφασή σας εγκρίνατε τη συνολική παράταση εκτέλεσης του Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2017 και πέρασ στις 30/06/2018 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 434/13-12-2016 απόφασή σας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης ΣΣΕ Σύμβασης του Έργου.

Στις 18/07/2017 με την αρ. 207/18-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 26/10/2017 με το αρ. πρωτ. 27919/Δ4/3017/26-10-2017 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 2ης παράτασης του Έργου κατά έξι μήνες, με περαίωση των εργασιών του Έργου του επιμετρούμενου και του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/06/2018 και δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/12/2018.

Στις 15/12/2017 με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. οικ 13458 εκδόθηκε απόφαση της 2ης Τροποποίησης της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό ΜΙΣ 340205 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη".

Στις 21/12/2017 με το υπ. αρ. πρωτ. 33664/Δ4 έγγραφό μας διαβιβάσαμε στην Διαχειριστική Αρχή το Αίτημα της 2ης Παράτασης του Έργου.

Στις 27/12/2017 με την 497/2017 απόφασή σας εγκρίθηκε η 2η παράταση του Έργου έως 30/12/2018, περιλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Στις 08/03/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου με το με αρ. πρωτ. 33664/Δ4/3671/21-12-2017 (αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 13907/27-12-2017) αίτημά για προέγκριση 2ης παράτασης του υποέργου 1 «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» της και δίνει σύμφωνη γνώμη επ' αυτού.

Στις 27-06-2018 με το αρ. πρωτ. 14301/Δ4/3013/27-06-2018 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 3ης παράτασης του Έργου κατά έξι μήνες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 30/12/2018 με το πέρασ της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του κατ' αποκοπήν τμήματος να παραμένει στις 30/12/2018. Με την υπ' αριθμ. 361/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2018 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Στις 05/11/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι προχώρησε σε κατασταλτικό έλεγχο και συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του κατ' αποκοπήν τμήματος του Έργου μέχρι τις 30/06/2018 και των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος μέχρι τις 30/12/2018.

Στις 30/11/2018 με το αρ. πρωτ. 27938/Δ4/4571 έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε εκ νέου παράταση κατά δύο (2) μήνες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 28/02/2019.

Στις 14/12/2018 με το αρ. πρωτ. 29206/Δ4/4766 έγγραφό του, ο ανάδοχος αναφερόμενος στο από 30/11/2018 αίτημα παράτασης που υπέβαλλε, αιτήθηκε συμπληρωματικά την επιπλέον παράταση του Έργου κατά δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος, δηλαδή συνολικά δυόμισι μήνες από την ήδη εγκεκριμένη παράταση, με πέρασ των εργασιών αυτών στις 15/03/2019.

Στις 20/12/2018 με το υπ' αρ.πρωτ. οικ. 10416 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον προενέκρινε την παράταση ως προς την προθεσμία εκτέλεσης εργασιών και τη συνολική προθεσμία έως τις 15-03-2019.

Ακολουθώντας στις 21/12/2018 με την υπ' αριθμ. 473/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος της Αρχικής Σύμβασης και της εργασίας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 15/03/2019.

Στις 13/3/2019 με το αρ. πρωτ. 5597/Δ4/709/13-3-2019 έγγραφο, υποβλήθηκε αίτημα από τον ανάδοχο για παράταση δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι τις 31/03/2019 της εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου του θέματος συνοδευόμενο από σχετική Τεχνική Έκθεση.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 102/2019 απόφασή σας εγκρίνατε τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ του Έργου.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 97/2019 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου έως τις 31/03/2019.

Στις 11/04/2019 με το αρ. πρωτ. 8069/Δ4/1098 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο μήνες δηλαδή νέο πέρασ εργασιών στις 31/05/2019.

Στις 07/05/2019 με το αρ. πρωτ. 4056/07-05-2019 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 31/05/2019 και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31/05/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 28/05/2019 με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλε συμπληρωματικό αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρασ εργασιών στις 31/07/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 18/06/2019 με την υπ' αριθμ. 195/2019 απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 31/07/2019 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Στις 20/6/2019 με το αρ. πρωτ. 5964 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης παράτασης του Έργου ως προς την συνολική προθεσμία έως τις 31/07/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 05/07/2019 με το αρ. πρωτ. οικ. 6657 έγγραφο της της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΣΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε η 3η Τροποποίηση της Πράξης «Αντιρρύπανση - Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Ήλιδας με κωδικό ΟΠΣ 340205, σύμφωνα με την οποία η 2η ΣΣΕ εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στις 29/07/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και

δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 15/10/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 30/07/2019 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 16128 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Στις 20/09/2019 με το αρ. πρωτ. 8379 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 15/10/2019.

Στις 20/09/2019 με την υπ' αριθμ. 259/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου μέχρι τις 15/10/2019.

Στις 4/10/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 20891/Δ4/2637 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και πέντε ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 20/12/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 16/10/2019 με το αρ. πρωτ. 9223 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωπικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 20/12/2019.

Στις 18/10/2019 με την υπ' αριθμ. 275/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου, εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου μέχρι τις 20/12/2019.

Στις 18/10/2019 με την αρ. 276/2019 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του Έργου, το 3ο ΠΚΤΜΝΕ.

Στις 18/12/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 5ου ΑΠΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 11/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών όπως προτείνεται με τον 5ου ΑΠΕ του Έργου.

Στις 17/12/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 26815/Δ4/3439 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και οκτώ ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 28/02/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 15/01/2020 με το αρ. πρωτ. 329 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωπικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 28/02/2020.

Στις 07/02/2020 με την αρ. 028/2020 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ του Έργου.

Στις 07/02/2020 με την υπ' αριθμ. 027/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου, εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου μέχρι τις 28/02/2020.

Στις 19/02/2020 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 3653/Δ4/486 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά τέσσερις επιπλέον μήνες και δύο ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 30/06/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 28/02/2020 με το αρ. πρωτ. 2047 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωπικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία

της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 30/06/2020.

Στις 11/03/2020 ξεκίνησε η καραντίνα (απαγορευτικό) σε όλη την χώρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού η οποία σταδιακά άρχισε να αίρεται στις 04/05/2020 και ολοκληρώθηκε αρχές Ιουνίου. Σημειώνουμε ότι τα πρώτα μαζικά κρούσματα στην χώρα σημειώθηκαν στην πόλη της Αμαλιάδας τον Φεβρουάριο με μεγάλα προβλήματα στον Δήμο Ήλιδας. Όλη αυτή η ταλαιπωρία δημιούργησε πολλά προβλήματα στην εξέλιξη του Έργου, στην κατασκευή του και στην παρακολούθησή του.

Στις 04/06/2020 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 9848/Δ4/1244 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά τέσσερις επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 30/10/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης για να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναίικα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 31/03/2021.

Στις 09/06/2020 με την υπ' αριθμ. 188/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30/10/2020 συμπεριλαμβάνοντας το με αρ. πρωτ. 3653/Δ4/486/19-02-2020 αίτημα του αναδόχου, ώστε να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης για να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναίικα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 31/03/2021.

Στις 14/07/2020 με το αρ. πρωτ. 6041 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωπικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 30/10/2020.

Στις 29/09/2020 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 22219/Δ4/2292 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά πέντε επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/03/2021 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση, ώστε να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης ώστε να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναίικα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 31/03/2021.

Στις 21/10/2020 με το αρ. πρωτ. 9091 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωπικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31/03/2021.

Λόγω των προβλημάτων από την σταδιακή επανάληψη της επιδημίας του Κορονοϊού, την δυσλειτουργία των υπηρεσιών και, των εταιρειών ελληνικών και ξένων, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των ελέγχων των υφιστάμενων μονάδων, η εξέταση όλων των προβλημάτων και ο τρόπος επίλυσής τους μέχρι σήμερα και σίγουρα δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/12/2020.

Επομένως προκειμένου να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης ώστε να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναίικα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 31/03/2021.

Όσον αφορά την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Αμαλιάδας, λειτουργεί πλήρως και κανονικά από τις 19/06/2020.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας εισηγείται θετικά για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία του Έργου έως τις 31/03/2021. Η παράταση αυτή δεν οφείλεται στον ανάδοχο και θα πρέπει να δοθεί με αναθεώρηση.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, την Αρχική Σύμβαση, την 1η ΣΣΕ και την 2η ΣΣΕ του Έργου, τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων Έργων», τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τη νομοθεσία περί δημοσίων Έργων, τη νομοθεσία του χρηματοοικονομικού προγράμματος και την λοιπή σχετική νομοθεσία.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της συνολικής παράτασης κατά πέντε μήνες του Έργου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», ως άνω, έως τις 31/03/2021.

Η παράταση αυτή των πέντε μηνών απαιτείται, για την ολοκλήρωση των ελέγχων των προϋπαρχουσών μονάδων της ΕΕΛ, εξέταση και επίλυση προβλημάτων αυτών για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του συνόλου της Εγκατάστασης, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί».

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση της παράτασης.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη συνολική παράταση εκτέλεσης του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως την 31^η Μαρτίου 2021.

Η παράταση αυτή απαιτείται, για την ολοκλήρωση των ελέγχων των προϋπαρχουσών μονάδων της ΕΕΛ, εξέταση και επίλυση προβλημάτων αυτών για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του συνόλου της Εγκατάστασης, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 388/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ