



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 123/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια-Αμπελόκαμπος) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΠΔΕ»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 09/11770/23.06.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε
κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022
Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 11. Μαρτζάκη Θεώνη |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 13. Ντάνας Χαράλαμπος |
| 5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου
Αλεξάνδρα | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος-
Αντιδήμαρχος Αγροτικής,
Τουριστικής Ανάπτυξης | 15. Δούλος Παντελής |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 16. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 8. Μπακέλλας Γεώργιος | 17. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 9. Παλυβός Χρήστος | 18. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 19. Κράλλης Γεώργιος |
| | 20. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ, |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος, 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα, 3. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος Οικονομικών, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 8. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 09. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 10. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος, δ.σ, 11. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 12. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Αμπού Χαντμπα Μισέλ

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 10443/Δ4/1513/7.6.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συλλογή μεταφορά επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια-Αμπελόκαμπος) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΠΔΕ», αναφέροντας τα εξής:

«...**Αρ. Μελέτης: 15/2020**

Ανάδοχος : «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»

Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. 9869/Δ4/1454/30-05-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας), αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-12-2023 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

– πρ/σμος μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)	2.500.000,00 €
– συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ):	1951/Δ4/237/27-01-2022
– συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) :	2.371.837,73€
– συμπληρωματικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ):	355.186,61€
– Σύνολο:	2.727.024,34€
– έναρξη προθεσμίας έργου :	27/01/2022
– λήξη προθεσμίας έργου	26/01/2023
– λήξη 1^{ης} παράτασης προθεσμίας:	30-06-2023 (Α.Ο.Ε. 010/2023)
– ποσό 1ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α):	2.371.837,73€
– ποσό 2ου Αν. πίνακα & 1η Σ.Σ.(χωρίς Φ.Π.Α):	2.371.837,73€ (2ος Αν. πίνακας) + 355.186,61€ (1η Σ.Σ.) = 2.727.024,34€
– Έγκριση 1ου Αν. πίνακα:	Α.Ο.Ε. 263/2022
– Έγκριση 2ου Αν. πίνακα:	Α.Ο.Ε. 437/2022

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Η Υπηρεσία μας έχει συντάξει το 2ο ΑΠΕ - 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση που έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ήλιδας και εκκρεμεί η εξεύρεση Πίστωσης για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

4. Οι βροχοπτώσεις κατά τη χειμερινή περίοδο, οι οποίες συνεχίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατέστησαν μη εφικτή την εκτέλεση των εργασιών, ειδικά αυτών που εκτελούνται σε μεγάλα βάθη περίπου 3,50μ. έως 4,00μ.

Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση έως **31-12-2023**.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ'.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται η 2^η Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια-Αμπελόκαμπος) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΠΔΕ» με αναθεώρηση έως 31.12.2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -123- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης