



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 147/2023

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση της Παράταξης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου με τίτλο: «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί των οδών ήπιας κυκλοφορίας» με [αρ. μελ. 5/2021]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 18 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/13745/14.07.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «17», και ονομαστικά οι:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς                         | 9. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε<br>κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022<br>Πράξης κατάθεσης στο ΣΤΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>Ηλ/σμού & Πρασίνου  | 10. Φουντάς Αθανάσιος  |
| 3. Μπούρας Αβραάμ  | 11. Αμπού Χαντμπα Μισέλ  |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος  | 12. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |
| 5. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών                               |  |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος-<br>Αντιδήμαρχος Αγροτικής,<br>Τουριστικής Ανάπτυξης | 13. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]  |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών            | 14. Λοχοβίτης Νικόλαος   |
| 8. Παλυβός Χρήστος   |  |
|  | 15. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]   |
|  | 16. Κράλλης Γεώργιος   |
|  | 17. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ,  |

### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Μαρτζάκη Θεώνη, 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα, 3. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Ντάνασης Χαράλαμπος, 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 8. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 09. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 10. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος, δ.σ, 11. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 12. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 15. Δούλος Παντελής, 16. Μπακέλλας Γεώργιος

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοδουλόπουλος αποχώρησε μετά τη συζήτηση που διεξήχθη και πριν την προ- ημερήσια Διάταξη. Ο κ. Παπαγιαννόπουλος με τον κ. Χριστόπουλο αποχώρησαν στο 3<sup>ο</sup> προ- ημερησίας θέμα.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 13003/Δ4/1893/6.7.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου, αναφέροντας τα εξής:

«Τίτλος έργου: Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας

Αριθμός μελέτης:	5 / 2021
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Χρηματοδότηση:	Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Κωδ. ΟΠΣ 5202713)
Ανάδοχος:	ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 28307/Δ4/3114/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009800732)
Ύψος Σύμβασης:	4.835.999,99 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων	1.581.321,32 € (Συνολική Δαπάνη Προκαταβολών - Εργασιών - Αναθ. με ΦΠΑ)
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες:	1ος ΑΠΕ στο ποσό των 5.200.000,00€ (με ΦΠΑ)- Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 33/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας)
Προθεσμία Περαιώσης:	21-12-2024 (Συνολική Αρχική) 21-12-2022 (Τμηματική Αρχική)
1η παράταση (Υπ. αρ. Αποφ. 523/2022 Οικ. Επ.)	30-06-2025 (Συνολική) 30-06-2023 (Τμηματική)

Σχετ. :

- 1) Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΟΥΡ-80/26-5-2023 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 9615/Δ4/1408/26-5-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)
- 2) Το υπ' αρ. πρωτ. 10151/Δ4/1480/2-6-2023 έγγραφό μας προς την ΕΥΔ ΠΔΕ
- 3) Το υπ' αρ. πρωτ. 3531/28-6-2023 έγγραφο ΕΥΔ ΠΔΕ προς τον Δήμο Ήλιδας (αρ. πρωτ. 12502/Δ4/1808/3-7-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)

Έχοντας υπόψη:

- ✓ Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ✓ Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ✓ Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου
- ✓ Το ανωτέρω -2- σχετικό έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Παράτασης Προθεσμίας Έργου
- ✓ Το ανωτέρω -3- σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Προέγκρισης 2<sup>ης</sup> Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης έως την 15/11/2023 του 1<sup>ου</sup> Υποέργου

σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου και τα ανωτέρω -2- & -3- σχετικά και παρακαλούμε για την διατύπωση γνώμης σχετικά με την λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται για την παράταση κατά 138 (εκατό τριάντα οκτώ) ημέρες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου:

- i. της Τμηματικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, ήτοι έως την 15-11-2023
- ii. της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την 24μηννη λειτουργία, ήτοι έως την 15-11-2025

για τους κάτωθι λόγους:

1. Υπήρξε καθυστέρηση μέχρι την ολοκλήρωση των βασικών εργασιών υποδομής στο πεζοδρόμιο [Π-10] της «Αντωνίου Πετραλιά» της Μελέτης, λόγω αντιρρήσεων των όμορων ιδιοκτητών.
2. Διαπιστώθηκε κατά τις εργασίες, ταύτιση της διέλευσης του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης επί της οδού «Αγίου Αθανασίου», με την όδευση των Ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών της Μελέτης. Ως εκ τούτου, έπρεπε να γίνει προσαρμογή των υπό κατασκευή δικτύων. Για την αναγκαία προσαρμογή στο πλαίσιο λειτουργικότητας του έργου, οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει)
3. Έπρεπε να ληφθούν νέα τοπογραφικά - προμετρητικά δεδομένα, καθόσον κατά την διάρκεια των εργασιών διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσε να γίνει εφαρμογή της Υδραυλικής Μελέτης για την συνολική απορροή των ομβρίων υδάτων (κυρίως των ανάντη κάθετων οδών) στον προτεινόμενο, από την Μελέτη, τελικό αποδέκτη, πλησίον του κεντρικού parking. Έχει εξευρεθεί λύση με από κοινού αυτοψίες με τα συνεργεία του Αναδόχου και για την αναγκαία προσαρμογή στο πλαίσιο λειτουργικότητας του έργου και οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις πρέπει να συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).
4. Υπήρξε καθυστέρηση στην πραγματοποίηση των εργασιών επί οδού Αγίου Αθανασίου, στο τμήμα μεταξύ της οδού «Σολωμού» (νότια) και της μεγάλης Τάφρου (βόρεια), μετά από Διαμαρτυρία όμορου ιδιοκτήτη, όπου τελικά με την συνεργασία των συνεργείων του Αναδόχου προσχωρήσαμε στην από κοινού έγγραφη (και επί τόπου) υλοποίηση των ορίων με τον ιδιώτη - φερόμενο όμορο ιδιοκτήτη και έχει καταστεί εφικτό να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Ωστόσο για την αναγκαία προσαρμογή στο πλαίσιο λειτουργικότητας του έργου, οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).

5. Δεν έχουν προχωρήσει οι εργασίες και έχει διακοπή η εκτέλεση τοποθέτησης των αγωγών ομβρίων υδάτων στις αρχές Φεβρουαρίου, επί της ανοικτής τάφρου δυτικά της οδού που οδηγεί στον Άγιο Αθανάσιο Κουρούτας, κατόπιν των συνεχιζόμενων προφορικών και έγγραφων Διαμαρτυριών του προέδρου του ΤΟΕΒ Αμαλιάδας - Ροβιάτας.

Σε περίπτωση που λάβουμε γνώση για την τελική επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, κατόπιν ενεργειών του Κυρίου του έργου, προτίθεται η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τον Ανάδοχο να προχωρήσει σε αναγκαίες προσαρμογές που απαιτούνται σχετικά με την λειτουργική κατασκευή του περιλαμβανόμενου στην Μελέτη ποδηλατοδρόμου, φωτιστικών και δενδροφύτευσης, κατόπιν του αιτήματος που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος και οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις να συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).

6. Είναι διαρκείς οι αντιρρήσεις από όμορους ιδιοκτήτες καθόλη την διάρκεια των μέχρι τώρα εργασιών όσον αφορά την υλοποίηση των ορίων των οικοδομικών γραμμών, ειδικότερα στους δευτερεύοντες κάθετους δρόμους.

7. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν, βάσει των ανωτέρω, οι διαδικασίες για τον υπό σύνταξη 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και οι ενέργειες για την τελική έγκρισή του».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α'12)-περ. ζ'.

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελ. 5/2021], με αναθεώρηση:

- της Τμηματικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, έως την 15-11-2023
- της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την 24μηνια λειτουργία, ήτοι έως την 15-11-2025

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -147- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης