



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 287/2023

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού τής Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί των οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελ. 5/2021]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30', και στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/25118/15.12.203 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

- Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με βάση την παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/10- όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/14- στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «17» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς                          | 8. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ]  |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>Ηλ/σμού & Πρασίνου   | 9. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  |
| 3. Μπούρας Αβραάμ   | 10. Τσεριώνης Κωνσταντίνος   |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος   | 11. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |
| 5. Αστερής Ευγένιος-<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                                | 12. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -<br>Αντιδήμαρχος Αγροτικής,<br>Τουριστικής Ανάπτυξης | 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης  |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών             | 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας  |
|   | 15. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης<br>ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ] |
|   | 16. Κράλλης Γεώργιος.  |
|   | <u>Ανεξάρτητοι/ες δ.σ</u>  |
|   | 17. Νικολόπουλος Χρήστος   |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος 2. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Σταυροπούλου Γιαννούλα 5. Παλυβός Χρήστος  
6. Μαρτζάκλη Θεώνη 7. Αμπού Χαντμπα Μισέλ 8. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 9. Δούλος Παντελής.  
10. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 11. Λοχοβίτης Νικόλαος  
12. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 13. Ντάνας Χαράλαμπος Ανεξάρτητος δ.σ.  
14. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να Ανεξάρτητη δ.σ. 15. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ. 16. Χριστόπουλος Ιωάννης Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοίνωσε το 8ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη έργου του ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 25102/Δ4/3652/15.12.2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ 4η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

|   |   |
|---|---|
| Τίτλος έργου:   | Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας   |
| Αριθμός μελέτης:  | 5 / 2021  |
| Φορέας:   | Δήμος Ήλιδας  |
| Χρηματοδότηση:  | Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Κωδ. ΟΠΣ 5202713)   |
| Ανάδοχος:   | ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.  |
| Σύμβαση:  | Υπ' αρ. πρωτ. 28307/Δ4/3114/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009800732)  |
| Ύψος Σύμβασης:  | 4.835.999,99 € (με ΦΠΑ)   |
| Δαπάνη Εγκρίσεων  | 3.465.070,73 € (με ΦΠΑ)   |
| Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες:                                 | [Δαπάνη: Προκαταβολών- Εργασιών - Θεματοφυλακών - Αναθεωρήσεων]<br>1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ στο ποσό των 5.200.000,00 € (με ΦΠΑ)- Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 33/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας) |
| Προθεσμία Περαιώσης:                                      | 21-12-2024 (Συνολική Αρχική)<br>21-12-2022 (Τμηματική Αρχική)   |
| 1 <sup>η</sup> παράταση (Υπ. αρ. Αποφ. 523/2022 Οικ. Επ.) | 30-06-2025 (Συνολική)<br>30-06-2023 (Τμηματική)   |
| 2 <sup>η</sup> παράταση (Υπ. αρ. Αποφ. 147/2023 Δ. Σ.)    | 15-11-2025 (Συνολική)<br>15-11-2023 (Τμηματική)   |
| 3 <sup>η</sup> παράταση (Υπ. αρ. Αποφ. 277/2023 Δ. Σ.)    | 15-12-2025 (Συνολική)<br>15-12-2023 (Τμηματική)   |

- Σχετ. :
- 1) Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΟΥΡ-99/13-10-2023 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 20500/Δ4/2948/13-10-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)
  - 2) Το υπ' αρ. πρωτ. 21323/Δ4/3086/25-10-2023 έγγραφό μας προς την ΕΥΔ ΠΔΕ
  - 3) Το υπ' αρ. πρωτ. 6004/2-11-2023 έγγραφο ΕΥΔ ΠΔΕ προς τον Δήμο Ήλιδας (αρ. πρωτ. 22105/Δ4/3231/3-11-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)
  - 4) Το υπ' αρ. πρωτ. 22224/Δ4/3244/06-11-2023 έγγραφό μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας
  - 5) Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΟΥΡ-108/14-12-2023 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 24981/Δ4/3635/14-12-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)
  - 6) Το υπ' αρ. πρωτ. 25031/Δ4/3640/14-12-2023 έγγραφό μας προς την ΕΥΔ ΠΔΕ

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου (3ης)
- ο Το ανωτέρω -2- σχετικό έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Παράτασης Προθεσμίας Έργου (3ης)
- ο Το ανωτέρω -3- σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Προέγκρισης 3ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης έως την 15/12/2023 του 1ου Υποέργου
- ο Το ανωτέρω -4- σχετικό έγγραφό μας που υποβλήθηκε στις 6-11-2023 προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας περί Παράτασης Προθεσμίας Έργου (3ης)
- ο Το ανωτέρω -5- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου (4ης)
- ο Το ανωτέρω -6- σχετικό έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί 4ης Παράτασης Προθεσμίας Έργου με την σύμφωνη γνώμη μας περί Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του 1ου Υποέργου έως την 31/03/2024
- ο Το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας αποφάσισε στις 11-12-2023 μετά από επανειλημμένες συνεδριάσεις για την έκδοση της υπ' αρ. 277/2023 Απόφασης περί Παράτασης Προθεσμίας Έργου
- ο Το γεγονός ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα διατύπωσε ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών για το Πρόγραμμα, ισχύει έως την λήξη του, ήτοι έως τις 31/12/2023
- ο Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε με το ανωτέρω -4- σχετικό για παράταση κατά ένα (1) μήνα με αναθεώρηση, από την τότε συμβατική προθεσμία περαιώσης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σημειώνοντας ότι η προτεινόμενη παράταση υπολείπεται των ανωτέρω καθυστερήσεων

και το εύρος της αντιστοιχεί, όπως προαναφέρθηκε, στο χρόνο λήξης του προγράμματος χρηματοδότησης του έργου (31-12-2023).

- ο Το γεγονός ότι για το Έργο, κατόπιν και της έκδοσης της υπ' αρ. 277/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, υφίστανται οι παρακάτω προθεσμίες:
  - I. η Τμηματική Προθεσμία περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, ήτοι έως την 15-12-2023 ΚΑΙ
  - II. η Συνολική Προθεσμία περαίωσης του έργου, για την 24μηνη Λειτουργία, ήτοι έως την 15-12-2025
- ο Το γεγονός ότι ήδη η Υπηρεσία μας, με το ανωτέρω -6- σχετικό, έχει διατυπώσει τις απόψεις της για την παράταση κατά 106 (εκατόν έξι) ημέρες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου:
  - I. της Τμηματικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, ήτοι έως την 31-03-2024
  - II. της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την 24μηνη Λειτουργία, ήτοι έως την 31-03-2026

σας γνωρίζουμε εκ νέου, όπως και στο ανωτέρω -4- σχετικό, ότι:

1. Υπήρξε καθυστέρηση στην πραγματοποίηση των εργασιών επί της μεγάλης Τάφρου κάθετης επί της οδού Αγίου Αθανασίου, καθόσον έπρεπε να ληφθεί η έγκριση του ΓΟΕΒ Πηνειού - Αλφειού και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, η οποία εκδόθηκε στις 06-09-2023. Προχωρήσαμε στην από κοινού και επί τόπου υλοποίηση των ορίων με την συνεργασία των συνεργείων του Αναδόχου και έχει καταστεί εφικτό να υλοποιούνται με ταχύτατο ρυθμό οι εργασίες εντός της Τάφρου, ωστόσο η καθυστέρηση συμπαρέσυρε και την πραγματοποίηση εργασιών στο ανάντη τμήμα της οδού βορείως της Τάφρου.  
Στο πλαίσιο λειτουργικότητας του έργου, οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).
2. Δεν έχουν προχωρήσει ΑΚΟΜΑ οι εργασίες και έχει διακοπεί η εκτέλεση πραγματοποίησης όλων των εργασιών για τα πεζοδρόμια επί τη οδού Αγίου Αθανασίου βορείως της Τάφρου. Η τοποθέτηση των αγωγών ομβρίων υδάτων, επί της ανοικτής τάφρου δυτικά της οδού που οδηγεί στον Άγιο Αθανάσιο Κουρούτας, διακόπηκε κατόπιν των συνεχιζόμενων προφορικών και έγγραφων Διαμαρτυριών του προέδρου του ΤΟΕΒ Αμαλιάδας - Ροβιάτας και την αποξήλωση κατασκευασμένων εργασιών (τσιμεντοσωλήνων και σκυροδέματος) από συνεργείο του ΤΟΕΒ.  
Σε περίπτωση που λάβουμε γνώση για την τελική επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, κατόπιν ενεργειών του Κυρίου του έργου, προτίθεται η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τον Ανάδοχο να προχωρήσει σε αναγκαίες τροποποιήσεις - προσαρμογές που απαιτούνται και οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις να συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).
3. Είναι διαρκείς οι αντιρρήσεις από όμορους ιδιοκτήτες καθόλη την διάρκεια των μέχρι τώρα εργασιών όσον αφορά την υλοποίηση των ορίων των οικοδομικών γραμμών, των προσβάσεων στις ιδιοκτησίες και στην διαχείριση των ομβρίων υδάτων από τους ακαλύπτους χώρους των γεωτεμαχίων.
4. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν, βάσει των ανωτέρω νέων δεδομένων, οι διαδικασίες για τον αναγκαίο υπό σύνταξη 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και οι ενέργειες για την τελική έγκρισή του.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι:

- Τα προβλήματα που έχουν συνδράμει στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των Εργασιών και έχουν διατυπωθεί στα έγγραφα της Υπηρεσίας μας κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, έως σήμερα δεν έχουν επιλυθεί.
  - Οι εργασίες συνεχίζονται στα τμήματα του έργου όπου μέχρι σήμερα είτε δεν υπάρχουν κωλύματα είτε έχουν επιλυθεί τα προηγούμενα προβλήματα
  - Το εκτελούμενο έργο δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παραμείνει χωρίς χρηματοδοτικό πλαίσιο, εφόσον δεν επιτευχθεί η ένταξή του στη νέα Προγραμματική περίοδο
  - Κατά την επιλογή Δημιουργίας Αιτήματος Κατανομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΟΠΣ, για την καταβολή δαπανών προκειμένου για την πληρωμή του 10ου λογαριασμού (ημερομηνία θεώρησης στις 12-12-2023), δεν κατέστη εφικτό λόγω μη ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων.
  - Μόλις λάβουμε γνώση εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, το οποίο αποστέλλεται στον Δήμο Ήλιδας, περί προέγκρισης της 4<sup>ης</sup> Παράτασης θα σας το υποβάλουμε
  - Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η Χρηματοδότηση του Έργου σε κάποιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα και εντός του 2024 προκειμένου για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου
  - Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι για το συμφέρον του Έργου, πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των εργασιών
- Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω -5- σχετικό αίτημα του Αναδόχου και παρακαλούμε για την διατύπωση γνώμης σχετικά με την λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.  
Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση κατά 106 (εκατόν έξι) ημέρες με αναθεώρηση, από την

συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου:

- i. της Τμηματικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, ήτοι έως την 31-03-2024
- ii. της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την 24μηνη λειτουργία, ήτοι έως την 31-03-2026».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με την περ. ζ' του άρθρ. 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12).

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελ. 5/2021], έως 31.03.2026, με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -287- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης