



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -1/2024- τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 23/2024

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο ΔΕ Πηνείας, Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ.38/2016]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1/639/12.1.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «25», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | 18. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 19. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | 20. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 21. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 22. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 23. Κορτέση Άννα |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | 24. Τσαγρής Νικόλαος |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | 25. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 23^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 25112/Δ4/3653/15.12.2023 εισήγηση της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου:	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
Αριθμός μελέτης:	38/2016
Προϋπολογισμός	930.000,00
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Χρηματοδότηση:	ΠΔΕ ΣΑΕΠ801- 2017ΕΠ80100003
Μέση έκπτωση:	59,95%
Σύμβαση:	Υπ. αρ. πρωτ. 8949/Δ4/1218/22-04-2019 Αρχική Σύμβαση Υπ. αρ. πρωτ. 2411/Δ4/290/04-02-2021 1η Συμπληρωματική Σύμβαση
Ύψος Σύμβασης:	372.504,77€ (με ΦΠΑ) - Αρχική Σύμβαση 55.789,34€ (με ΦΠΑ) - 1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση 428.294,11€ (με ΦΠΑ) - Σύνολο
Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία:	13.043,70€ (με ΦΠΑ) (3 ^{ος} ΑΠΕ - υπ' αρ. 179/2022 Απόφαση Οικ. Επ.)
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες:	1. 1 ^{ος} ΑΠΕ - Τακτοποιητικός στο ποσό των 372.504,77€ (υπ. αρ. 332/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ήλιδας) 2. 2 ^{ος} ΑΠΕ (1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ) - 1 ^η ΣΣΕ - Υπερσυμβατικός στο ποσό των 428.294,11€ (υπ. αρ. 407/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ήλιδας) 3. 3 ^{ος} ΑΠΕ (με Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία) - στο ποσό των 441.337,81€ (υπ. αρ. 179/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ήλιδας) 4. 4 ^{ος} ΑΠΕ (2 ^ο ΠΚΤΜΝΕ) - στο ποσό των 441.337,81€ (υπ. αρ. 547/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ήλιδας)
Ανάδοχος:	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.
Επιβλέποντες:	Στασινόπουλος Παναγιώτης
Δαπάνη βάσει πιστοποιήσεων:	441.060,94€
Βεβαίωση Περάτωσης:	Υπ. αρ. πρωτ. 2847/Δ4/368/22-02-2023
Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης:	Υπ. αρ. πρωτ. 8639/Δ4/1273/15-05-2023
Απόφαση Ορισμού:	Υπ' αρ. 289/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας περί Ορισμού Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η άμεση αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές, που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα) στη Δ.Ε. Πηνειάς του Δήμου Ήλιδας. Η πραγματοποίηση του έργου περιελάμβανε συνοπτικά εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία με διαμορφώσεις - χαλικοστρώσεις με δάνεια επίλεκτων υλικών σε διάφορα τμήματα, κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων με τιμεντοσωλήνες, κατασκευή σε ρέματα οχετού με χρήση τιμεντοσωλήνων και κιβωτοειδούς οχετού, κατασκευή τιμεντοστρώσεων, συρματοκιβωτίων και τοίχου αντιστήριξης, αποκατάσταση σε τμήμα οδοποιίας με σωληνωτό αγωγό, αγωγούς στραγγιστηρίων, κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλοτάπητα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1. Η αρχική εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 22/04/2020 και η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δώδεκα ημερολογιακοί μήνες (12 μήνες) από την υπογραφή της.
2. Με τις υπ' αριθμ. 132/2020, 335/2020, 258/2021, 398/2021, 168/2022, 324/2022, 442/2022, Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκαν παρατάσεις της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 04-02-2023.

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

- 1) Άγγελος Τσίκας, Πολιτικός Μηχανικός
- 2) Μαργαρίτα Πιπίλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
- 3) Διονύσιος Μπούτσικας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
έχοντας υπόψη:

- i. Τα συμβατικά τεύχη του έργου
- ii. Τον Ν. 4412/16, όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία (κυρίως το αρ. 171 & 172).
- iii. Την παραπάνω υπ' αρ. 289 /2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας με την οποία οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου.
- iv. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16 και την υπ' αρ. 66/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας περί έγκρισης του από 3-2-2021 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία για το ανωτέρω έργο, για το είδος και την έκταση των βλαβών στα αναφερόμενα τμήματα του έργου, για το γεγονός της μερικής ύπαρξης δικαιώματος αποζημίωσης του Αναδόχου όσον αφορά το Τεχνικό στην ΤΚ Λάττα για το οποίο έγινε αποκατάσταση των ζημιών, για το

γεγονός της μη ύπαρξης δικαιώματος αποζημίωσης του Αναδόχου όσον αφορά τα επικώματα στην αγροτική οδοποιία για τα οποία δεν δόθηκε εντολή αποκατάστασης των εκτελεσθέντων εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία καθόσον δεν υφίστανται οι απαραίτητες υδρογεωλογικές μελέτες για την αποκατάσταση των συγκεκριμένων βλαβών.

- v. Το από 09-09-2022 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για τον κατασκευασμένο οχετό στην ΤΚ Λάττα, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 17996/Δ4/2218/02-09-2022 Απόφασης Προϊσταμένου Δ.Τ.Υ. Δήμου Ήλιδας (ΑΔΑ: Ω51ΙΩΡΘ-ΟΛ3), για τους λόγους που αναφέρονται και κυρίως για την άμεση παρέμβαση από πλευράς Προϊσταμένης Αρχής.
- vi. Το Μητρώο του έργου, όπως υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο
- vii. Το γεγονός ότι έχει υποβληθεί από τον Ανάδοχο ο Φ.Α.Υ. για το έργο.
- viii. Το γεγονός ότι όλα τα τμήματα του έργου έχουν παραδοθεί σε χρήση ήδη από το πέρας κατασκευής τους.

σήμερα στις 14/12/2023, παρουσία του εκπροσώπου του Αναδόχου, παραλαμβάνουμε τις εκτελεσθείσες εργασίες, όπως περιλαμβάνονται στην Τελική Επιμέτρηση του έργου, όπως αυτή υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και Εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφού τις ελέγξαμε κατά τον δυνατόν, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/16 και με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΚΑΜΙΑ

Το ανωτέρω έργο παραλαμβάνεται οριστικά βάσει του άρθρου 172 του Ν. 4412/16 παρελθόντος του χρόνου συντήρησής του από την περαίωσή του, σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν Πρωτόκολλο σε τρία αντίγραφα, το ένα εκ των οποίων παραδόθηκε στον Ανάδοχο».

Ο Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι για το συγκεκριμένο έργο, έχουν έρθει ελεγκτικές υπηρεσίες του κράτους, λόγω μηνυτήριας αναφοράς που είχε κατατεθεί στην προηγούμενη δημοτική αρχή, και γι' αυτόν τον λόγο, έως να βγει μια οριστική απόφαση των αρμοδίων υπηρεσιών, δεν θα μπορεί να παραληφθεί από το δήμο.

Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος, αναφέροντας τα εξής:

«Εδώ να διευκρινίσω κάτι κυρία πρόεδρε. Αφορά μια εργολαβία με χαλίκια και τεχνικά έργα. Υπήρξε μια μηνυτήρια αναφορά από μας σαν αντιπολίτευση, διαφωνούσαμε ότι είχε γίνει η εργολαβία, ότι είχαν αξιοποιηθεί τα χαλίκια από την προηγούμενη δημοτική αρχή, γίνεται έλεγχος από τις δικαστικές αρχές, έχει κατέβει το ΣΔΟΕ. Μια παραλαβή οριστική τού έργου, θα σήμαινε ότι εμείς αποδεχόμαστε ότι όλα βαίνουν καλώς. Επειδή οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμη στο τι έχει γίνει, για τον λόγο αυτό, προτείνω το θέμα πρέπει να παραμείνει σε εκκρεμότητα και να μην παραλειφθεί, ούτε καν αυτοδίκαια.

Διότι για όλα αυτά τα έργα, πέρα από την οριστική παραλαβή που γίνεται μετά από εισήγηση και πρόταση, υπάρχει και η αυτοδίκαιη παραλαβή. Εάν μετά την προσωρινή παραλαβή παρέλθει ένα διάστημα, αν δεν κάνω λάθος 24 μηνών, και δεν έχει συσταθεί η επιτροπή, να πάει να κάνει αυτοψία, να ελέγξει το πρωτόκολλο της προσωρινής παραλαβής, να πάει επί τόπου στο έργο και να δει, γίνεται αυτοδίκαια η παραλαβή και είναι σαν να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Και προτείνω κυρία πρόεδρε, να βγει η απόφαση, και να γραφτεί ότι στο έργο παραμένει σε εκκρεμότητα η παραλαβή του, διότι εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης. Και να μην παραληφθεί αυτοδίκαια. Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει αυτοδίκαια παραλαβή, και να χρησιμοποιηθεί αυτό το πρωτόκολλο αύριο στα δικαστήρια».

Μετά τα παραπάνω, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό, γιατί η πρόταση του δημάρχου δεν συμπεριλαμβανόταν στην εισήγηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας
- 2) Το πρωτόκολλο παραλαβής τού έργου συμπεριλαμβανομένου τού Πίνακα εργασιών.
- 3) Τις διατάξεις τού ν. 4412/16 -και κυρίως το άρθρο 172, σε συνδυασμό με την περ. ζ' του άρθρ. 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12).
- 4) Την εισήγηση του Δημάρχου.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Δεν γίνεται έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο ΔΕ Πηνειάς, Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ.38/2016] και παραμένει σε εκκρεμότητα, διότι εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης. Επίσης, να μην γίνει ούτε αυτοδίκαιη παραλαβή τού έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -23- έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη