



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 26ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 356/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 7ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων τού οικισμού τής Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελ. 5/2021]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 25/25808/27.11.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «18», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 17. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 11. Καραπιέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων | 18. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Λυμπέρης Ερνέστο 4. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας
5. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] 6. Κορτέση Άννα
7. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 6^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **25854/Δ4/31244/24.11.2024** εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ :	7η Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου
Τίτλος έργου:	Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας
Αριθμός μελέτης:	5/2021
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Χρηματοδότηση:	Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Κωδ. ΟΠΣ 5202713) Κωδ. Εν. 2023ΕΠ00110005
Ανάδοχος:	ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 28307/Δ4/3114/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009800732)
Ύψος Σύμβασης:	4.835.999,99 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων	4.386.742,43 € (με ΦΠΑ) [Δαπάνη: Προκαταβολών- Εργασιών - Θεματοφυλακών - Αναθεωρήσεων]
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες:	1 ^{ος} ΑΠΕ - 1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ στο ποσό των 5.200.000,00€ (με ΦΠΑ)- Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 33/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας) 2 ^{ος} ΑΠΕ - 2 ^ο ΠΚΤΜΝΕ - 1 ^η ΣΣ στο ποσό των 5.468.400,00€ (με ΦΠΑ) - Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 94/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
Προθεσμία Περαίωσης:	21-12-2024 (Συνολική Αρχική), 21-12-2022 (Τμηματική Αρχική)
1 ^η παράταση:	30-06-2025 (Συνολική), 30-06-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 523/2022 Οικ. Επ.)
2 ^η παράταση:	15-11-2025 (Συνολική), 15-11-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 147/2023 Δ. Σ.)
3 ^η παράταση:	15-12-2025 (Συνολική), 15-12-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 277/2023 Δ. Σ.)
4 ^η παράταση:	31-03-2026 (Συνολική), 31-03-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 287/2023 Δ. Σ)
5 ^η παράταση:	31-07-2026 (Συνολική), 31-07-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 165/2024 Δ. Σ)
6 ^η παράταση:	31-10-2026 (Συνολική), 31-10-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 252/2024 Δ. Σ)
(αιτούμενη) 7 ^η παράταση:	30-04-2027 (Συνολική), 30-04-2025 (Τμηματική)

- Σχετ. :
- 1) Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΟΥΡ-130/30-09-2024 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 20717/Δ4/2529/30-09-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)
 - 2) Το υπ' αρ. πρωτ. 21829/Δ4/2637/10-10-2024 έγγραφό μας προς την ΕΥΔ ΠΔΕ
 - 3) Την σχετική ενημέρωση μέσω ΟΠΣ 2014-2020 (06-11-2024), όπου έγινε Επιστροφή του Αιτήματος Προέγκρισης για την 7η Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου
 - 4) Το υπ' αρ. πρωτ. 24538/Δ4/2970/11-11-2024 έγγραφό μας προς την ΕΥΔ ΠΔΕ
 - 5) Το υπ' αρ. πρωτ. 5525/15-11-2024 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα (Ημερομηνία Ενέργειας 27-11-2024)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου
- ο Το ανωτέρω -2- σχετικό έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί 7^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Έργου
- ο Το ανωτέρω -4- σχετικό έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί 7^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Έργου
- ο Το ανωτέρω -5- σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (7η Παράταση έως 30/04/2025) του 1ου Υποέργου

σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί και εισηγείται για την παράταση κατά 181 (εκατό ογδόντα μία) ημέρες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου:

- i. της Τμηματικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, ήτοι έως την 30-04-2025
- ii. της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την 24μηνη λειτουργία, ήτοι έως την 30-04-2027

και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Στις 23/07/2024 ο Ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (υπ' αρ. πρωτ. 15329/Δ4/2043/23-07-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) λόγω μη πληρωμής του 11^{ου} Λογαριασμού του έργου
2. Η Υπηρεσία μας έχει προχωρήσει στην υπ. αρ. πρωτ. 15888/Δ4/2127/31-07-2024 Απόφαση (επί ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών) με ΑΔΑ: 6ΘΖΥΩΡΘ-Λ5Ω.
3. Έως σήμερα, όπως γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει εξόφληση τόσο του 11^{ου} Λογαριασμού, όσο και του 12^{ου} Λογαριασμού, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η έγκριση - θεώρηση του 13^{ου} Λογαριασμού.
4. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πότε θα γίνει δυνατή η εξόφληση των ανωτέρω Λογαριασμών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή Χρηματοδότηση του Έργου.
5. Δεν έχουν προχωρήσει ΑΚΟΜΑ οι εργασίες και έχει διακοπεί η εκτέλεση πραγματοποίησης όλων των εργασιών για τα πεζοδρόμια επί τη οδού Αγίου Αθανασίου Βορείως της Τάφρου (3Τ).

Η τοποθέτηση των αγωγών ομβρίων υδάτων, επί της ανοικτής τάφρου δυτικά της οδού που οδηγεί στον Άγιο Αθανάσιο Κουρούτας, διακόπηκε κατόπιν των συνεχιζόμενων προφορικών και έγγραφων Διαμαρτυριών του προέδρου του ΤΟΕΒ Αμαλιάδας - Ροβιάτας, την αποξήλωση κατασκευασμένων εργασιών (τσιμεντοσωλήνων και σκυροδέματος) από συνεργείο του ΤΟΕΒ και τις νομικές αντεγκλήσεις με τον Δήμαρχο Ήλιδας κατά το έτος 2023.

Σε περίπτωση που λάβουμε γνώση για την τελική επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, κατόπιν ενεργειών του Κυρίου του έργου, προτίθεται η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τον Ανάδοχο να προχωρήσει σε πιθανές αναγκαίες τροποποιήσεις - προσαρμογές που απαιτούνται και οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις να συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη ενδεχομένως του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).

Το παραπάνω πρόβλημα έχει καταδειχθεί από την Υπηρεσία μας με παλαιότερα έγγραφα μας αλλά και στα έγγραφα μας σχετικά με τις Παρατάσεις προθεσμίας του Έργου.

6. Στο τμήμα της οδού (κάθετης της Αγίου Αθανασίου), βορείως της Τάφρου '3Τ', εξακολουθούν να υπολείπονται εργασίες για την ολοκλήρωση του πεζοδρομίου εξαιτίας της μη απομάκρυνσης (έως και σήμερα από τα όρια της οδού) συρόμενης θύρας εισόδου και δύο τσιμεντένιων στοιχείων (μικρές κολώνες) που φέρουν μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ για παρακείμενο κτίσμα.

Τα συγκεκριμένα (στοιχεία) αποτελούν συνέχεια του τμήματος περίφραξης γεωτεμαχίου,

Κατόπιν της επί τόπου υλοποίησης των ορίων ιδιοκτησιών - δρόμου (ορόσημα Αναδασμού), από κοινού με τα συνεργεία του Αναδόχου, με έγγραφά μας έχουμε ενημερώσει αρμοδίως τον Κύριο του Έργου (υπ' αρ. πρωτ. 25838/Δ4/3821/27-12-2023 έγγραφο ΔΤΥ & υπ' αρ. πρωτ. 7110/Δ4/1005/10-04-2024 έγγραφό μας).

Κατόπιν, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση δήλωσε παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 7η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων τού οικισμού τής Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελ. 5/2021], με αναθεώρηση, ως εξής:

- Τμηματική προθεσμία περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, έως 30-04-2025
- Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, για την 24μηνη λειτουργία, έως 30-04-2027

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -356- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος