



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 1ης/2025 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 24/2025

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 5<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ & ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ΣΑΝΑ 355 ΝΑ35500008 [πρώην ΣΑΕ 055 του ΠΔΕ 2018 (2018ΣΕ05500047)] [αρ. μελέτης: 11/2020]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2/1832/27.1.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «22», και ονομαστικά:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]  |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού              | 17. Λυμπέρης Ερνέστο   |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων                    | 18. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς                                  |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας              |  |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος  |  |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |  |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας                          |  |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος Οικονομικών                           | 19. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]                  |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας                     | 20. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας                                      |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος  | 21. Τσαγρής Νικόλαος   |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος   |  |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς                   |  |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας                    | 22. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς               |  |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς.                                   |  |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
2. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
3. Κορτέση Άννα

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Οι κ. Χριστοφόρου και Παπαδόπουλος αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 13<sup>ο</sup> Θέμα Η.Δ, δηλώνοντας την ψήφο τους για τα επόμενα θέματα.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 19<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσερίωνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 991/Δ4/69/16.1.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : 5<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου

Τίτλος έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ & ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ΣΑΝΑ 355 ΝΑ35500008 [πρώην ΣΑΕ 055 του ΠΔΕ 2018 (2018ΣΕ05500047)]

Αρ. Μελέτης: 11/2020 Ανάδοχος : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ»

Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. 804/Δ4/54/15-01-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας), αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 17-05-2025 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

#### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

– Προϋπολογισμός μελέτης (χωρίς ΦΠΑ) :	– 1.881.557,73 €	
– Συμφωνητικό (αρ. πρωτ./ημερ):	– 22741/Δ4/2404/18.10.2021	ΑΔΑΜ:
		21ΣΥΜΝ009376233 2021-10-18)
– Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) :	– 1.234.871,83 €	
– Έναρξη προθεσμίας έργου :	– 18/10/2021	
– Αρχική λήξη προθεσμίας έργου:	– 17/04/2023	
– Ποσό 1ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α):	– 1.234.871,83 €	
– Έγκριση 1ου Αν. πίνακα:	– Α.Ο.Ε. 243/2022	
– Έγκριση 2ου Αν. πίνακα:	– Α.Ο.Ε. 56/2023	
– Ποσό 2ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α):	– 1.234.871,83 €	
– 1 <sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση:	– 22930/16-11-2023 (ΑΔΑ: 23ΣΥΜΝ013775590 2023-11-16)	
– Ποσό 1 <sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α):	– 184.205,56 €	
– Λήξη 1 <sup>ης</sup> Παράτασης:	– 17.01.2024 (Α.Δ.Σ. 60/2023)	
– Λήξη 2 <sup>ης</sup> Παράτασης:	– 17.08.2024 (Α.Δ.Σ. 286/2023)	
– Λήξη 3 <sup>ης</sup> Παράτασης:	– 17.11.2024 (Α.Δ.Σ. 224/2024)	
– Λήξη 4 <sup>ης</sup> Παράτασης:	– 17.02.2025 (Α.Δ.Σ. 309/2024)	

2. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψαν εργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη ούτε στον 1<sup>ο</sup> και 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, κατέστησαν όμως αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

3. Η υπηρεσία μας βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου και οι ενέργειες για την έγκριση του δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 3 μήνες, αρχής γενομένης από 18-02-2025, δηλαδή μέχρι τις 17/05/2025.

Βάσει του άρθρου 147 του Νόμου 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή. Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης, δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 5<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ & ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ΣΑΝΑ 355 ΝΑ35500008 [πρώην ΣΑΕ 055 του ΠΔΕ 2018 (2018ΣΕ05500047)] [αρ. μελ.: 11/2020], με αναθεώρηση, μέχρι 17-05-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -24- έτους 2025

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος