



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 192/2014

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμιών του υποέργου 1 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (MIS 373985) [αρ. μελ. 29/12]»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21^η του μήνα *Μαρτίου*, του έτους 2014, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/10012/14.03.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 17. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 18. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/ Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Οικονομικών | 19. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 6. Δούλος Παντελής | 20. Μητσόπουλος Σωτήριος. |
| 7. Προκόπης Πέτρος | |
| 8. Ντάνασης Χαράλαμπος | |
| 9. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας | |
| 10. Παναγιωτάρας Δημήτριος/
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 11. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 12. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 13. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 14. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 15. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| 16. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -
Ανεξάρτητος δ.σ. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Μαυρίκος Παναγιώτης -Ανεξάρτητος δ.σ., 2. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ, 3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 4. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μειζονος πορείας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 5. Μπιλίρης Νικόλαος, 6. Παναγόπουλος Χρήστος, 7. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη, 8. Χριστόπουλος

Ιωάννης, 9. Χριστόπουλος Γεώργιος, 10. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών», 11. Νικολοπούλου Μαρία.

Παρών κι ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Τσαρούχας, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 56ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας τού υποέργου 1 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (MIS 373985) [αρ. μελ. 29/12], σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Με τα υπ'αρ.44728/Δ4/3411/2-12-2013 και 45244/Δ4/3463/5-12-2013 έγγραφα ο ανάδοχος του έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε., υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του έργου κατά 120 ημέρες και την αντίστοιχη παράταση για τις ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες (για την ολοκλήρωση του εξωτερικού περιβλήματος και των ΗΜ εργασιών).Οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης είναι:

1. Ακραία καιρικά φαινόμενα εμπόδισαν την άμεση έναρξη του έργου κατά το τέλος του 2012 αλλά και επηρέασαν την πρόοδο του έργου στις αρχές και το τέλος του 2013.
2. Ελλείψεις στην χρηματοδότηση του έργου και συγκεκριμένα : ο 4^{ος} λογαριασμός (ποσού 196.886,71€ με ΦΠΑ) υποβλήθηκε στις 02/07/2013 και πληρώθηκε μερικώς (158.020,10€) στις 15/11/2013, ο 5^{ος} λογαριασμός (ποσού 135.656,90€ με ΦΠΑ) υποβλήθηκε στις 02/07/2013 και δεν είχε εξοφληθεί κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων του αναδόχου. Δηλαδή η χρηματοδότηση ουσιαστικά είχε σταματήσει από την εξόφληση του 3^{ου} λογαριασμού στις 19/06/2013 και μέχρι την κατάθεση των αιτήσεων του αναδόχου για παράταση.

3. Εκκρεμούν σημαντικές εργασίες όπως εξωτερικοί χρωματισμοί και ολοκλήρωση αύλειου χώρου που δύσκολα μπορούν να ολοκληρωθούν κατά την διάρκεια του χειμώνα

Βάσει των ανωτέρω, και λαβαίνοντας υπ'όψιν το Α.Π. 1200/12-03-2014 έγγραφο της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το οποίο δίδεται σύμφωνη γνώμη για παράταση προθεσμίας μέχρι 11-06-2014

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης του υποέργου 1 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (MIS 373985)» η οποία έληγε την 11/02/2014 κατά 120 ημέρες μέχρι την 11/06/2014, και την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας που σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης (άρθρο 7 της ΕΣΥ) ισούται με 0,90 της συνολικής προθεσμίας (δηλαδή 492 ημέρες) μέχρι 17/04/2014».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού υποέργου 1 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (MIS 373985)» μέχρι 11/06/2014, και παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι 17/04/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -192- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 26/03/2014

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπερης