



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -29/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 497 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» (κωδ. MIS 340205)»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 27^η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 29/33661/21.12.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 18. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 19. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 20. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 22. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 23. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 24. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 17. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φωτόπουλος Χρήστος 2. Πασσάς Ιωάννης 3. Μπιλέρης Νικόλαος 4. Μπακέλλας Γεώργιος 5. Ντάνασης Χαράλαμπος 6. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 7. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 8. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Οι κ. κ. Λυμπέρης, Τσαγγαρούλιας, Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Πατρινός, Κοκκαλιάρη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Παρασκευόπουλος, πριν την έναρξη των θεμάτων τής ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 19ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 33683/Δ4/3673/21.12.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Για το Έργο μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 08/12/2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 08-06-2016 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο αίτημα παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι τις 31-12-2017 και μέχρι τις 30-06-2018 μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία, με το υπ' αρ. πρωτ. 13442/08-06-2016 έγγραφό του προς την Υπηρεσία μας. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 10236/29-08-2016 έγγραφό του το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. γνωμοδότησε θετικά επί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και στις 30/09/2016 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με την υπ'αριθμ. 316/2016 απόφαση.

Στις 26-10-2017 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο αίτημα παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι τις 30-06-2018 και μέχρι τις 30-12-2018 μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία, με το υπ' αρ. πρωτ. 27919/Δ4/3017/26-10-2017 έγγραφό του προς την Υπηρεσία μας. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 33664/Δ4/3671/21-12-2017 έγγραφό μας έχουμε διαβιβάσει το αίτημα του αναδόχου για παράταση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει γνωμοδοτήσει.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας εισηγείται θετικά για την έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας του Έργου μέχρι τις 30-12-2018. Οι λόγοι για τους οποίους η ολοκλήρωση των εργασιών δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα και για τους οποίους η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι επιβάλλεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου αναλύονται ακολούθως:

Από τον μήνα Ιανουάριο του 2017, ξεκίνησαν τα προβλήματα στο έργο καθώς τότε ουσιαστικά σταμάτησε η χρηματοδότηση του έργου. Από το 2016 έγιναν όλες οι προσπάθειες για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά δεν ευδοκίμησαν.

Οι υποβληθέντες λογαριασμοί του Αναδόχου από τον Δεκέμβριο του 2016 και μετά δεν πληρώθηκαν μέχρι σήμερα και από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 η Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας δεν παραλάμβανε εργασίες και δεν πιστοποιούσε λογαριασμούς εν αναμονή επανένταξης του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ο ανάδοχος από τον Ιούνιο κατ' ουσία έχει σταματήσει την εκτέλεση του έργου.

Στις 02/11/16 με την υπ' αριθμ. 08/2016 απόφαση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης της Υδραυλικής Μελέτης των Δικτύων του έργου μας και στη συνέχεια στις 13/12/2016 με την υπ' αριθμ. 433/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας εγκρίθηκε η τροποποίηση της Οριστικής Μελέτης των Δικτύων του έργου μας.

Στις 08/12/2016 με την υπ' αριθμ. 09/2016 απόφαση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας γνωμοδότησε υπέρ του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύναψης (1^η Σ.Σ.Ε.) και στη συνέχεια εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Δήμου μας με την υπ'αριθμ. 434/13-12-2016 απόφαση και από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με την υπ' αριθμ. 207/18-07-2017 απόφαση.

Στις 20/09/2017 η Μείζονος Συνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθμ.1501/2017 απόφασή της αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου μας.

Στις 15/12/2017 αναρτήθηκε στη Διαύγεια με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. οικ 13458 η 2^η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ-ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό ΜΙΣ 340205 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη".

Από τις 15/12/2017 η Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας και ο Δήμος μας προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χρηματοδότησης, την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου, την αύξηση των πιστώσεων του Δήμου, ώστε να πληρωθούν ο 20^{ος}, 21^{ος}, 22^{ος}, 23^{ος} και 24^{ος} λογαριασμός, και την υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες του έργου.

Με την προϋπόθεση ότι όλα αυτά θα γίνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα, προτείνεται παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 30-06-2018 για την εκτέλεση των εργασιών και μέχρι τις 30-12-2018 για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής του λειτουργίας.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τη Σύμβαση του έργου, τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, τη νομοθεσία του χρηματοοικονομικού προγράμματος και την λοιπή σχετική νομοθεσία, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ, Την έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» μέχρι τις 30-12-2018 περιλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ.,

β) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» μέχρι 30-12-2018, περιλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -497- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος