



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -12/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 378 /2013

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου: Κατασκευή Ηλιο-Γεωθερμικού Συστήματος Θέρμανσης δεξαμενών ΖΝΧ στο Ανοιχτό Κολυμβητήριο Δήμου Ήλιδας»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30<sup>η</sup> του μήνα *Αυγούστου*, του έτους 2013, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 12/31303/26.08.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λουμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος   | 16. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής<br>μειζονος μειοψηφίας (παράταξη<br>«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα<br>πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ  | 17. Μπλίρης Νικόλαος  |
| 3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 18. Παναγόπουλος Χρήστος  |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης  | 19. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη   |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος<br>Διοίκησης & Οικονομικών      | 20. Χριστόπουλος Γεώργιος.  |
| 6. Δούλος Παντελής   | 21. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση<br>Ήλιδας»                                  |
| 7. Προκόπης Πέτρος   | 22. Κόλλιας Ευστάθιος   |
| 8. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας                                     | 23. Μητσόπουλος Σωτήριος.   |
| 9. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών.           | 24. Νικολόπουλος Γεώργιος - Επικεφαλής<br>παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα<br>πολιτών».                            |
| 10. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  |   |
| 11. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας & Πρασίνου.     |   |
| 12. Παπαδάτος Πέτρος   |   |
| 13. Παρασκευόπουλος Γεώργιος   |   |
| 14. Νικολόπουλος Χρήστος   |   |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -<br>Ανεξάρτητος δ.σ.                   |   |
- \*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.
- \*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

Απόντες

1. Βασιλικόπουλος Δημήτριος, 2. Ντάνας Χαράλαμπος, 3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 4. Βασιλόπουλος Θεόδωρος - Ανεξάρτητος δ.σ, 5. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 6. Χριστόπουλος Ιωάννης, 7. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα, Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **26ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου: Κατασκευή Ηλιο-Γεωθερμικού Συστήματος Θέρμανσης δεξαμενών ΖΝΧ στο Ανοιχτό Κολυμβητήριο Δήμου Ήλιδας, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Για το έργο του θέματος, υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής στις 20/12/2012 και η προθεσμία εκτέλεσης έργου έληγε στις 29/1/2013.

Οι εργασίες έχουν γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 99% σύμφωνα με τις επιμετρούμενες εργασίες. Έγινε επίσης η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος όπου ήταν δυνατόν, όχι όμως ολοκληρωμένα και σε συνδυασμό με την υπάρχουσα μηχανολογική εγκατάσταση του κολυμβητηρίου, με την οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Προκειμένου επομένως να ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της μηχανολογικής εγκατάστασης στο έργο «Ανοιχτό Κολυμβητήριο Αμαλιάδος».

Οι εργασίες αυτές ολοκληρώνονται όπως έχουμε ενημερωθεί εντός των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου, οπότε άμεσα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες δοκιμαστικής λειτουργίας τού ηλιογεωθερμικού συστήματος.

Επίσης, η υπηρεσία συντάσσει σχετικό ΑΠΕ για το έργο, ο οποίος όμως μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, προκειμένου να συμπεριλάβει πιθανές απρόβλεπτες εργασίες που θα προκύψουν από αυτή.

Για τους ανωτέρω λόγους, ο χρηματοδότης του έργου, 'Πράσινο Ταμείο', ενέκρινε την παράταση της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι 30/10/2013 και εισηγούμαστε την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου για τη δοκιμαστική του λειτουργία μέχρι την ημερομηνία αυτή (30/10/2013)».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Δ.Τ.Υ.,

### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου: Κατασκευή Ηλιο-Γεωθερμικού Συστήματος Θέρμανσης δεξαμενών ΖΝΧ στο Ανοιχτό Κολυμβητήριο Δήμου Ήλιδας, έως 30/10/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -378- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 03/09/2013

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**