



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 277/2023

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού τής Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί των οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελ. 5/2021]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', και στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 18/24337/6.12.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

➤ Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα που συμπεριλαμβάνονταν στην 15/2023 πρόσκληση, δεδομένου ότι στις δύο προηγούμενες συνεχείς -τακτικές- συνεδριάσεις δεν υπήρξε απαρτία. Ως εκ τούτου, η τρίτη συνεδρίαση πραγματοποιείται με την παρουσία τού 1/3 τού συνολικού αριθμού των μελών τού δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 96 παρ. 3 ν.3463/06-ΚΔΚ).

\*Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με βάση την παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/10- όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/14- στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «16» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας              | 8. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος [παράταξη<br>ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ]            |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος  | 9. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |
| 3. Μπούρας Αβραάμ   | 10. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος                             | 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |
| 5. Αστερής Ευγένιος-<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                    | 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας   |
|   | 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |
| 6. Παλυβός Χρήστος  | 14. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης<br>ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
|   | 15. Λοχοβίτης Νικόλαος  |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών | 16. Νικολόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ                               |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1.Χριστοφόρου Ευάγγελος -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 2. Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Σταυροπούλου Γιαννούλα 5. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης. 6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] 7. Μαρτζάκλη Θεώνη 8. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 9. Αμπού Χαντμπα Μισέλ 10. Δούλος Παντελής. 11. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] 12.Κράλλης Γεώργιος 13. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 14. Ντάνας Χαράλαμπος Ανεξάρτητος δ.σ. 15. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να Ανεξάρτητη δ.σ. 16. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ. 17.Χριστόπουλος Ιωάννης Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία τού 1/3 των συμβούλων και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Τα μέλη τής Λαϊκής Σύσπειρωσης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 35ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι εισάγεται ως κατεπείγον γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη έργου τού ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 22224 /Δ4/3244/6.11.2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

**ΘΕΜΑ: Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου**

|   |   |
|---|---|
| Τίτλος έργου:   | Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας |
| Αριθμός μελέτης:  | 5 / 2021  |
| Φορέας:   | Δήμος Ήλιδας  |
| Χρηματοδότηση:  | Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Κωδ. ΟΠΣ 5202713)   |
| Ανάδοχος:   | ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.  |
| Σύμβαση:  | Υπ' αρ. πρωτ. 28307/Δ4/3114/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009800732)  |
| Ύψος Σύμβασης:  | 4.835.999,99 € (με ΦΠΑ)   |
| Δαπάνη Εγκρίσεων  | 2.726.201,81 € (Συνολική Δαπάνη Προκαταβολών - Εργασιών - Αναθ. με ΦΠΑ)   |
| Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες:                                 | 1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ στο ποσό των 5.200.000,00€ (με ΦΠΑ)- Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 33/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας)                           |
| Προθεσμία Περαιώσης:                                      | 21-12-2024 (Συνολική Αρχική)<br>21-12-2022 (Τμηματική Αρχική)   |
| 1 <sup>η</sup> παράταση (Υπ. αρ. Αποφ. 523/2022 Οικ. Επ.) | 30-06-2025 (Συνολική)<br>30-06-2023 (Τμηματική)   |
| 2 <sup>η</sup> παράταση (Υπ. αρ. Αποφ. 147/2023 Δημ. Σ.)  | 15-11-2023 (Συνολική)<br>15-11-2025 (Τμηματική)   |

- Σχετ. :
- 1) Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΟΥΡ-99/13-10-2023 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 20500/Δ4/2948/13-10-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)
  - 2) Το υπ' αρ. πρωτ. 21323/Δ4/3086/25-10-2023 έγγραφό μας προς την ΕΥΔ ΠΔΕ
  - 3) Το υπ' αρ. πρωτ. 6004/2-11-2023 έγγραφο ΕΥΔ ΠΔΕ προς τον Δήμο Ήλιδας (αρ. πρωτ. 22105/Δ4/3231/3-11-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)

**Έχοντας υπόψη:**

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου
- ο Το ανωτέρω -2- σχετικό έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Παράτασης Προθεσμίας Έργου
- ο Το ανωτέρω -3- σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Προέγκρισης 3<sup>ης</sup> Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης έως την 15/12/2023 του 1<sup>ου</sup> Υποέργου

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου και τα ανωτέρω -2- & -3- σχετικά και παρακαλούμε για με την λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου. Η Υπηρεσία μας, εξαιτίας του γεγονότος ότι με το ανωτέρω -3- σχετικό η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα διατυπώνει θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μόνο έως την 15/12/2023 για λόγους που αφορούν την επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος το οποίο λήγει την 31/12/2023, εισηγείται για την παράταση κατά ένα (1) μήνα με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαιώσης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου:

- i. της Τμηματικής Προθεσμίας περαιώσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, ήτοι έως την 15-12-2023
- ii. της Συνολικής Προθεσμίας περαιώσης του έργου, για την 24μηνη λειτουργία, ήτοι έως την 15-12-2025

για τους κάτωθι λόγους:

1. Υπήρξε καθυστέρηση στην πραγματοποίηση των εργασιών επί της μεγάλης Τάφρου κάθετης επί της οδού Αγίου Αθανασίου, καθόσον έπρεπε να ληφθεί η έγκριση του ΓΟΕΒ Πηνειού - Αλφειού και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας, η οποία εκδόθηκε στις 06-09-2023. Προχωρήσαμε στην από κοινού και επί τόπου υλοποίηση των ορίων με την συνεργασία των συνεργείων του Αναδόχου και έχει καταστεί εφικτό να υλοποιούνται με ταχύτατο ρυθμό οι εργασίες εντός της Τάφρου, ωστόσο η καθυστέρηση συμπάρεσυρε και την πραγματοποίηση εργασιών στο ανάντη τμήμα της οδού βορείως της Τάφρου.

Στο πλαίσιο λειτουργικότητας του έργου, οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).

2. Δεν έχουν προχωρήσει ΑΚΟΜΑ οι εργασίες και έχει διακοπεί η εκτέλεση πραγματοποίησης όλων των εργασιών για τα πεζοδρόμια επί τη οδού Αγίου Αθανασίου βορείως της Τάφρου. Η τοποθέτηση των αγωγών ομβρίων υδάτων, επί της ανοικτής τάφρου δυτικά της οδού που οδηγεί στον Άγιο Αθανάσιο Κουρούτας, διακόπηκε κατόπιν των συνεχιζόμενων προφορικών και έγγραφων Διαμαρτυριών του προέδρου του ΤΟΕΒ Αμαλιάδας - Ροβιάτας και την αποξήλωση κατασκευασμένων εργασιών (τσιμεντοσωλήνων και σκυροδέματος) από συνεργείο του ΤΟΕΒ.

Σε περίπτωση που λάβουμε γνώση για την τελική επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, κατόπιν ενεργειών του Κυρίου του έργου, προτίθεται η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τον Ανάδοχο να προχωρήσει σε αναγκαίες τροποποιήσεις - προσαρμογές που απαιτούνται και οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις να συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).

3. Είναι διαρκείς οι αντιρρήσεις από όμορους ιδιοκτήτες καθόλη την διάρκεια των μέχρι τώρα εργασιών όσον αφορά την υλοποίηση των ορίων των οικοδομικών γραμμών, των προσβάσεων στις ιδιοκτησίες και στην διαχείριση των ομβρίων υδάτων από τους ακαλύπτους χώρους των γεωτεμαχίων.

4. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν, βάσει των ανωτέρω νέων δεδομένων, οι διαδικασίες για τον αναγκαίο υπό σύνταξη 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και οι ενέργειες για την τελική έγκρισή του.

5. Η προτεινόμενη παράταση υπολείπεται των ανωτέρω καθυστερήσεων και το εύρος της αντιστοιχεί, όπως προαναφέρθηκε, στο χρόνο λήξης του προγράμματος χρηματοδότησης του έργου (31-12-2023).

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου και ο κ. Νικολόπουλος δήλωσαν παρών.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την περ. ζ' του άρθρου 14 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12).

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται η 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας τού Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί των οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελ. 5/2021], κατά ένα (1) μήνα με αναθεώρηση, από τη συμβατική προθεσμία περαίωσης, ως εξής:

- i. της Τμηματικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, έως τις 15.12.2023
- ii. της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την 24μηνη λειτουργία, έως τις 15.12.2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -277- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης