



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

**Αριθμός Απόφασης 051/2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό 4/17-2-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαιώσης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδά έργα, στον οικισμό Ανάληψης και στη ΤΚ Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν.Ηλείας»**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 17-2-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.3190/04/12-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	1. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	3.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Μέλος
4.Νικολόπουλος Χρήστος - Μέλος.	4.Αμπού Χάντμπα Μισέλ - Μέλος
5. Αστερής Ευγένιος - Μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και τέσσερα (4) απών, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 3040/Δ4/385/12-02-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Συνημμένος αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης, της εταιρείας «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (αρ. πρωτ. 2850/Δ4/347/10-02-2020) αναδόχου εκτέλεσης του

ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 04.07.2020 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
  - Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 1.286.480,00€
  - Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 05-12-2018
  - Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 466.053,81 €
  - Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 05/03/2020
2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Συγκεκριμένα οι καθυστερήσεις οφείλονται :
  - Στην ανάγκη σύνταξης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών – συμπληρωματικής Σύμβασης που συντάχθηκαν για να συμπεριληφθούν μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.
  - Στο γεγονός ότι οι διαδικασίες έγκρισης του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών – συμπληρωματικής Σύμβασης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

Λόγω των ανωτέρω και λόγω της χειμερινής περιόδου και των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, έως 04-07-2020.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, την με αρ. πρωτ. 2850/Δ4/347/10-02-2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου, μετά από διαλογική συζήτηση,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδά έργα, στον οικισμό Ανάληψης και στη ΤΚ Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» με (αρ. μελ. 09/ 2017), έως την 04-07-2020.

### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 051/2020**

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Αμαλιάδα 24-02-2020

**Ο Πρόεδρος**

**Βασίλειος Ζαχαρόπουλος**