



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 450/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 28/19.10.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου στο διυλιστήριο Αμαλιάδας –Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού –Λειτουργία διυλιστηρίου Αμαλιάδας»[κωδ. ΜΙΣ: 5007754].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 19-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.21380/28/14.10.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος / Πρόεδρος	1.Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	
3. Αστερής Ευγένιος- μέλος	
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
5.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

17^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 21126/14-10-2022 εισήγηση της Δ/νσης Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων του Δήμου Ήλιδας, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ : 1^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Προμήθειας.

Τίτλος προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»
[κωδ. MIS: 5007754]

Ανάδοχος : «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 15.474 / 28 - 07 - 2022 αίτησης του αναδόχου της προμήθειας, που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας κατά 4 μήνες ως 10-03-2023 (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:	πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) :	3.662.340,00 €
	συμφωνητικό (αρ. πρωτ./ημερ) :	4619 / 01.03.2022
	συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) :	3.589.093,20 €
	συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ) :	-
	σύνολο :	3.589.093,20 €
	έναρξη προθεσμίας έργου :	01/03/2022
	λήξη » » :	31/08/2023
	1 ^η παράταση προθεσμίας :	Υπό έγκριση

2. Ο Ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. 14881/21-07-2022 επιστολή του δήλωσε ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 204 του Ν. 4412/16 και πιο συγκεκριμένα δήλωσε τα ακόλουθα :

2. οι ήδη επιβαρυνμένες - λόγω της πανδημίας COVID-19 - συνθήκες κατασκευής, επιδεινώθηκαν σημαντικά από την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ενέτεινε σε παγκόσμιο επίπεδο το κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας, με άμεσες συνέπειες την αδυναμία τήρησης των συμφωνημένων χρόνων παράδοσης υλικών και εξοπλισμού, οι οποίοι επιμηκύνονται έτι περαιτέρω. Η σωρευτική επίδραση των ανωτέρω εκτάκτων, απρόβλεπτων και πρωτοφανών καταστάσεων, έχει ως συνέπεια η σύμβαση να εκτελείται πλέον σε δυσμενέστερες συνθήκες, με αποτέλεσμα όχι μόνο την πρόκληση καθυστερήσεων, αλλά και αδυναμία από μέρους μας για ρεαλιστική εκτίμηση των χρόνων εισκόμισης των απαιτούμενων προμηθειών επί τόπου του έργου, καθώς αντιμετωπίζουμε αναβολές παραδόσεων από τους προμηθευτές και δυσκολίες στην ανεύρεση μεταφορικών μέσων.

3. Τα ανωτέρω αναγνωρίζει η ΕΑΑΔΗΣΥ, δυνάμει του υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2040/13.04.2022 εγγράφου της, με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID19». Ειδικότερα στο ως άνω έγγραφο αναφέρεται : «Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης. Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, η δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.» Ενδεικτική της διαμορφωθείσας

κατάστασης είναι η πρόβλεψη του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109/06-06-2022), όπου στο άρθρο 153 υπό τον τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων» αναφέρονται τα ακόλουθα : «Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή».

4. Κατόπιν των ανωτέρω, σας δηλώνουμε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 204 του Ν. 4412/16, ότι η προαναφερθείσα ανωτέρα βία επηρεάζει τις παραδόσεις του εξοπλισμού - υλικών και επομένως και την συνολική προθεσμία υλοποίησης της σύμβασης και ότι τη σχετική αξίωσή μας για παράταση της προθεσμίας θα σας θέσουμε μόλις διαγνωσθεί το διάστημα που αυτή αφορά, ώστε να κινηθούν εγκαίρως οι διαδικασίες παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206, παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016.».

Στην υπ' αριθμ. πρωτ. 15.474 / 28 - 07 - 2022 αίτησή του ο Ανάδοχος αναφέρει : Επειδή τα γεγονότα του κορωνοϊού και τα δραστικά περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα που ελήφθησαν παγκοσμίως για την ανάσχεση της εξάπλωσής του, η ενεργειακή κρίση, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστούν αναφανδόν περιστατικά ανωτέρας βίας και δεν δύναται να χωρέσει αντίρρηση επ' αυτού.

Επειδή τα ως άνω γεγονότα καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα μας.

Επειδή οι ως άνω καθυστερήσεις αποτιμώνται, έως σήμερα, σε 6 μήνες.

Επειδή συνεπώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

Αιτούμεθα την χορήγηση παράτασης, από λόγους ανωτέρας βίας, της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης κατά **6 μήνες** (ήτοι έως **28 - 02- 2024**).

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα των έξι μηνών αιτούμεθα την χορήγηση παράτασης :

A) για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού αντιμετώπισης των υψηλών συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου, ήτοι έως την 28-02-2023 και με τη 12μηννη δοκιμαστική λειτουργία έως την **28-02-2024** και

B) για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων, ήτοι έως **31-08-2023**.

Συνεπώς οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση της προμήθειας δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ανάδοχου. Όπως αναφέρεται και στο υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2040/13.04.2022 του ΕΑΑΔΗΣΥ οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων. Οι δυσκολίες στην υλοποίηση της σύμβασης λόγω των μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, της ενεργειακής κρίσης καθώς και της κρίσης στην Ουκρανία, συνιστούν περιστατικά ανωτέρας βίας. Για τα ως άνω περιστατικά ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος έχει ενημερώσει με την με αρ. πρωτοκόλλου 14881/21-07-2022 επιστολή του. Οι ως άνω περιγραφόμενοι λόγοι έχουν επιφέρει μέχρι και σήμερα συνολικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης 6 μηνών.

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας κατά **6 μήνες**, δηλαδή μέχρι τις **28-02-2024**.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα των 6 μηνών προτείνει να δοθεί παράταση :

- για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού αντιμετώπισης των υψηλών συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου, ήτοι έως την **28-02-2023** και με τη 12μηννη δοκιμαστική λειτουργία έως την **28-02-2024** και
- για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων, ήτοι έως **31-08-2023**.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος/Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Δ/σης Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου στο διυλιστήριο Αμαλιάδας – Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού – Λειτουργία διυλιστηρίου Αμαλιάδας» [κωδ. MIS: 5007754] ως εξής:

A. Για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 28-02-2024.

B. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών δίνετε παράταση :

1. για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού αντιμετώπισης των υψηλών συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου, ήτοι έως την **28-02-2023** και με τη 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία έως την **28-02-2024** και
2. για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων, έως **31-08-2023**.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 450/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ