



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -13/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 214 /2018

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Αποκατάσταση κατολισθήσης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 13/14089/ 25.06.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Μπιλίρης Νικόλαος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]          |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων      | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                  | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 20. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών           | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος   |   |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |   |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  |   |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών             | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]                |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                               |   |
| 11. Δούλος Παντελής   |   |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης  |   |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας   | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]          |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων  |   |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος  | 25. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.                                      |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- Καραϊνδρος Κωνσταντίνος
  - Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης
  - Αθανασόπουλος Ιωάννης
  - Λυμπερης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]
  - Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης
  - Μπακέλλας Γεώργιος
  - Κοκκαλιάρη Νικολέττα
  - Ντάνασης Χαράλαμπος.
- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.  
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 8<sup>ο</sup> θέμα Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Φωτόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 9<sup>ο</sup> και ο κ. Παναγόπουλος κατά τη συζήτηση θεμάτων προ Η.Δ.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάχθηκε η συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 8 ως 14.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 25ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14102/Δ4/2077/25-06-2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της Έλληνική Υδροκατασκευή Α.Ε. (αρ. πρωτ. 12182/Δ4/1834 / 01-06-2018), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-09-2018 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου 85% του φυσικού αντικειμένου του έργου.

3. Η μη ολοκλήρωση του έργου εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, οφείλεται στις συνεχείς και παρατεταμένες σε διάρκεια βροχοπτώσεις, τόσο κατά τη χειμερινή περίοδο, όσο και κατά το μήνα Μάιο, οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών κατασκευής φρεατοπασσάλων και συρματοκιβωτίων (που είναι τεχνικά προηγούμενες των άλλων).

4. Η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης 2ου ΑΠΕ για το έργο, για τον οποίο απαιτούνται γνωμοδοτήσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Δ/νση Οδικών Υποδομών και από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων, πριν την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ήλιδας.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου, έως 30-09-2018.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι μετά από έγγραφο της υπηρεσίας μας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Δ/νση Οδικών Υποδομών, για διατύπωση γνώμης επί της αιτηθείσας παράτασης, μας απεστάλη το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΟ/3057/22-06-2018 έγγραφο Τμήματος Κατασκευών (Γ) - Δ/νσης Οδικών Υποδομών - Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο διατυπώνεται η συναίνεση τους για τη χορήγηση της παράτασης περαίωσης του έργου έως 30-9-2018.

Βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ. »

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού άρθρου 48 Ν. 3669/08,

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας', μέχρι 30-09-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 214 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος