



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 16ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 252/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού τής Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελ. 5/2021]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 30 Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/17529/26.8.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 6 του ν.5056/23 (Α' 163).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 17. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 18. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 19. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 20. Κορτέση Άννα |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολόπουλος Χρήστος 2. Λυμπέρης Ερνέστο 3. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας 4. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχώρησεις: Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 1° Θ.Η.Δ.

Ο κ. Αστερής αποχώρησε κατά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης, έχοντας δηλώσει τις ψήφους του για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Πολύδωρος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο θέμα προ Η.Δ ως προς την υποβολή σχεδίου ψηφίσματος, εκ μέρους τού Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας, για τους λογαριασμούς ύδρευσης. Αποχώρησε ως ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στη στάση τής δημοτικής αρχής, όταν αναφέρθηκε, ο ίδιος, σε, αδικαιολόγητα υπέρογκο ποσό λογαριασμού σε δημότη.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 18^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15600/Δ4/2083/26.7.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ :	6η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου
Τίτλος έργου:	Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας
Αριθμός μελέτης:	5 / 2021
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Χρηματοδότηση:	Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Κωδ. ΟΠΣ 5202713) Κωδ. Εν. 2023ΕΠ00110005
Ανάδοχος:	ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 28307/Δ4/3114/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009800732)
Ύψος Σύμβασης:	4.835.999,99 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη	4.386.742,43 € (με ΦΠΑ)
Εγκρίσεων	[Δαπάνη: Προκαταβολών- Εργασιών - Θεματοφυλακών - Αναθεωρήσεων]
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες:	1 ^{ος} ΑΠΕ - 1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ στο ποσό των 5.200.000,00€ (με ΦΠΑ)- Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 33/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας)
	2 ^{ος} ΑΠΕ - 2 ^ο ΠΚΤΜΝΕ - 1 ^η ΣΣ στο ποσό των 5.468.400,00€ (με ΦΠΑ) - Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 94/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
Προθεσμία Περαιώσης:	21-12-2024 (Συνολική Αρχική), 21-12-2022 (Τμηματική Αρχική)
1 ^η παράταση:	30-06-2025 (Συνολική), 30-06-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 523/2022 Οικ. Επ.)
2 ^η παράταση:	15-11-2025 (Συνολική), 15-11-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 147/2023 Δ. Σ.)
3 ^η παράταση:	15-12-2025 (Συνολική), 15-12-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 277/2023 Δ. Σ.)
4 ^η παράταση:	31-03-2026 (Συνολική), 31-03-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 287/2023 Δ. Σ)
5 ^η παράταση:	31-07-2026 (Συνολική), 31-07-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 165/2024 Δ. Σ)
(αιτούμενη) 6 ^η παράταση:	31-10-2026 (Συνολική), 31-10-2024 (Τμηματική)

- Σχετ.: 1) Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΟΥΡ-124/28-6-2024 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 13248/Δ4/1830/28-06-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)
- 2) Το υπ' αρ. πρωτ. 14252/Δ4/1939/09-07-2024 έγγραφό μας προς την ΕΥΔ ΠΔΕ
- 3) Το υπ' αρ. πρωτ. 3400/15-07-2024 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα (υπ' αρ. πρωτ. 14829/16-07-2024 εισερχόμενο Δ. Ήλιδας & αρ. πρωτ. Δ4/2007 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου
- ο Το ανωτέρω -2- σχετικό έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί 6^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Έργου
- ο Το ανωτέρω -3- σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (6η Παράταση έως 31/10/2024) του 1ου Υποέργου

σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου και παρακαλούμε για την διατύπωση γνώμης σχετικά με την λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση κατά 92 (ενενήντα δύο) ημέρες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου:

- i. της Τμηματικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, ήτοι έως την 31-10-2024
- ii. της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την 24μηννη λειτουργία, ήτοι έως την 31-10-2026

Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι:

1. Δεν έχουν προχωρήσει ΑΚΟΜΑ οι εργασίες και έχει διακοπεί η εκτέλεση πραγματοποίησης όλων των εργασιών για τα πεζοδρόμια επί τη οδού Αγίου Αθανασίου βορείως της Τάφρου (3Τ).

Η τοποθέτηση των αγωγών ομβρίων υδάτων, επί της ανοικτής τάφρου δυτικά της οδού που οδηγεί

στον Άγιο Αθανάσιο Κουρούτας, διακόπηκε κατόπιν των συνεχιζόμενων προφορικών και έγγραφων Διαμαρτυριών του προέδρου του ΤΟΕΒ Αμαλιάδας - Ροβιάτας, την αποξήλωση κατασκευασμένων εργασιών (τσιμεντοσωλήνων και σκυροδέματος) από συνεργείο του ΤΟΕΒ και τις νομικές αντεγκλήσεις με τον Δήμαρχο Ήλιδας κατά το έτος 2023.

Σε περίπτωση που λάβουμε γνώση για την τελική επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, κατόπιν ενεργειών του Κυρίου του έργου, προτίθεται η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τον Ανάδοχο να προχωρήσει σε πιθανές αναγκαίες τροποποιήσεις - προσαρμογές που απαιτούνται και οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις να συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη ενδεχομένως του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).

Το παραπάνω πρόβλημα έχει καταδειχθεί από την Υπηρεσία μας με παλαιότερα έγγρατά μας αλλά και στα έγγρατά μας σχετικά με τις Παρατάσεις προθεσμίας του Έργου.

2. Στο τμήμα της οδού (κάθετης της Αγίου Αθανασίου), βορείως της Τάφρου '3Τ', εξακολουθούν να υπολείπονται εργασίες για την ολοκλήρωση του πεζοδρομίου εξαιτίας της μη απομάκρυνσης (έως και σήμερα από τα όρια της οδού) συρόμενης θύρας εισόδου και δύο τσιμεντένιων στοιχείων (μικρές κολώνες) που φέρουν μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ για παρακείμενο κτίσμα.

Τα συγκεκριμένα (στοιχεία) αποτελούν συνέχεια του τμήματος περίφραξης γεωτεμαχίου.

Κατόπιν της επί τόπου υλοποίησης των ορίων ιδιοκτησιών - δρόμου (ορόσημα Αναδασμού), από κοινού με τα συνεργεία του Αναδόχου, με έγγρατά μας έχουμε ενημερώσει αρμοδίως τον Κύριο του Έργου (υπ' αρ. πρωτ. 25838/Δ4/3821/27-12-2023 έγγραφο ΔΤΥ & υπ' αρ. πρωτ. 7110/Δ4/1005/10-04-2024 έγγραφο μας)»

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται δη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελ. 5/2021], με αναθεώρηση, ως εξής:

- Τμηματική προθεσμία περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, έως τις 31.10.2024
- Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, για την 24μηνη λειτουργία, έως τις 31.10.2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -252- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος