



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 27ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 375/2024

**ΘΕΜΑ: 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» (αρ. μελ. 14/2020)**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 17 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 27/27187/12.12.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «16», και ονομαστικά:

1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος
2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων
4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας
5. Νικολόπουλος Χρήστος
6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας
8. Λαμπρινός Σπυρίδων
9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος
10. Καραπιπέρης Γεώργιος
11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς
12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων
13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηγείας
14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηγείας,
14. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηγείας [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
15. Κορτέση Άννα [Παράταξη «Ήλιδα 36»]
16. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»]

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας
2. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηγείας
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
4. Λυμπέρης Ερνέστο
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος
6. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
7. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]
8. Κότσιφας Διονύσιος- Γραμματέας
9. Τσαγρής Νικόλαος.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 14<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 27042/Δ4/3261/11.12.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου

Τίτλος έργου: Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας  
 Αριθμός μελέτης: 14 / 2020  
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας  
 Ανάδοχος: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ  
 Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών

Συνημμένα αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο της από 11-12-2024 αίτησης της «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-06-2025 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

#### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| – προ/σμος μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)                    | 798.387,10 €                |
| – συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ):                    | 15982/03-08-2022            |
| – συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) :                    | 617.391,58 €                |
| – έναρξη προθεσμίας έργου :                       | 03/08/2022                  |
| – λήξη προθεσμίας έργου                           | 02/02/2024                  |
| – λήξη 1 <sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας έργου | 31/12/2024 (Α.Δ.Σ. 86/2024) |

2. Έχει εγκριθεί ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) με την υπ' αρ. 339/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας.

3. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (επισημαίνεται ότι βρισκόμαστε σε χειμερινή περίοδο και οι καιρικές συνθήκες είναι συνήθως ακατάλληλες για την εκτέλεση των εργασιών)

4. Όπως μας ενημερώνει και η ανάδοχος εταιρεία του έργου, εκκρεμεί η παραλαβή των υλικών που είναι απαραίτητα για την κατασκευή των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ), δεδομένου ότι η παραλαβή τους από το εξωτερικό απαιτεί σημαντικό χρόνο

Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 30/06/2025.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση δήλωσε παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών τού έργου «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» (αρ. μελ. 14/2020), με αναθεώρηση, μέχρι 30.06.2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -375- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος