



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 243 /2014

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης τού έργου ‘Μετατροπή πρώην Δημαρχείου Πηνείας σε νέο σχολικό κτίριο Σιμόπουλου’»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7^η του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2014, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/24698/03.07.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 5 & 67 του Ν. 3852/10, και τού άρθρ. 1 του Ν. 4257/14.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπερή**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 14. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 15. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | 16. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/ Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών | 17. Κολόσακας Άγγελος |
| 6. Νάνασης Χαράλαμπος | 18. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας | |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος/ Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 10. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης –Ανεξάρτητος δ.σ. | |
| 13. Βασιλόπουλος Θεόδωρος –Ανεξάρτητος δ.σ. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

(Ο κ. Μπιλέρης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για το 12^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης)

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Δούλος Παντελής, 2. Προκόπης Πέτρος, 3. Παπαδάτος Πέτρος, 4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος –Ανεξάρτητος δ.σ., 6. Νικολόπουλος Χρήστος –Ανεξάρτητος δ.σ., 7. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 10. Χριστόπουλος Γεώργιος, 11. Μητσόπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος - Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών», 13. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Γερακίου-Κατσαντώνης Γεώργιος, Σωστίου-Βασιλόπουλος Ευάγγελος.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, διότι αφορά τη στέγαση σχολείου την προσεχή σχολική χρονιά.

Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μετατροπή πρώην Δημαρχείου Πηνειάς σε νέο σχολικό κτίριο Σιμόπουλου» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και η προθεσμία εκτέλεσης του έληγε στις 25-4-2014, ως εξής:

«Σας γνωρίζω ότι το θέμα της παράτασης δεν είχε συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο έως 25-4-2014 καθόσον η Διαχειριστική Αρχή δεν είχε γνωμοδοτήσει για την παράταση αυτή (αν και η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών είχε αποστείλει το σχετικό αίτημα του αναδόχου για προέγκριση).

Μέχρι σήμερα, αν και έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχική αίτηση του αναδόχου, η Διαχειριστική Αρχή ακόμα δεν μας έχει αποστείλει τη γνωμοδότησή της.

Αποτέλεσμα αυτού, καθώς και του γεγονότος ότι δεν έχει συνεδριάσει το Δ.Σ. Ήλιδας από τις Δημοτικές Εκλογές μέχρι σήμερα, είναι να έχει παρέλθει η ημερομηνία που αρχικά είχε ζητήσει ο ανάδοχος ως προθεσμία περαίωσης του έργου.

Έτσι ο ανάδοχος κατέθεσε εκ νέου αίτημα για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 25-8-2014. Η αίτηση αυτή συμπεριλαμβάνει και τις παρατηρήσεις του υπ' αριθμ. πρωτ. 18932/Δ4/ 1937/22-5-2014 εγγράφου του διευθυντή του Γ.Ε.Α. Σιμόπουλου, σχετικά με τη λειτουργικότητα του νέου κτιρίου και την τροποποίηση του κτιριολογικού προγράμματος.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ αριθμ. πρωτ. 19183/Δ4/1965/ 23-5-2014 έγγραφό της ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την τροποποίηση του κτιριολογικού προγράμματος και μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει κάποια απάντηση.

Επειδή ο ανάδοχος αδυνατεί να ολοκληρώσει τις εργασίες μέχρι να οριστικοποιηθεί το κτιριολογικό πρόγραμμα, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου, ώστε να ολοκληρωθεί.

Εφόσον η υπάρχουσα καθυστέρηση, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνεται να δοθεί παράταση με αναθεώρηση, για την αποκλειστική τμηματική και την συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών, για 120 συνολικά ημερολογιακές ημέρες.

Συγκεκριμένα, προτείνεται παράταση μέχρι τις 29/ 07 /2014 για την αποκλειστική τμηματική προθεσμία και μέχρι τις 25/ 8 /2014 για την συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει το αντίστοιχα τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή. Ειδικότερα για τα έργα του ΕΣΠΑ απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (στη συγκεκριμένη περίπτωση της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας).

Σημειώνεται ότι έχει αποσταλεί από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας αίτημα για διατύπωση γνώμης επί της τελευταίας αιτηθείσας παράτασης, το οποίο δεν έχει ακόμη απαντηθεί.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει εκπνεύσει προ πολλού, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το ΔΣ και να δοθεί η αιτούμενη παράταση, με την προϋπόθεση ότι η γνώμη που θα διατυπωθεί μελλοντικά από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας θα είναι θετική».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας ψήφισαν λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 1 & 67 παρ. 7 Ν. 3852/10, 96 Ν.3463/06 και 48 Ν. 3669/08,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μετατροπή πρώην Δημαρχείου Πηνειάς σε νέο σχολικό κτίριο Σιμόπουλου» , έως 25/ 8 /2014, με προϋπόθεση ότι η γνώμη που θα διατυπωθεί μελλοντικά από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, θα είναι θετική.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -243- έτους 2014

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 11/07/2014

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπερίης