



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 10ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 150/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης (Οριακή) του έργου με τίτλο «Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων Υδάτων στις περιοχές Παπακαυκά & Τσιχλείκα Αμαλιάδας»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 30 Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/15773/26.6.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «19», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | 17. Κορτέση Άννα -Παράταξη «Ήλιδα 36» (Μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία διακόπηκε μετά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης) |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | i. |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | 18. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 19. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Νικολόπουλος Χρήστος. | 3. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] | 4. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] | 6. Τσαγρής Νικόλαος |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 24^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **15040/19.6.2025** εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης (Οριακή) του έργου με τίτλο «Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων Υδάτων στις περιοχές Παπακαυκά & Τσιχλέϊκα Αμαλιάδας»

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στοιχεία Έργου

Τίτλος έργου/ Πράξης	Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων Υδάτων στις περιοχές Παπακαυκά & Τσιχλέϊκα Αμαλιάδας
Προϋπολογισμός μελέτης (χωρίς ΦΠΑ):	1.881.557,73 €
Σύμβαση Έργου:	22741/Δ4/2404/18.10.2021 ΑΔΑΜ: 215ΥΜΝ009376233 2021-10-18)
Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) :	1.234.871,83 €
Ανάδοχος:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ
Έναρξη προθεσμίας έργου :	18-10-2021
Αρχική λήξη προθεσμίας έργου:	17-04-2023
Λήξη 1 ^{ης} Παράτασης:	17-01-2024 (Α.Δ.Σ. 60/2023)
Λήξη 2 ^{ης} Παράτασης:	17-08-2024 (Α.Δ.Σ. 286/2023)
Λήξη 3 ^{ης} Παράτασης:	17-11-2024 (Α.Δ.Σ. 224/2024)
Λήξη 4 ^{ης} Παράτασης:	17-02-2025 (Α.Δ.Σ. 309/2024)
Λήξη 5 ^{ης} Παράτασης:	17-05-2025 (Α.Δ.Σ. 24/2025)

- Η αρχική προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου έχει λήξει και η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει υποβάλει στην Υπηρεσία μας αίτηση για παράταση προθεσμίας Περαιώσης του ανωτέρω έργου.
- Το έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 98%. Απομένουν προς εκτέλεση εργασίες που περιλαμβάνονται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Αρχικής Σύμβασης - 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Συμπληρωματικής Σύμβασης [Απόφαση Έγκρισης Δημοτικής Επιτροπής 207/2025].
- Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, 'Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου '.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας εισηγείται να δοθεί η Οριακή παράταση προθεσμίας περαίωσης (τρεις (3) μήνες), δηλαδή μέχρι τις 17/08/2025, με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή. Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται Παράταση προθεσμίας περαίωσης (Οριακή) του έργου με τίτλο «Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων Υδάτων στις περιοχές Παπακαυκά & Τσιχλέϊκα Αμαλιάδας», με αναθεώρηση, μέχρι τις 17.08.2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -150- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος