



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 13ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 194/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 9ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» (αρ. μελ. 5/2021)

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 14/18903/25.7.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «17», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 12. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 13. Παπαδάκος Ανδρέας - Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36» |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 14. Κορτέση Άννα - Γραμματέας |
| 4. Γεωργουλή Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 15. Τσαγρής Νικόλαος |
| 5. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 6. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 16. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 7. Καραπιτέρης Γεώργιος | |
| 8. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 9. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 10. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | 17. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος (Μέσω τηλεδιάσκεψης) | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολόπουλος Χρήστος. 2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 3. Αθανασόπουλος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος Παιδείας 4. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. 5. Χριστοφόρου Ευάγγελος 6. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος 7. Λυμπέρης Ερνέστο 8. Παπαδόπουλος Βασίλειος.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Πολύδωρος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17918/16.7.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 9η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου:	Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας
Αριθμός μελέτης:	5 / 2021
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Χρηματοδότηση:	Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Κωδ. ΟΠΣ 5202713) Κωδ. Ενάρθρου 2023ΕΠ00110005
Ανάδοχος:	ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Έγγραφο:	5.672.910,00€ (αρ. πρωτ. 172/16-1-2024 Απόφαση ΠΔΕ-ΑΔΑ:6ΥΔ07Λ6-0ΥΒ)
Χρηματοδότησης:	Υπ' αρ. πρωτ. 28307/Δ4/3114/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009800732) - Αρχική
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 7236/Δ4/716/24-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016524905) - 1 ^η ΣΣΕ
Έγγραφο Σύμβασης:	4.835.999,99 € (με ΦΠΑ) - Αρχική 74.00,00 € (με ΦΠΑ) - 1 ^η ΣΣΕ
Δαπάνη Εγκρίσεων	4.428.748,89 € (με ΦΠΑ) [Δαπάνη: Προκαταβολών- Εργασιών - Θεματοφυλακών - Αναθεωρήσεων]
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες:	1 ^{ος} ΑΠΕ - 1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ στο ποσό των 5.200.000,00€ (με ΦΠΑ)- Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 33/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας) 2 ^{ος} ΑΠΕ - 2 ^ο ΠΚΤΜΝΕ - 1 ^η ΣΣ στο ποσό των 5.468.400,00€ (με ΦΠΑ) - Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 94/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) 3 ^{ος} ΑΠΕ στο ποσό των 5.595.490,35€ (με ΦΠΑ) -Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 226/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
Προθεσμία Περαιώσης:	21-12-2024 (Συνολική Αρχική) 21-12-2022 (Τμηματική Αρχική)
1 ^η παράταση:	30-06-2025 (Συνολική), 30-06-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 523/2022 Οικ. Επ.)
2 ^η παράταση:	15-11-2025 (Συνολική), 15-11-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 147/2023 Δ. Σ.)
3 ^η παράταση:	15-12-2025 (Συνολική), 15-12-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 277/2023 Δ. Σ.)
4 ^η παράταση:	31-03-2026 (Συνολική), 31-03-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 287/2023 Δ. Σ.)
5 ^η παράταση:	31-07-2026 (Συνολική), 31-07-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 165/2024 Δ. Σ.)
6 ^η παράταση:	31-10-2026 (Συνολική), 31-10-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 252/2024 Δ. Σ.)
7 ^η παράταση:	30-04-2027 (Συνολική), 30-04-2025 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 356/2024 Δ. Σ.)
8 ^η παράταση:	15-06-2027 (Συνολική), 15-06-2025 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 120/2025 Δ. Σ.)
(αιτούμενη) 9 ^η παράταση:	15-08-2027 (Συνολική), 15-08-2025 (Τμηματική)
Σχετ. :	1) Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΟΥΡ-147/13-06-2025 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 14558/13-06-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) 2) Το υπ' αρ. πρωτ. 15512/24-06-2025 έγγραφό μας προς την ΕΥΔ ΠΔΕ 3) Το υπ' αρ. πρωτ. 3070/01-07-2025 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 4) Το υπ' αρ. πρωτ. 17017/08-07-2025 έγγραφό μας προς την ΕΥΔ ΠΔΕ 5) Το υπ' αρ. πρωτ. 3271/14-07-2025 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Όλα τα σχετικά έγγραφα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, περί παρατάσεων της προθεσμίας του Έργου (ανωτέρω Αποφάσεις Προϊσταμένης Αρχής) με όλα τα σχετικά έγγραφα για τα προβλήματα

- που έχουν ανακύψει κατά την διάρκεια εκτέλεσής του και έχουν καταδειχθεί από την Υπηρεσία μας
- ο Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου
 - ο Τα ανωτέρω -2 & 4- σχετικά έγγραφά μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί 9ης Παράτασης Προθεσμίας Έργου
 - ο Το ανωτέρω -5- σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (9η Παράταση έως 15/08/2025) του 1ου Υποέργου

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου (με όλα τα ανωτέρω σχετικά) και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί και εισηγείται για την παράταση κατά 61 (εξήντα μία) ημέρες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου:

- i. της Τμηματικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, ήτοι έως την 15-08-2025
- ii. της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την 24μηνια λειτουργία, ήτοι έως την 15-08-2027

Και σας γνωρίζουμε ότι:

1. εκτελούνται οι εργασίες για το πεζοδρόμιο ανατολικά της οδού Αγίου Αθανασίου επί αποστραγγιστικής τάφρου 3Τ(Β) Αναδασμού και είναι αναγκαία η ολοκλήρωσή τους κατόπιν και της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ
2. στο τμήμα της οδού (κάθετης της Αγίου Αθανασίου), βορείως της Τάφρου '3Τ', εξακολουθούν να υπολείπονται εργασίες για την ολοκλήρωση του πεζοδρομίου (και της οδού) και είναι αναγκαία η ολοκλήρωσή τους κατόπιν και της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ.
3. Δεν έχουν προχωρήσει ΑΚΟΜΑ οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου και ζώνης αστικού εξοπλισμού (και έχουν διακοπεί από την έναρξη εκτέλεσης του Έργου) επί εκτάσεως υφιστάμενου αρδευτικού καναλέτου 5Δ1W) δυτικά της οδού Αγίου Αθανασίου.

Σε περίπτωση που λάβουμε γνώση για την τελική επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, κατόπιν ενεργειών του Κυρίου του έργου, προτίθεται η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τον Ανάδοχο να προχωρήσει σε πιθανές αναγκαίες τροποποιήσεις - προσαρμογές που απαιτούνται και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις να συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη ενδεχομένως του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει)»

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνεται 9η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» (αρ. μελ. 5/2021) , με αναθεώρηση από τη συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ως εξής:
 - α) Τμηματική Προθεσμία, για την κατασκευή των εργασιών, έως 15-08-2025
 - β) Συνολική Προθεσμία, για την 24μηνια λειτουργία, έως 15-08-2027.
2. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία λάβει γνώση για την τελική επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων, κατόπιν ενεργειών του Κυρίου του έργου, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, θα προχωρήσει σε πιθανές αναγκαίες τροποποιήσεις - προσαρμογές που απαιτούνται, και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα συμπεριληφθούν κατά τη σύνταξη ενδεχομένως, του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -194- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος