



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 15ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 235/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον Υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 5/2017]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη, ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/23671/12.9.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν. 5056/23.

Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαγιαννόπουλο, βάσει της Απόφασης Δημάρχου 9/2025, κατά την παρ. 1 του άρθρ. 89 του ν. 3463/06-ΚΔΚ.

Σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «19», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-
Πρόεδρος | 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη
«Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής
Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 17. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-
Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος
Υγείας, Πρόνοιας | 18. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής
παράταξης «Ήλιδα 36» |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος (Μέσω
τηλεδιάσκεψης) | 19. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π
Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας. 2. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» 3. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος 4. Κορτέση Άννα/Γραμματέας 5. Τσαγρής Νικόλαος 6. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη αποχώρησε πριν την Η.Δ , ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι δεν συζητήθηκε προ ημερήσιας διάταξης το θέμα των φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πηνειού και της υποβολής προσφυγής στο ΣτΕ. Ο κ. Πολύδωρος, μετά την ψηφοφορία για συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης, του αιτήματός τους με θέμα «Φωτοβολταϊκά στις εκτάσεις γύρω από το φράγμα λίμνης Πηνειού». Ο κ. Τρικόγιας, μετά τη συζήτηση θεμάτων πριν την ημερήσια διάταξη.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσερώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23650/12.9.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 6^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου:	Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον Υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας
Αρ. μελέτης:	5 / 2017
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	«ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ.»
Χρηματοδότηση:	ΣΑΕ 275/1 του Π.Δ.Ε. 2018 (2018ΣΕ27510043) Α/Α 2 της Πράξης 5007754
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 24104/Δ4/2566/02-11-2021 (21ΣΥΜΝ009462767)
Ύψος Σύμβασης:	358.666,42 € (προ ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων:	243.048,25€ (Εργασίες & Αναθεώρηση)
Προθεσμία Περαιώσης:	02-07-2022
1 ^η παράταση:	31-12-2022 - (Υπ. αρ. Αποφ. 367/2022 Οικ. Επ.)
επιμήκυνση	
χρονοδιαγράμματος:	20-05-2023 - (Υπ. αρ. Αποφ. 529/2022 Οικ. Επ.)
2 ^η παράταση:	20-10-2023 - (Υπ. αρ. Αποφ. 122/2023 Δ. Σ)
3 ^η παράταση:	31-12-2023 - (Υπ. αρ. Αποφ. 219/2023 Δ. Σ.)
4 ^η παράταση:	31-03-2024 - (Υπ. αρ. Αποφ. 288/2024 Δ. Σ)
5 ^η παράταση:	30-09-2024 - (Υπ. αρ. Αποφ. 107/2024 Δ. Σ)
Προτεινόμενη 6 ^η	
παράταση:	31-12-2025

Σχετ. :

1. Το από 25-09-2024 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 19990/20-09-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 21998/Δ4/2646/11-10-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών για διατύπωση γνώμης περί 6ης παράτασης προθεσμίας έως την 31-12-2024
3. Το υπ' αρ. πρωτ. 6262/Δ4/626/12-03-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών για διατύπωση γνώμης περί 6ης παράτασης προθεσμίας έως την 30-04-2025

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω -1- σχετικό αίτημα του Αναδόχου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε τα παρακάτω και αφού λήφθηκαν υπόψη:

1. Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
2. Οι διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
3. Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου
4. Το γεγονός ότι μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) κατόπιν της υποβολής του -2- σχετικού στις 18-10-2024, δεν υπήρχε αντίστοιχη απάντηση, απόρριψη ή έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.
5. Το γεγονός ότι μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) κατόπιν της υποβολής του -3- σχετικού στις 13-03-2025, δεν υπήρχε αντίστοιχη απάντηση, απόρριψη, ή έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, έως σήμερα.
6. Το γεγονός ότι μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) κατόπιν της υποβολής στις 10-07-2025 σχετικού αιτήματος κατανομής ποσού 82.326,37€ για τον 3^ο & 4^ο Λογαριασμό, δεν υπήρχε αντίστοιχη απάντηση ή έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, οπότε δημιουργούνται εύλογες ανησυχίες για την ομαλή χρηματοδότηση του Έργου
7. Το γεγονός ότι Υπηρεσία μας δεν έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη ΑΠΕ - Τροποποίηση μελέτης, καθόσον δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα δυσχέρειες που αφορούν στη διέλευση του αγωγού στο δεύτερο τμήμα, (επειδή υπάρχει υφιστάμενο τεχνικό της Ολυμπίας Οδού και δημιουργεί επισφάλειες στην κατασκευή της προβλεπόμενης στη μελέτη όδευσης του αγωγού)
8. Το γεγονός ότι Υπηρεσία μας, έχει στείλει έγγραφο στις 27-6-2023 στην ΕΥΔΕ ΚΣΕΣΠ, με κοινοποίηση στην Κ/ΣΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ και στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με το οποίο ζητούσε να:
[..μας επιβεβαιώσετε ότι πράγματι δεν είναι εφικτή η κατασκευή του τμήματος του αγωγού σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδρομή στα συμβατικά τεύχη του έργου,.

- μας προτείνετε εναλλακτική(ές) διαδρομή(ές), η οποία δεν θα εμπλέκεται με το δικό σας κατασκευαστικό αντικείμενο, αλλά θα μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να καταστεί άρτιο και λειτουργικό, μέσα στα χρηματοδοτικά πλαίσια που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.]

πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει επίσημη τελική απάντηση.

9. Το γεγονός ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της υπηρεσίας μας και την επικοινωνία μας, με την ΕΥΔΕ ΚΣΕΣΠ, την Ολυμπία Οδό ΑΕ και την Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ και την αποστολή στοιχείων, δεν έχει καταστεί δυνατή η οριστική επίλυση του προβλήματος, ειδικότερα όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες για έκδοση σύμφωνης γνώμης, (καθόσον η Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ έχει προτείνει τεχνική λύση)

10. Το γεγονός ότι είναι αναγκαία η σύνταξη και τελική έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. με στοιχεία, που μπορούν μόνο να οριστικοποιηθούν κατόπιν της τελικής έγκρισης τόσο της χάραξης όσο και των λοιπών προδιαγραφών από την «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ» την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» και την ΕΥΔΕ ΚΣΕΣΠ.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται για την παράταση κατά 15 (δεκαπέντε) μήνες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως την 31-12-2025, καθόσον από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ανάδοχου εταιρείας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 6^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον Υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 5/2017], με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -235- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος