



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -17/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 232 /2019

**ΘΕΜΑ:** « Παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας 2017» [αρ. μελ. 3/2017]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της *Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης*, σήμερα την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 15/15541/22.7.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος-Αντώνης Πατρινός, λόγω αιτιολογημένης απουσίας τού Προέδρου (άρθρ. 69 παρ. 2 Ν. 3852/10).

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών   | 13. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ<br>ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Δαλαβούρας Θεόδωρος  | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 15. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών          | 16. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |   |
| 6. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                  |   |
| 7. Δούλος Παντελής  |   |
| 8. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 17. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]               |
| 9. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  |   |
| 10. Τζουλέκης Σπυρίδων  | 18. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ.   |
| 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης   | 19. Ντάνασης Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος δ.σ.  |
| 12. Βαλιανάτος Χρήστος  |   |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος 2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 3. Φωτόπουλος Χρήστος 4. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Πασσάς Ιωάννης 6. Ευσταθόπουλος Ηλίας 7. Μπιλίρης Νικόλαος 8. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 9. Μπακέλλας Γεώργιος 10. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 12. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 13. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 14. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 15<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης γιατί αφορά την ολοκλήρωση των συμβάσεων αποκατάστασης οδικού δικτύου, που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της περιόδου των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14988/Δ4/1959/15.7.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει

«Συνημμένως, σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Ζήσιμου Γκουλιούμη (αρ. πρωτ. 14193/Δ4/1878/03-07-2019), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 15-10-2019 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
2. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ.
3. Η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το έργο, για τον οποίο απαιτείται γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων, πριν την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ήλιδας.
4. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, έως 15-10-2019.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταση του κ. Λυμπέρη δήλωσε παρών.

Ο κ. Ντάνας ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,
- β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,
- γ) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 5 Ν 3852/10 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14,

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας 2017» [αρ.μελ.3/2017], μέχρι 15-10-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -232 - έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος