



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -17/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 233 /2019

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου «Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Σαβαλίων» [αρ. μελ. 9/2018]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 26^η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 15/15541/22.7.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος-Αντώνης Πατρινός, λόγω αιτιολογημένης απουσίας τού Προέδρου (άρθρ. 69 παρ. 2 Ν. 3852/10).

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 13. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Δαλαβούρας Θεόδωρος | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 15. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 16. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 6. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 7. Δούλος Παντελής | |
| 8. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 17. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 9. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 10. Τζουλέκης Σπυρίδων | 18. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ. |
| 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 19. Ντάνασης Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος δ.σ. |
| 12. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος 2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 3. Φωτόπουλος Χρήστος 4. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Πασσάς Ιωάννης 6. Ευσταθόπουλος Ηλίας 7. Μπιλέρης Νικόλαος 8. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 9. Μπακέλλας Γεώργιος 10. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 12. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 13. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 14. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 16^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας σημασίας και ανάγκης, καθώς από υπαιτιότητα του φορέα, πρέπει να γίνει παράταση προθεσμίας, έπειτα από διακοπή εργασιών, λόγω μη πληρωμής λογαριασμών.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **14902/Δ4/1949/15.7.2019** εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου έως 06-08-2019, καθότι η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα του αναδόχου, και προερχόταν από την διακοπή εργασιών βάσει της υπ' αρ. πρωτ. 13610/Δ4/1806/26-06-2019 απόφαση επί ειδικής δήλωσης εργασιών.

Ακόμη, σας γνωρίζουμε ότι εξέλειπαν οι λόγοι τής διακοπής εργασιών.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. πρωτ. 14869/Δ4/1943/ 12-7-2019 αίτηση αναδόχου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταση του κ. Λυμπέρη δήλωσε παρών.

Ο κ. Ντάνας ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

γ) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 5 Ν 3852/10 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Σαβαλίων» [αρ. μελ. 9/2018], μέχρι 06-08-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -233 - έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος