



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -17/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 234 /2019

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση - Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Περιστερίου, Δαφνιώτισσας Δ.Ε. Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 40/2015]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 26^η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 15/15541/22.7.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Πρόεδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος-Αντώνης Πατρινός, λόγω αιτιολογημένης απουσίας τού Πρόεδρου (άρθρ. 69 παρ. 2 Ν. 3852/10).

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 13. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Δαλαβούρας Θεόδωρος | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 15. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 16. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 6. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 7. Δούλος Παντελής | |
| 8. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 17. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 9. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 10. Τζουλέκης Σπυρίδων | 18. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ. |
| 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 19. Ντάνασης Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος δ.σ. |
| 12. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος 2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 3. Φωτόπουλος Χρήστος 4. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Πασσάς Ιωάννης 6. Ευσταθόπουλος Ηλίας 7. Μπιλέρης Νικόλαος 8. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 9. Μπακέλλας Γεώργιος 10. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 12. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 13. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 14. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 17^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη έργου τού δήμου που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ401, και του οποίου η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης, είναι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **15224/Δ4/2018/17.7.2019** εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει

«Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 10-07-2019 (υπ. αρ. πρωτ. 14776/Δ4/1938/11-7-2019 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου,

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση, και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 09-11-2019.

Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών οφείλονται σε φαινόμενα κακοκαιρίας».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταση του κ. Λυμπέρη δήλωσε παρών.

Οι κ. Κολόσακας και Ντάνασης ψήφισαν λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,
- β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,
- γ) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 5 Ν 3852/10 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Βελτίωση - Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Περιστερίου, Δαφνιώτισσας Δ.Ε. Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 40/2015], μέχρι 09-11-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -234 - έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος