



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 262 /2019

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου «Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Σαβαλίων» [αρ. μελ. 9/2018]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 20<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/19185/16.9.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Πρόεδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «31», και ονομαστικά οι:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας.                    | 17. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης μείζονος αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ ] |
| 2. Νικολόπουλος Χρήστος   | 18. Μαρτζάκλη Θεώνη  |
| 3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών                  | 19. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος   |
| 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 20. Τσεριώνης Κωνσταντίνος   |
| 5. Παπαδάκος Ανδρέας  | 21. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιπρόεδρος   |
| 6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών                  | 22. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών          | 23. Αμπού Χάντμπα Μισέλ  |
| 8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα                                 | 24. Αθανασόπουλος Ιωάννης  |
| 9. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος  | 25. Τσαούσης Διονύσιος   |
| 10. Μπακέλλας Γεώργιος  | 26. Ευσταθόπουλος Ηλίας  |
| 11. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας                                  | 27. Μαυρίκος Παναγιώτης  |
| 12. Αστερής Ευγένιος  | 28. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]                         |
| 13. Παλυβός Χρήστος   | 29. Λοχοβίτης Νικόλαος   |
| 14. Γεωργόπουλος Αθανάσιος  | 30. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]                          |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης   | 31. Κράλλης Γεώργιος   |
| 16. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |  |

- Παναγιωτάρας Δημήτρης, πρόεδρος κοινότητας Αμαλιάδας.

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ντάνας Χαράλαμπος 2.Γκουβίτσα Σταυρούλα

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 23<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Φουντά.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16528/Δ4/2176/5.8.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως, σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Βασιλείου Τρίγκα(αρ. πρωτ. 16228/Δ4/2141/31-07-2019), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 15-10-2019 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ...

1. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ.
2. Η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το έργο, για τον οποίο απαιτείται γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων, πριν την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ήλιδας.
3. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία γνωμοδοτήσεων για το 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας.
4. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, έως 31-10-2019.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ.».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

(Ο πρόεδρος της κοινότητας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Σαβαλίων» [αρ. μελ. 9/2018], μέχρι 31-10-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -262- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης