



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -21/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 300 /2019

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρουονερίου, Σαβαλίων» [αρ. μελ. 30/ 2015]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 18<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/21656/14.10.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Πρόεδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «33», και ονομαστικά οι:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς.                    | 17. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης μείζονος αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ ] |
| 2. Νικολόπουλος Χρήστος   | 18. Μαρτζάκη Θεώνη   |
| 3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών                  | 19. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος   |
| 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 20. Τσεριώνης Κωνσταντίνος   |
| 5. Παπαδάκος Ανδρέας  | 21. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιπρόεδρος   |
| 6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών                  | 22. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών          | 23. Ντάνας Χαράλαμπος  |
| 8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα                                 | 24. Αμπού Χάντμπα Μισέλ  |
| 9. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος  | 25. Αθανασόπουλος Ιωάννης  |
| 10. Μπακέλλας Γεώργιος  | 26. Τσαούσης Διονύσιος   |
| 11. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας                                  | 27. Γκουβίτσα Σταυρούλα  |
| 12. Αστερής Ευγένιος  | 28. Ευσταθόπουλος Ηλίας  |
| 13. Παλυβός Χρήστος   | 29. Μαυρίκος Παναγιώτης  |
| 14. Γεωργόπουλος Αθανάσιος  | 30. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]                         |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιωτης   | 31. Λοχοβίτης Νικόλαος   |
| 16. Παναγόπουλος Χρήστος  | 32.  |
|   | 33.  |
|   | 34. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]                          |
|   | 35. Κράλλης Γεώργιος   |

- Παναγιωτάρας Δημήτρης, πρόεδρος κοινότητας Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοδουλόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφαση στο 19<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Φουντά.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21525/Δ4/2740/11.10.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Ζήσιμου Γκουλιούμη (αρ. πρωτ. 19433/Δ4/2475/17-09-2019), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2019 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 200.000,00 €

- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 15-03-2018

- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 73.425,79 €

- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 15/6/2019

- Λήξη 1<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 15/10/2019

2. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η σύνταξη 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ., για τον οποίο απαιτείται η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ήλιδας και τυχόν από το Τεχνικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου 70% του φυσικού αντικειμένου του έργου.

4. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου, έως 31-12-2019.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρουονερίου, Σαβαλίων» [αρ. μελ. 30/ 2015], μέχρι 31-12-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -300- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης