



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -21/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 301 /2019

**ΘΕΜΑ:** « Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας 2017» [αρ.μελ.3/2017]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της *Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης*, σήμερα την 18<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/21656/14.10.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «33», και ονομαστικά οι:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας.                    | 17. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης μείζονος αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ ] |
| 2. Νικολόπουλος Χρήστος   | 18. Μαρτζάκη Θεώνη   |
| 3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών                  | 19. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος   |
| 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 20. Τσεριώνης Κωνσταντίνος   |
| 5. Παπαδάκος Ανδρέας  | 21. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιπρόεδρος   |
| 6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών                  | 22. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών          | 23. Ντάνας Χαράλαμπος  |
| 8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα                                 | 24. Αμπού Χάντμπα Μισέλ  |
| 9. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος  | 25. Αθανασόπουλος Ιωάννης  |
| 10. Μπακέλλας Γεώργιος  | 26. Τσαούσης Διονύσιος   |
| 11. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας                                  | 27. Γκουβίτσα Σταυρούλα  |
| 12. Αστερής Ευγένιος  | 28. Ευσταθόπουλος Ηλίας  |
| 13. Παλυβός Χρήστος   | 29. Μαυρίκος Παναγιώτης  |
| 14. Γεωργόπουλος Αθανάσιος  | 30. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]                         |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιωτης   | 31. Λοχοβίτης Νικόλαος   |
| 16. Παναγόπουλος Χρήστος  | 32.  |
|   | 33.  |
|   | 34. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]                          |
|   | 35. Κράλλης Γεώργιος   |

- Παναγιωτάρας Δημήτρης, πρόεδρος κοινότητας Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοδουλόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφαση στο 19<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Φουντά.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21525/Δ4/2740/11.10.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως, σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Ζήσιμου Γκουλιούμη (αρ. πρωτ. 19431/Δ4/2474/17-09-2019), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2019 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
2. Η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το έργο, για τον οποίο απαιτείται γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων, πριν την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ήλιδας.
3. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, έως 31-12-2019.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Οδοποιία Δ.Κ Αμαλιάδας 2017» [αρ.μελ.3/2017], μέχρι 31-12-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -301- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης