



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -24/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 353 /2019

ΘΕΜΑ: «1η Παράταση προθεσμίας τού έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας στην Δ.Κ Αμαλιάδας» [αρ. μελ: 3/2018]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 24/23719/11.11.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «32», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς. | 17. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης μείζονος αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Νικολόπουλος Χρήστος | 18. Μαρτζάκη Θεώνη |
| 3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 20. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 5. Παπαδάκος Ανδρέας | 21. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιπρόεδρος |
| 6. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 22. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 8. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρούλου Αλεξάνδρα | 24. Αμπού Χάντμπα Μισέλ |
| 9. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος | 25. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 10. Μπακέλλας Γεώργιος | 26. Τσαούσης Διονύσιος |
| 11. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας | 27. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| 12. Αστερής Ευγένιος | 28. Μαυρίκος Παναγιώτης |
| 13. Παλυβός Χρήστος | 29. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 14. Γεωργόπουλος Αθανάσιος | 30. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | 31. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| 16. Παναγόπουλος Χρήστος | 32. Κράλλης Γεώργιος |

- Παναγιωτάρας Δημήτρης, πρόεδρος κοινότητας Αμαλιάδας.

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Γκουβίτσα Σταυρούλα.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις -Αποχωρήσεις: Η κα Σταυροπούλου προσήλθε κατά τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 29^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Φουντά.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23703/Δ4/2995/8.11.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένα, σάς υποβάλλουμε φωτοαντίγραφο της υπ' αρ. πρωτ. 23245/Δ4/2930/04-11-2019 αίτησης του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία μας ενημερώνει ότι εξέλιπαν οι λόγοι διακοπής εργασιών και αιτείται επανέναρχη και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω έργου έως 15-02-2020, και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Με αρ. πρωτ 19951/Δ4/2523/24-09-2019 ο ανάδοχος του έργου είχε καταθέσει 'Ειδική Έγγραφη Δήλωση - Όχληση ' λόγω μη πληρωμής του 1ου Λογαριασμού, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 11.483,47€.

- Με την αρ. πρωτ. 21006/Δ4/2650/07 -10-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ (επί ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών) η Υπηρεσία μας είχε αποδεχτεί, κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 το περιεχόμενο της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών που υπέβαλε ο ανάδοχος
- Με την παραπάνω αίτηση ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες εξόφλησης που αφορούν στον παραπάνω 1ο Λογαριασμό.
- Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου, έως 15-02-2020.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ ».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,
- β) τις διατάξεις τού άρθρου 147 «Προθεσμίες» Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας τού έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας στην Δ.Κ Αμαλιάδας» [αρ. μελ: 3/2018], μέχρι 15-02-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -353- έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης