



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -3/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 32/2023

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Διαμόρφωση χώρων για στέγαση υπηρεσιών τού Δήμου (πρώην κτίριο ΤΕΙ)' »

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 3/2074/10.2.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «26» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- | | |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 12. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022 Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος | 13. Μαρτζάκλη Θεώνη |
| 3. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 14. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 4. Μπούρας Αβραάμ | 15. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 16. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου
Αλεξάνδρα | 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 7. Σταυροπούλου Γιαννούλα | 18. Γκουβίτσα Σταυρούλα |
| 8. Αστερή Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 19. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| 9. Παλυβός Χρήστος | 20. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να |
| 10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής,
Τουριστικής Ανάπτυξης | 21. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 22. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| | 23. Κράλλης Γεώργιος. [παράταξη ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 24. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 25. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 26. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Μπακέλλας Γεώργιος 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 3. Αμπού Χαντμπα Μισέλ
4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 5. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] 6. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ .

*Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, εκλεγμένος δ.σ με την παράταξη ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ, δεν κλήθηκε, κατόπιν της υπ' αριθμ. 70/6.6.2022 Διαπιστωτικής Πράξης τού Συντονιστή Αποκ/νης Διοίκησης ΠΔΙΝ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 7ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 1901/Δ4/206/7.2.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου (πρώην κτίριο ΤΕΙ)», αναφέροντας τα εξής:

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Καψή Γεωργίου» (αρ. πρωτ. 1871/Δ4/2023/07.02.2023), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση δίμηνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 11-04-2023 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 74.400,00 €
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 11-10-2022
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 72.912,01€
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 11-02-2023

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Επειδή καθυστέρησε η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες όπως προβλέπονται στον ΑΠΕ, προτείνεται η παράταση εργασιών του έργου έως 11-04-2023

Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση, έως 11-04-2023.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου (πρώην κτίριο ΤΕΙ)», με αναθεώρηση, μέχρι 11.04.2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -32- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης