



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -5/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 59/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας τού έργου: «Αγροτική οδοποιία σύνδεση οικισμών με εκμεταλλεύσεις δρόμος Μαζαράκι-Αγία Παρασκευή- Ξυδέικα-Αντωνέικα ΔΕ Πηνείας» [αρ.μελ. 20/2022]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 28 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/4929/24.3.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «25» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- | | |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 12. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε
κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022
Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος | 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 4. Μπούρας Αβραάμ | 15. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 16. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου
Αλεξάνδρα | 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 7. Μπακέλλας Γεώργιος | 18. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης |
| 8. Αστερής Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 19. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να |
| 9. Παλυβός Χρήστος | 20. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής,
Τουριστικής Ανάπτυξης | 21. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| 11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 22. Κράλλης Γεώργιος. |
| | 23. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 24. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 25. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Σταυροπούλου Γιαννούλα
2. Μαρτζάκη Θεώνη
3. Ντάνας Χαράλαμπος
4. Αμού Χαντμπα Μισέλ
5. Γκουβίτσα Σταυρούλα
6. Ευσταθόπουλος Ηλίας
7. Λοχοβίτης Νικόλαος
8. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Φουντάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10^{ου} Θέματος Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 3633/Δ4/506/8.3.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αγροτική οδοποιία σύνδεση οικισμών με εκμεταλλεύσις δρόμος Μαζαράκι - Αγ. Παρασκευή - Ξυδέικα - Αντωνέικα Δ.Ε. Πηνειάς», αναφέροντας τα εξής:

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της εταιρείας «ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. 3602/Δ4/490/07-03-2023), αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση τρίμηνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 07-07-2023 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 24.193,55 €
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 07-12-2022
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 29.704,34€
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 06/04/2023

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του 1ου ΑΠΕ ο οποίος στη συνέχεια πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και τυχόν και από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

4. Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση έως 07-07-2023.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης, δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου καταψήφισε.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Οι κ. Νικολόπουλος και Χριστόπουλος καταψήφισαν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ'.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία σύνδεση οικισμών με εκμεταλλεύσις δρόμος Μαζαράκι-Αγία Παρασκευή- Ξυδέικα-Αντωνέικα ΔΕ Πηνειάς» [αρ.μελ. 20/2022], με αναθεώρηση, μέχρι 7.7.2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -59- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης