



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -5/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 60/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας τού έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων στις περιοχές Παπακαυκά & Τσιχλείικα Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 11/2020]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 28 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/4929/24.3.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «25» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- | | |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 12. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022 Πράξης κατάθεσης στο ΣΤΕ)] |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος | 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 4. Μπούρας Αβραάμ | 15. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Πρόεδρος | 16. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα | 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 7. Μπακέλλας Γεώργιος | 18. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης |
| 8. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 19. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να |
| 9. Παλυβός Χρήστος | 20. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης | 21. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| 11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 22. Κράλλης Γεώργιος. |
| | 23. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 24. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 25. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Σταυροπούλου Γιαννούλα
2. Μαρτζάκη Θεώνη
3. Ντάνας Χαράλαμπος
4. Αμού Χαντμπα Μισέλ
5. Γκουβίτσα Σταυρούλα
6. Ευσταθόπουλος Ηλίας
7. Λοχοβίτης Νικόλαος
8. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Φουντάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10^{ου} Θέματος Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 4595/Δ4/625/20.3.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ & ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», αναφέροντας τα εξής:

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. 4469/Δ4/611/17-03-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας), αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 18-01-2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- πρ/σμος μελέτης (χωρίς ΦΠΑ) : 1.881.557,73€
- συμφωνητικό (αρ. πρωτ./ημερ): 22741/Δ4/2404/18.10.2021 ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009376233
2021-10-18)
- συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) : 1.234.871,83€
- έναρξη προθεσμίας έργου : 18/10/2021
- λήξη προθεσμίας έργου 17/04/2023
- ποσό 1ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α): 1.234.871,83€
- Έγκριση 1ου Αν. πίνακα: Α.Ο.Ε. 243/2022

2. Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλλε την υπ' αρ. πρωτ. 29/04-07-2022 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του ανωτέρω έργου και πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 13958/Δ4/1765/04-07-2022, λόγω μη πληρωμής της 1^{ης} και της 2^{ης} Εντολής Πληρωμής, η οποία έγινε δεκτή από την Υπηρεσία μας με την υπ' αρ. πρωτ. 14538/Δ4/1817/15-07-2022 Απόφαση Προϊσταμένου της Υπηρεσίας περί Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του ανωτέρω έργου.

3. Με την υπ' αρ. πρωτ. 18414/Δ4/2280/08-09-2022 Απόφαση Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, αποφασίστηκε η άρση της διακοπής εργασιών και η επανέναρξη των εργασιών του έργου, μετά από την 32/06-09-2022 αίτηση που υπέβαλε η Ανάδοχος Εταιρεία και πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 18290/Δ4/2264/07-09-2022, με την οποία μας γνωστοποιούσε ότι εξοφλήθηκαν ο 1ος και ο 2ος λογαριασμός του έργου του θέματος.

4. Έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία ο 2ος ΑΠΕ - 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για τα οποία γνωμοδότησε θετικά για την έγκρισή τους το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το υπ' αρ. 01 πρακτικό (θέμα 7ο) της 14-02-2023 συνεδρίασης του, και εκκρεμεί η έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

5. Έχουν παρουσιαστεί προβλήματα που αφορούν στη διέλευση των αγωγών μέσα από ιδιοκτησίες, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Συνεπώς, η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 9 μήνες, αρχής γενομένης από 18-04-2023, δηλαδή μέχρι τις 17/01/2024.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου καταψήφισε.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Οι κ. Νικολόπουλος και Χριστόπουλος καταψήφισαν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ'.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων στις περιοχές Παπακαυκά & Τσιχλείκα Αμαλιάδας» [αρ. μελ.11/2020], με αναθεώρηση, για 9 μήνες, αρχής γενομένης από 18.04.2023, δηλαδή μέχρι τις 17.01.2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -60- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης