



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 75/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)» [αρ. μελ.12/2022]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 26 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 07/6783/21.04.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 12.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε
κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022
Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος | 13.Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 14.Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 4. Μπούρας Αβραάμ | 15.Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 16.Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου
Αλεξάνδρα | 17.Σταυροπούλου Γιαννούλα |
| 7. Αστερής Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 18.Μαρτζάκλη Θεώνη |
| 8. Παλυβός Χρήστος | 19.Ντάνας Χαράλαμπος |
| 9. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής,
Τουριστικής Ανάπτυξης | 20.Γκουβίτσα Σταυρούλα |
| 10. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 21.Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| | 22.Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| | 23.Λοχοβίτης Νικόλαος |
| | 24.Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 25.Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 26.Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 27.Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 28.Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1.Μπακέλλας Γεώργιος 2.Τσεριώνης Κωνσταντίνος 3.Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 4.Αμπού Χαντμα Μισέλ 5.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 6.Κράλλης Γεώργιος.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστόπουλος αποχώρησε μετά τη συζήτηση που διεξήχθη και πριν τα θέματα της προ-ημερήσιας διάταξης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 5414/Δ4/761/30.3.2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για παράταση προθεσμίας έργου αναφέροντας τα εξής:

«Σχετ. Η υπ. αρ. πρωτ. αίτηση 5343 /Δ4/755/ 30-03-2023 αίτηση του κου Καψή Γεωργίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)»

Τίτλος έργου: Διαμόρφωση χώρων για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)»

Αριθμός μελέτης: 12/2022

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: Καψής Γεώργιος

Προϋπολογισμός: 74.400,00€

Σύμβαση: 21044/Δ4/2691-11-10-2022

Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 11/02/2023

1^η Παράταση προθεσμίας 11-04-2023

Λαμβάνοντας υπόψιν την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου Καψή Γεωργίου και επειδή εγκρίθηκε η 1^η συμπληρωματική σύμβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να δοθεί παράταση τριών μηνών έως 11-07-2023 ώστε να δοθεί η δυνατότητα να γίνει τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ως προς το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης, ακόμη να εγγραφεί η πίστωση που απαιτείται για να καλύψει την δαπάνη της συμπληρωματικής σύμβασης και να δοθεί χρονικό περιθώριο τριών μηνών μετά την υπογραφή της ώστε να υλοποιηθούν οι εργασίες που προβλέπονται σε αυτή.»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταση του κ.Χ.Χριστοδουλόπουλου και ο κ.Χ.Νικολόπουλος ψήφισαν αρνητικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρων για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)» [αρ. μελ. 12/2022], μέχρι 11.7.2023

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -75- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης