



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 96/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας τού έργου «Οδοποιία Δ.Ε.Πηνείας» [αρ. μελ. 5/2022]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 08/9542/26.05.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε
κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022
Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 11. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 12. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 13. Ντάνας Χαράλαμπος |
| 5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου
Αλεξάνδρα | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 6. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος
Οικονομικών | 15. Αμπού Χαντμπα Μισέλ |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 16. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 8. Μπακέλλας Γεώργιος | |
| 9. Παλυβός Χρήστος | 17. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 18. Κράλλης Γεώργιος |
| | 19. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 20. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1.Γκουβίτσα Σταυρούλα (επιστολή παραίτησης 9923/31.5.2023), 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα 3. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης 4. Μαρτζάκη Θεώνη, 5.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 7. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 9. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 10. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ], 11. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ, 12.Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Φουντάς Αθανάσιος

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 16ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 7839/Δ4/1156/4.5.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε.Πηνείας», αναφέροντας τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου

Τίτλος έργου: Οδοποιία Δ.Ε. Πηνείας
 Αρ. μελέτης: 5 / 2022
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: Αθανάσιος Γκουλιούμης
 Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2021 (ΚΑ 30.7333.20021)
 Σύμβαση: Υπ. αρ.πρωτ. 16365/09-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011077645)
 Ύψος Σύμβασης: 97.220,89 € (με ΦΠΑ)
 Δαπάνη εγκρίσεων: 78.639,77 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαίωσης: 09-05-2023 (υπ' αρ 2/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

ΣΧΕΤ.:

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 11-04-2023 (υπ' αρ. πρωτ. 6280/Δ4/861/11-04-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου
- Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α'12)

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι έως τις 09-08-2023.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου και του κ. Κράλλη καταψήφισε.

Η Λαϊκή συσπείρωση, ο κ. Νικολόπουλος και ο κ. Παπαδάκος δήλωσαν «παρών»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α'12)-περ. ζ'.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε.Πηνείας» [αρ.μελ. 5/2022], κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι έως τις 09-08-2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -96- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης