



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

#### Αριθμός απόφασης 97/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας τού έργου «Βελτίωση - Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας» [αρ. μελ. 16/2019]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 08/9542/26.05.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                        | 10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε<br>κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022<br>Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>Ηλ/σμού & Πρασίνου | 11. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  |
| 3. Μπούρας Αβραάμ   | 12. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος                                       | 13. Ντάνας Χαράλαμπος   |
| 5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου<br>Αλεξάνδρα                                   | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  |
| 6. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών                              | 15. Αμπού Χαντμπα Μισέλ   |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών           | 16. Λοχοβίτης Νικόλαος  |
| 8. Μπακέλλας Γεώργιος   |   |
| 9. Παλυβός Χρήστος  | 17. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]  |
|   | 18. Κράλλης Γεώργιος  |
|   | 19. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ  |
|   | 20. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ.  |

#### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Γκουβίτσα Σταυρούλα (επιστολή παραίτησης 9923/31.5.2023), 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα 3. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης 4. Μαρτζάκη Θεώνη, 5. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 7. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 9. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 10. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ], 11. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ, 12. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Φουντάς Αθανάσιος

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 17ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 8143/Δ4/1200/8.5.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση - Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας», αναφέροντας τα εξής:

«ΘΕΜΑ :	Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου
Τίτλος έργου:	Βελτίωση - Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας
Αρ. μελέτης:	16 / 2019
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ. «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
Χρηματοδότηση:	5214630 - 2016ΣΕ07100014 - παλιός 5214630 - 2023ΝΑ47100098 - νέος κωδικός
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 4534/Δ4/489/3-3-2021 - Αρχική Σύμβαση Υπ' αρ. πρωτ. 24765/05-12-2022 - 1 <sup>η</sup> ΣΣΕ
Ύψος Σύμβασης:	1.375.566,01 € (με ΦΠΑ) - Αρχική Σύμβαση 205.609,41 € (με ΦΠΑ) - 1 <sup>η</sup> ΣΣΕ
Σύνολο Συμβάσεων:	1.581.175,42 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη εγκρίσεων:	956.884,68 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσης:	05-06-2023 (Συνολική Προθεσμία)

ΣΧΕΤ.:

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- Την από 04-05-2023 (υπ. αρ. πρωτ. 7840/Δ4/1157/4-5-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου
- Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α'12)

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους ακόλουθους λόγους, καθώς και για την ολοκλήρωση των εργασιών, κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 05-09-2023 και σας γνωρίζουμε επίσης ότι:

- δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εργασίες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών
- δεν έχουν αρθεί ακόμα οι αντιρρήσεις από όμορους ιδιοκτήτες σε μήκος 300μ περίπου, όπου εμποδίζουν τον Ανάδοχο να αναπτύξει συνεργεία.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παρατάξεις του κ. Χριστοδουλόπουλου, του κ. Κράλλη και η Λαϊκή συσπείρωση δήλωσαν «παρών».

Ο κ. Νικολόπουλος επίσης δήλωσε «παρών»

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α'12)-περ. ζ'.

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση - Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας» [αρ.μελ. 16/2019], κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 05-09-2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -97- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης