



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 122/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας», [αρ. μελ. 5/2017]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 09/11770/23.06.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022 Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 11. Μαρτζάκλη Θεώνη |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Πρόεδρος | 13. Ντάνας Χαράλαμπος |
| 5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος- Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης | 15. Δούλος Παντελής |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 8. Μπακέλλας Γεώργιος | 17. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 9. Παλυβός Χρήστος | 18. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 19. Κράλλης Γεώργιος |
| | 20. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ, |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος, 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα, 3. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος Οικονομικών, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 8. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 09. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 10. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος, δ.σ, 11. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 12. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Αμπού Χαντμπα Μισέλ

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 11224/Δ4/1631/16.6.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «2^η Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας», αναφέροντας τα εξής:

«Συνημμένα αποστέλλουμε:

- αίτησης της «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (υπ' αρ. πρωτ. 7581/Δ4/1109/03-05-2023 εισερχόμενο στην Υπηρεσία μας) αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έως 20 - 10 - 2023
- φωτοαντίγραφο του υπ' αρ. πρωτ. 6225/11-06-2023 εγγράφου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Και Ταμείου Συνοχής - Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον Και Κλιματική Αλλαγή» Και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον Και Κλιματική Αλλαγή», όπου διατυπώνεται Σύμφωνη Γνώμη στη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 20-10-2023 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου/ Πράξης: «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας».

Αριθμός μελέτης: 5/2017

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ275/1 του ΠΔΕ 2018

Σύμβαση: 24104/Δ4/2566/02.11.2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009462767)

Ύψος Σύμβασης: 358.666,42

Προθεσμία Περαίωσης: 02-07-2022

Λήξη 1ης Παράτασης Προθεσμίας: 31/12/2022 (ΑΟΕ 367/2022)

λήξη επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος: 20/05/2023 (ΑΟΕ 529/2022)

2. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστούν δυσχέρειες, που αφορούν στη διέλευση του αγωγού στο δεύτερο τμήμα, καθόσον υπάρχει υφιστάμενο τεχνικό της Ολυμπίας Οδού και καθιστά ανέφικτη την κατασκευή, της προβλεπόμενης στη μελέτη όδευσης, του αγωγού.

3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης ΑΠΕ και Τροποποίησης μελέτης για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης και την κατασκευή ολοκληρωμένου και λειτουργικού έργου.

Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζεται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ανάδοχου εταιρείας.

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 20/10/2023.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση καταψήφισε το θέμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α'12)-περ. ζ'.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται η 2^η Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας», [αρ. μελ. 5/2017], με αναθεώρηση, μέχρι τις 20/10/2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -122- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος
Γιάννης Λυμπέρης