



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 124/2023

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3<sup>ης</sup> Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση χώρων για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)»**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 09/11770/23.06.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                         | 10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε<br>κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022<br>Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>Ηλ/σμού & Πρασίνου  | 11. Μαρτζάκλη Θεώνη   |
| 3. Μπούρας Αβραάμ  | 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος  | 13. Ντάνας Χαράλαμπος   |
| 5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου<br>Αλεξάνδρα                                    | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος-<br>Αντιδήμαρχος Αγροτικής,<br>Τουριστικής Ανάπτυξης | 15. Δούλος Παντελής   |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών            | 16. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]   |
| 8. Μπακέλλας Γεώργιος  | 17. Λοχοβίτης Νικόλαος  |
| 9. Παλυβός Χρήστος   | 18. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]  |
|  | 19. Κράλλης Γεώργιος  |
|  | 20. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ,   |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος, 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα, 3. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος Οικονομικών, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 8. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 09. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 10. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος, δ.σ, 11. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 12. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Αμπού Χαντμπα Μισέλ

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 10946/Δ4/1580/13.6.2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έργου αναφέροντας τα εξής:

«Σχετ. Η υπ. αρ. πρωτ. αίτηση 10946 / Δ4/1580/ 13-06-2023 αίτηση του κου Καψή Γεωργίου

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)»

Τίτλος έργου: Διαμόρφωση χώρων για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)»

Αριθμός μελέτης: 12/2022

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: Καψής Γεώργιος

Προϋπολογισμός: 74.400,00€

Σύμβαση: 21044/Δ4/2691-11-10-2022

Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 11/02/2023

1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας 11-04-2023

2<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας 11-07-2023

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου Καψή Γεωργίου και επειδή εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να δοθεί παράταση ενός μηνός έως 11-08-2023 για να γίνει η συμπληρωματική σύμβαση, και μετά την υπογραφή της να δοθεί η δυνατότητα να υλοποιηθούν οι εργασίες που προβλέπονται σε αυτή».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση καταψήφισε.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ.

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνεται η 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρων για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου (κτίριο ΤΕΙ)» [αρ. μελ.12/2022], μέχρι 11.8.2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -124- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης