



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 125/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο δήμου Ήλιδας».[αρ.μελ.19/2021]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 09/11770/23.06.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε
κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022
Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 11. Μαρτζάκλη Θεώνη |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 13. Ντάνας Χαράλαμπος |
| 5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου
Αλεξάνδρα | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος-
Αντιδήμαρχος Αγροτικής,
Τουριστικής Ανάπτυξης | 15. Δούλος Παντελής |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 16. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 8. Μπακέλλας Γεώργιος | 17. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 9. Παλυβός Χρήστος | 18. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 19. Κράλλης Γεώργιος |
| | 20. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ, |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος, 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα, 3. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος Οικονομικών, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 8. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 09. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 10. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος, δ.σ, 11. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 12. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Αμπού Χαντμπα Μισέλ

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 11664/Δ4/1698/22.6.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο δήμου Ήλιδας»[αρ.μελ.19/2021]», αναφέροντας τα εξής:

«ΘΕΜΑ : *Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου*
 Τίτλος έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ*
 Αρ. μελέτης: *19 / 2021*
 Φορέας: *Δήμος Ήλιδας*
 Ανάδοχος: *Ήρστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου΄*
 Χρηματοδότηση: *ΠΔΕ-ΣΑΝΠ 801 (2023ΝΠ801000015202320)*
 Σύμβαση: *Αρ. πρωτ. 21783/20-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011461447)*
 Ύψος Σύμβασης: *1.707.013,25 € (με ΦΠΑ)*
 Δαπάνη Εγκρίσεων: *648.745,05 € (με ΦΠΑ)*
 Προθεμία Περαίωσης: *20-07-2023 (Αρχική Συνολική Προθεμία)*
 Σχετ. :

Έχοντας υπόψη:

- *Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου*
- *Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία*
- *Την από 20-06-2023 (υπ. αρ. πρωτ. 11488/Δ4/1674/20-6-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου*
- *Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α΄12)*

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου καθώς και για την ολοκλήρωση των εργασιών, κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, από την συμβατική προθεμία περαίωσης, ήτοι έως 20-10-2023 για τους ακόλουθους λόγους:

- *δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εργασίες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ειδικότερα για την αποκατάσταση κοιτοστρώσεων, κιβωτοειδών οχετών, γεφυριών*
- *δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τον υπό σύνταξη 1ο ΑΠΕ του έργου και οι ενέργειες για την έγκρισή του.*

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) *Την εισήγηση της Υπηρεσίας.*
- 2) *Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α΄12)-περ. ζ΄.*

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται η Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο δήμου Ήλιδας»[αρ.μελ.19/2021]» κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση ήτοι έως 20-10-2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -125- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης