



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 146/2023

**ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1<sup>ης</sup> Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Τραγάνι» [αρ. μελ. 1/2021]**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 18 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/13745/14.07.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «17», και ονομαστικά οι:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                         | 9. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε<br>κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022<br>Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>Ηλ/σμού & Πρασίνου  | 10. Φουντάς Αθανάσιος  |
| 3. Μπούρας Αβραάμ  | 11. Αμπού Χαντμπα Μισέλ  |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος  | 12. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |
| 5. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών                               |  |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος-<br>Αντιδήμαρχος Αγροτικής,<br>Τουριστικής Ανάπτυξης | 13. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]  |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών            | 14. Λοχοβίτης Νικόλαος   |
| 8. Παλυβός Χρήστος   |  |
|  | 15. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]   |
|  | 16. Κράλλης Γεώργιος   |
|  | 17. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ,  |

### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Μαρτζάκη Θεώνη, 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα, 3. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Ντάνασης Χαράλαμπος, 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 8. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 09. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 10. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος, δ.σ, 11. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 12. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 15. Δούλος Παντελής, 16. Μπακέλλας Γεώργιος

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοδουλόπουλος αποχώρησε μετά τη συζήτηση που διεξήχθη και πριν την προ-ημερήσια Διάταξη. Ο κ. Παπαγιαννόπουλος με τον κ. Χριστόπουλο αποχώρησαν στο 3<sup>ο</sup> προ-ημερησίας θέμα.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 13080/Δ4/1904/7.7.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου, αναφέροντας τα εξής:

«Τίτλος έργου : "Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην Περιοχή Τραγάνι"

Ανάδοχος : "Μπακαλάρος Κατασκευαστική Α.Ε. " (αρ. μελέτης : 1/2021)

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 12658/Δ4/1846 /04 - 07 - 2023 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 3 - 02 - 2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

–	πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) ;	600.000,00 €
–	συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ):	15983/ 03/ 08 /2022
–	συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) ;	358.346,05 €
–	συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ)	-
–	<b>σύνολο</b>	<b>358.346,05 €</b>
–	έναρξη προθεσμίας έργου :	03/08/2022
–	λήξη προθεσμίας έργου	02/08/2023
–	1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	03/02/2024

1. Επικράτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα δυσμενείς καιρικές συνθήκες με έντονες βροχοπτώσεις που καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών.
2. Δεν έχουν επιλυθεί από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, ιδιοκτησιακά θέματα με όμορους του έργου ιδιοκτήτες, προκειμένου να είναι δυνατή η απόδοση του απαιτούμενου χώρου για την κατασκευή του προβλεπόμενου πεζοδρομίου σε τμήμα του έργου.
3. Υπήρξαν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, για την διεκπεραίωση των αιτήσεων - διαδικασιών, λόγω κυβερνοεπίθεσης, που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή αρχείων και την κατάρρευση όλων των δικτύων εργασίας , ίντερνετ κ.λ.π. Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου. Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 6 μήνες, αρχής γενομένης από 03-08-2023, δηλαδή μέχρι τις 02/02/2024»

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α'12)-περ. ζ'.

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται η 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Τραγάνι» [αρ. μελ. 1/2021], με αναθεώρηση, μέχρι τις 03/02/2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -146- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης