



## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -14/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 218/2023

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Ήλιδας» [αρ.μελ. 19/2021].»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 14/21544/27.10.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος και τον αναπλήρωνε ο κ. Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- |                                                                                 |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς                          | 7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ ]  |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>ΗΛ/σμού & Πρασίνου   | 8. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος                                         |
| 3. Μπακέλλας Γεώργιος                                                           | 9. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας                                              |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος                                         | 10. Αθανασόπουλος Ιωάννης                                               |
| 5. Αστερής Ευγένιος-<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                                | 11. Τσεριώνης Κωνσταντίνος                                              |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -<br>Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής<br>Ανάπτυξης | 12. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος                                          |
|                                                                                 | 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης                                             |
|                                                                                 | 14. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
|                                                                                 | 15. Λοχοβίτης Νικόλαος                                                  |
|                                                                                 | 16. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης<br>ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]  |
|                                                                                 | 17. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ                              |
|                                                                                 | 18. Ντάνας Χαράλαμπος-Ανεξάρτητος δ.σ                                   |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1.Φουντάς Αθανάσιος 2.Μπούρας Αβραάμ 3.Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 4.Παναγιωτάρας Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 5.Παλυβός Χρήστος 6.Αμπού Χαντμπα Μισέλ 7.Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να-Ανεξάρτητος δ.σ 8.Σταυροπούλου Γιαννούλα 9.Μαρτζάκη Θεώνη 10.Δούλος Παντελής 11.Ευσταθόπουλος Ηλίας 12.Κράλλης Γεώργιος 13.Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ 14.Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: Ο κ. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης γιατί αφορά στην ολοκλήρωση των συμβάσεων και την διαδικασία έγκρισης ανακεφαλαιωτικών πινάκων και Οριστικής Παραλαβής έργων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4412/2016 (Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων) : [«...Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχική παράβαση.....2. Πειθαρχικές παραβάσεις αποτελούν ιδίως: γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής: η παράλειψη έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, η παράλειψη εμπρόθεσμης παραλαβής του έργου και η χορήγηση παράτασης προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις...»].

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **20796/Δ4/2991/19.10.2023** εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«**ΘΕΜΑ :** Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου  
**Τίτλος έργου:** ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ  
**Αρ. μελέτης:** 19 / 2021  
**Φορέας:** Δήμος Ήλιδας  
**Ανάδοχος:** 'Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου'  
**Χρηματοδότηση:** ΠΔΕ-ΣΑΝΠ 801 (2023ΝΠ80100001 - 5202320)  
**Σύμβαση:** Αρ. πρωτ. 21783/20-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011461447)  
**Ύψος Σύμβασης:** 1.707.013,25 € (με ΦΠΑ)  
**Δαπάνη Εγκρίσεων:** 1.594.534,70 € (με ΦΠΑ)  
**Προθεσμία Περαίωσης:** 20-10-2023 (υπ αρ 125/2023 Απόφαση ΔΣ)

Έχοντας υπόψη:

-Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου

-Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία

-Την από 10-10-2023 (υπ. αρ. πρωτ. 20217/Δ4/2900/10-10-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου

-Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α'12), σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου καθώς και για την ολοκλήρωση των εργασιών, κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 20-01-2024 για τους ακόλουθους λόγους: δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τον υπό σύνταξη 2ο ΑΠΕ του έργου και οι ενέργειες για την έγκρισή του. Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν, ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α'12)-περ. ζ.

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Ήλιδας» [αρ.μελ. 19/2021], με αναθεώρηση έως 20-01-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -218- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης