



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -14/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 219/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 5/2017].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 14/21544/27.10.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος και τον αναπλήρωνε ο κ. Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 8. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Μπακέλλας Γεώργιος | 9. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 10. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 5. Αστερής Ευγένιος -
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 11. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής
Ανάπτυξης | 12. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| | 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης |
| | 14. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| | 15. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| | 16. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 17. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 18. Ντάνας Χαράλαμπος-Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος 2. Μπούρας Αβραάμ 3. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 4. Παναγιωτάρας Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 5. Παλυβός Χρήστος 6. Αμπού Χαντμπα Μισέλ 7. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να-Ανεξάρτητος δ.σ 8. Σταυροπούλου Γιαννούλα 9. Μαρτζάκη Θεώνη 10. Δούλος Παντελής 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας 12. Κράλλης Γεώργιος 13. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ 14. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: Ο κ. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη έργου του ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21365/Δ4/3098/25.10.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: *Συνημμένα αποστέλλουμε:*

•φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (υπ' αρ. πρωτ. 18917/Δ4/2774/25-09-2023 εισερχόμενο στην Υπηρεσία μας) αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έως 31 - 12 - 2023

•φωτοαντίγραφο του υπ' αρ. πρωτ. 10156/09-10-2023 εγγράφου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Και Ταμείου Συνοχής - Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον Και Κλιματική Αλλαγή» Και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον Και Κλιματική Αλλαγή», όπου διατυπώνεται Σύμφωνη Γνώμη στη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-12-2023 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου/ Πράξης «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας»

Αριθμός μελέτης: 5/2017

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ275/1 του ΠΔΕ 2018

Σύμβαση: 24104/Δ4/2566/02.11.2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009462767)

Ύψος Σύμβασης: 358.666,42

Προθεσμία Περαίωσης: 02-07-2022

Λήξη 1ης Παράτασης Προθεσμίας: 31/12/2022 (ΑΟΕ 367/2022)

Λήξη επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος: 20/05/2023 (ΑΟΕ 529/2022)

Λήξη 2ης Παράτασης Προθεσμίας: 20/10/2023 (ΑΟΕ 122/2023)

2.Έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που αφορούσαν στη διέλευση του αγωγού μέσα από ιδιοκτησίες και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του πρώτου τμήματος της μελέτης.

3.Η Υπηρεσία μας προκειμένου να ολοκληρωθεί τη σύνταξη ΑΠΕ - Τροποποίηση μελέτης, καθόσον πρέπει να αντιμετωπιστούν δυσχέρειες, που αφορούν στη διέλευση του αγωγού στο δεύτερο τμήμα, (επειδή υπάρχει υφιστάμενο τεχνικό της Ολυμπίας Οδού και δημιουργεί επισφάλειες στην κατασκευή της προβλεπόμενης στη μελέτη όδευσης του αγωγού), έχει στείλει έγγραφο στις 27-6-2023 στην ΕΥΔΕ ΚΣΕΣΠ, με κοινοποίηση στην Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ και στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με το οποίο ζητούσαμε:

«μας επιβεβαιώσετε ότι πράγματι δεν είναι εφικτή η κατασκευή του τμήματος του αγωγού σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδρομή στα συμβατικά τεύχη του έργου,

- μας προτείνετε εναλλακτική(ές) διαδρομή(ές), η οποία δεν θα εμπλέκεται με το δικό σας κατασκευαστικό αντικείμενο, αλλά θα μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να καταστεί άρτιο και λειτουργικό, μέσα στα χρηματοδοτικά πλαίσια που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.» πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ανάδοχου εταιρείας. Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 31/12/2023. Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν, ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι παρατάξεις των κ.κ. Χριστοδουλόπουλου, Κράλλη και ο κ. Ζαχαρόπουλος δήλωσαν παρών & η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.

2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α'12)-περ. ζ.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 5/2017], με αναθεώρηση, μέχρι τις 31/12/2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -219- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης